

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.



Unidos por el Mejor Amecalco



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

2026

Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para
fines distintos a los
establecidos en el Programa "

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

OPERADO
RAMO 33 FAFEF

2026

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

NOMBRE DE LA
OBRA:

DATOS DE LA OBRA

FAFEF 2026 - PAVIMENTACION CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL PINO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD:

EL PINO

BENEFICIARIOS
DIRECTOS:

338

FONDO: FAFEF 2026

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

TRITURADOS ASFALTICOS DE QUERETARO

N° DE CONTRATO: MAQ.409.FAFEF.AD.2026

INVERSIÓN
APROBADA:

\$ 650,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA:

\$ 647,526.36

INVERSIÓN EJERCIDA:

\$ 647,526.36

FECHA DE INICIO DE
CONTRATO:

18 DE AGOSTO DE
2026

FECHA DE TERMINO DE
CONTRATO:

16 DE OCTUBRE DE
2026

FECHA DE TERMINO REAL:

17 DE SEPTIEMBRE DEL
2026

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	BARRIDO Y SOPLETEADO CON MANGUERA Y COMPRESOR DE EMPEDRADO, DEJANDO DESCUBIERTA LA PIEDRA 2 CM EN LA PARTE SUPERIOR, QUEDANDO LIBRE DE POLVO. TRABAJOS DE DESHIERBE REALIZADOS EN DIVERSOS TRAMOS UTILIZANDO MATA HIERBA (GLIFOSATO EN PROPORCIÓN DE 15ML POR 1 LT DE AGUA) INCLUYE SUMINISTRO DE HERBICIDA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO EN CARRETILLA A LA PRIMERA ESTACIÓN, CARGA Y ACARREO AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	1153.67
1.02	BACHEO MEDIANTE MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE HECHO CON MATERIAL PRODUCTO TRITURACION DE 1/2" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 TENDIDO EN FORMA MANUAL, INCLUYE: LIMPIEZA A MANO DEL AREA A TRATAR DEJANDOLA LIBRE DE POLVO O MATERIAL SUELTO; RIEGO DE LIGA EN PROPORCIÓN DE 1.00 LT/M2 MEDIANTE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE LA PLANTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DISPOSICION EN TIEMPO DEL CAMION VOLTEO PARA EL TENDIDO DE LA TOTALIDAD DE LA CARGA, ACARREO EN CARRETILLA ENTRE BACHES DE HASTA 30 MTS., DETALLADO DE LA CARPETA, COMPACTACION CON RODILLO DE UNA TON, LIMPIEZA Y BARRIDO DE MATERIAL SUELTO SOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. VOLUMEN MEDIDO	M3	0.43
2	PAVIMENTACIÓN		
2.01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 1.00 LTS/M2. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES Y FORÁNEOS, BOMBEO, APLICACIÓN DEL RIEGO CON EQUIPO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1154.14
2.02	RENIVELACIÓN SOBRE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 2.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA INCLUYE ACARREOS DE LA MEZCLA DE LA PLANTA AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO A MÁQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	1153.67
2.03	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2. INCLUYE ACARREO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	1153.67
2.04	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 4 CMS. DE ESPESOR, TENDIDO CON MAQUINA FINISHER, AGREGADO DE 1/2" Y AC-20, NO SE ACEPTARA MATERIAL MANUPULADO NI CONTAMINADO INCLUYE ACARREO DE LA MEZCLA, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. MEDIR COMPACTO	M2	1153.67
3	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL		
3.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL SOBRE ASFALTO PARA RAYA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO (BLANCA Y/O AMARILLA) CON MICROESFERA EN EL CENTRO Y/O LATERAL DE LA VIALIDAD INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	ML	648.15
4	SEÑALAMIENTO VERTICAL		
4.01	SEÑAL SP-33 "ZONA ESCOLAR", DE 61X61CM, CON CEJA, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA SCT, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TABLERO DE 61X61CM EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE EN SCOTCHLITE 3M GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO, SÍMBOLOS, TEXTOS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA SERIGRÁFICA NEGRA, POSTE PTR GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE 2"X2" CAL. 14 DE 3.60M DE LONGITUD, ANCLAJE DE POSTE EN MUERTO DE 30X30X30 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, TMA 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	2.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

Unidos por un
Mejor Amecalco
2024 - 2027AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

4.02	SEÑAL INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE OBSTACULO OD5 (ALCANTARILLA) DE 30 x 122 CM, FONDO BLANCO REFLEJANTE SCOTH-LITE 3M, GRADO INGENIERIA, FILITE EN COLOR NEGRO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, POSTES O SOPORTES TIPO PTR DE 2" x 2" x 3 A 3.5 MT CAL. 14 GALVANIZADO, TORNILLERIA GALVANIZADA; SEGUN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS SCT EN VIGOR.	PZA	2.00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MÍNIMO CON CONCRETO CICLÓPEO 60% PIEDRA - 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACION DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00

" Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para
fines distintos a los
establecidos en el Programa "

OPERADO
RAMO 33 FAFEF

2026

"Esta obra fué realizada con
recursos públicos federales"

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIOUnidos por un
Mayor Amecalco
2024 - 2027AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	 SUBDELEGADO MUNICIPAL EL PINO MARTIN ANAYA PÉREZ
 NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA	 ING. LUIS UGALDE RIOS	 NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO
RESIDENTE	SUPERVISOR	
 NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA	 NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO	

**"Esta obra fué realizada con
recursos públicos federales"**

OPERADO
RAMO 33 FAFEF

2026

" Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para
fines distintos a los
establecidos en el Programa "