

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por el Mejor Amecalco
 2024 - 2027



AMEALCO DE BONFIL
 ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

DATOS DE LA OBRA		FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	
NOMBRE DE LA OBRA:	FAISMUN 2026 - REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD BENEFICIARIA DIRECTOS:	CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
	808 HABITANTES	FONDO FAISMUN 2026	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA		Nº DE CONTRATO MAQ.236.FAISMUN.AD.2026
INVERSIÓN APROBADA	\$ 700,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA \$ 696,269.19	INVERSIÓN EJERCIDA \$ 696,269.19
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	04-ago-26	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO 02-oct-26	FECHA DE TÉRMINO REAL 03-sep-26

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS			
Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	925.29
1.02	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE EMPEDRADO ASENTADO EN TEPETATE CON RECUPERACIÓN DE LA PIEDRA, INCLUYE: AFLIADO DE LA PIEDRA PRODUCTO DE LA REMOCIÓN, PEPENA DE LA PIEDRA, TRASPALCOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	314.47
1.03	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. EN SECO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	191.40
1.04	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	248.82
1.05	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	248.82
2	TERRACERIAS		
2.01	FORMACIÓN DE BASE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREALCHO. INCLUYE: EXTENDIDO NIVELADO TERMINADO, AGUA, INCORPORACIÓN DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	55.70
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRAULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE LA SUPERFICIE, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.22
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRAULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACIÓN (SIN COSTO DE LA PIEDRA BOLA), A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE LA SUPERFICIE, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	314.47
4	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL		
4.01	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, ACABADO CON VOLTEADOR. INC SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	453.24
4.02	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 15 CMS DE ESPESOR PARA ALCANTARILLA PLUVIAL, CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 kg/cm2, HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 8-10 CM, ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE VARILLAS CORRUGADAS DEL Nº 4 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA EN LECHO SUPERIOR, CIMBRA ACABADO COMÚN. INCLUYE: VACIADO, VIBRADO COMPACTADO, SILLETAS CHAFLAN EN ARISTA TRANSVERSAL INFERIOR, FRONTERAS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, COLOCACIÓN Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0.00
4.03	TRABE DE CABEZOTE DE SECCIÓN 20 x 40 CM DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 kg/cm2 (SECCIÓN DE COLADO DE CONCRETO DE 25X20 CM) HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 8-10 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS Nº 4, 2 VARILLAS Nº 3 Y ESTRIBOS Nº 2 A CADA 20 CM, CIMBRA ACABADO APARENTE CON CHAFLANES EN TODAS LAS ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	0.00

OPERADO

2026

RAMO 33
FAISMUN

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por un Mejor Amecalco
2024 - 2027



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	5.03
5.02	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, CON TUBO DE POLIETILENO Y ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PARA 3.00 M DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: COPLES DE REPARACIÓN, ABRAZADERAS SIN FIN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MINIMO, CON CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA - 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACION DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00
AT	ATÍPICOS		
AT-01	FORJADO DE CUNETA A MANO CON RELLENO DE TEPETATE DE 10 CMS ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO CON PIZON DE MANO, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	453.24
AT-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, SERIE 16.5, PARA PASO DE AGUA, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	61.00
AT-03	ENCOFRADO DE TUBERÍA DE 10" DE DIÁMETRO, A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE CON SECCIÓN DE 26CM X 85 CM PROMEDIO, CIMBRA COMÚN, CON 8 CMS PROMEDIO DE RECUBRIMIENTO EN FORMA DE LOMO DE TORO (VER DETALLE), CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y REVENIMIENTO DE 14 CM, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	61.00



2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por un
Mejor Amecalco
2024 - 2027



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
RESIDENTE
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
SUPERVISOR
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL
AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDELEGADO MUNICIPAL CHITEJE DE LA CRUZ
SIMÓN PEÑA RODRÍGUEZ
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

