

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

FAISMUN 2026 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN , AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD:

EL RINCÓN

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

597

FONDO: FAISMUN 2026

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

ISRAEL MARTÍNEZ COLÍN

N° DE CONTRATO:

MAQ.250.FAISMUN.AD.20

26

INVERSIÓN APROBADA:

\$ 400,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA:

\$ 397,256.64

INVERSIÓN EJERCIDA:

\$ 397,256.64

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

27-jul-26

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:

24-sep-26

FECHA DE TERMINO REAL: 21-ago-26

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	719.63
1.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: TRASPALEOS HORIZONTAL A 20 M, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	91.09
1.03	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	118.42
1.04	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	118.42
2	TERRACERIAS	0	0.00
2.01	FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREALCHO, INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACIÓN DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	99.42
2.02	ARROPE DE HOMBRO DE CAMINO CON MATERIAL TEPETATE SIN COMPACTAR, PROVISTO DE UN TALUD DE PATEO, CON TRASPALO A UNA ESTACION DE HASTA 10 MTS, INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	5.57
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRÁULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE LA SUPERFICIE, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	237.98

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN****EJECUTOR-MUNICIPIO**
AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2024

3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON TEPETATE PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.083 M3 DE PIEDRA Y 0.067 M3 DE TEPETATE DE BANCO; COMPACTADO CON COMPACTADOR DE 10-12 TON, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	372.00
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
4.01	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, CON TUBO DE POLIETILENO Y ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PARA 3.00 M DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: COPLES DE REPARACIÓN, ABRAZADERAS SIN FIN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
4.02	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	6.00



2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECÍFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
		
ISRAEL MARTÍNEZ COLÍN	ING. LUIS UGALDE RÍOS	
RESIDENTE	SUPERVISOR	
		
Arq. Misael Jiménez Hernández	ARQ. JONATHAN PEREGRINO JARDINES	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

