

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



FECHA:

12 de septiembre de 2026

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2026 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO A LA MANZANA EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.
LOCALIDAD: LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 555 HABITANTES FONDO: FAISMUN 2026 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: FERMIN CARMONA VALDES N° DE CONTRATO: MAQ.258.FAISMUN.AD.2026
INVERSIÓN APROBADA: \$ 800,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 797,474.98 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 797,474.98
FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 13-ago-26 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 11-oct-26 FECHA DE TERMINO REAL: 11-sep-26

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1 PRELIMINARES			
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	1453.24
1.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: TRASPALCOS HORIZONTAL A 20 M. CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	116.26
1.03	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0
1.04	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	0
2 TERRACERIAS			
2.01	FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE DE BANCO. COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO. INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACIÓN DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	218.02
2.02	ARROPE DE HOMBRO DE CAMINO CON MATERIAL TEPETATE SIN COMPACTAR, SECCIÓN TRANSVERSAL DE 50 CM DE ANCHO EN LECHO SUPERIOR Y 15 CM DE ESPESOR, PROVISTO DE UN TALUD DE PATEO. CON TRASPALCO A UNA ESTACION DE HASTA 10 MTS. INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	15.42
3 REVESTIMIENTO			
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRÁULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3. FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE LA SUPERFICIE, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	405.12
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON TEPETATE PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.083 M3 DE PIEDRA Y 0.067 M3 DE TEPETATE DE BANCO. COMPACTADO CON COMPACTADOR DE 10-12 TON, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	808.26
4 OBRAS COMPLEMENTARIAS			
4.01	CUNETAS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA, JUNTAS DE CONSTRUCCION, ACABADO CON VOLTEADOR. INC SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	107.99
4.02	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	
4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4 15 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MÍNIMO CON CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA - 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACION DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1



2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por un Mejor Amecalco
 2024 - 2027



AMEALCO DE BONFIL
 ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA		RECIBE POR EL MUNICIPIO	
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA		DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO ING. LUIS UGALDE RIOS	
RESIDENTE NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA		SUPERVISOR NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA	
		AUTORIDAD LOCAL NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO	

