

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE DE LA OBRA	FAISMUN 2026 - REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y MORTERO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD BENEFICIARIAS DIRECTOS:	RINCÓN DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
	143 HABITANTES	FONDO: FAISMUN 2026	MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES UGARZE S. A. DE C. V.		Nº DE CONTRATO MAQ.264.FAISMUN.AD.2026
INVERSIÓN APROBADA	\$ 1,000,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA \$ 993,344.17	INVERSIÓN EJERCIDA \$ 993,344.17
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	03-ago-26	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO 01-oct-26	FECHA DE TÉRMINO REAL 01-sep-26

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS			
Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1,049.66
1.02	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE EMPEDRADO, ASENTADO EN TEPETATE CON RECUPERACIÓN DE LA PIEDRA, INCLUYE: APILADO DE LA PIEDRA PRODUCTO DE LA REMOCIÓN, PEPENA DE LA PIEDRA, TRASPALCOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	932.10
1.03	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: HERRAMIENTA, APILADO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00
1.04	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS DE PUENTES ALCANTARILLA, SIN RECUPERACIÓN DEL ACERO INC. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00
1.05	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	49.45
1.06	EXCAVACIÓN A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	221.07
1.07	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1er. KM (MEDIDO COMPACTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	361.57
1.08	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE MURO APILADO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00
2	TERRACERIAS		
2.01	FORMACIÓN DE BASE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREALCHO, INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACIÓN DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	153.43
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRÁULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACIÓN (SIN COSTO DE LA PIEDRA BOLA), A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE LA SUPERFICIE, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	844.02
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRÁULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE LA SUPERFICIE, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	201.20
3.03	DENTELLÓN DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T.M.A DE 3/4", DE 15 X 30 CMS. DE SECCIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	5.09



2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

4	OBRA DE DRENAJE PLUVIAL		
4.01	MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 M DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:1:5. INCLUYE : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANDAMIO DE CABALLETE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	12.02
4.02	TRABE DE CABEZOTE DE SECCIÓN 20 x 40 CM DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 kg/cm2 (SECCIÓN DE COLADO DE CONCRETO DE 20X20 CM) HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". REVENIMIENTO DE 8-10 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS N° 4, 2 VARILLAS N° 3 Y ESTRIBOS N° 2 A CADA 20 CM, CIMBRA ACABADO APARENTE CON CLAFANES EN TODAS LAS ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	2.00
5	ALUMBRADO PÚBLICO		
5.01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. EN SECO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO DE CARA PLANA, CON DIMENSIONES DE 40X60X60CM, ELABORACIÓN CONCRETO DE RESISTENCIA F'C=250KG/CM2, DISEÑADA PARA SERVIR COMO SOPORTE FIRME PARA EQUIPOS O ESTRUCTURAS, ASEGURANDO UNA CORRECTA NIVELACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARGAS, INCLUYE REALIZACIÓN DE EXCAVACIÓN PARA ANCLAJE DE BASE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 7.00 METROS DE ALTURA, FABRICADO EN MATERIAL METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA, EQUIPADO CON 1 PERCHA PARA SU EJECUCIÓN DE LUMINARIA O ACCESORIOS, PRESENTA ACABADO CON APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO, QUE GARANTIZA PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN Y MAYOR DURABILIDAD EN CONDICIONES AMBIENTALES ADVERSAS. INCLUYE: BRAZO PARA LUMINARIA, TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE BRAZO, RONDANAS, TUERCA Y CONTRA TUERCA PARA SU CORRECTA NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR MARCA TECNOLINE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, CON POTENCIA DE 200W, DISEÑADA PARA BRINDAR UNA COBERTURA EFICIENTE EN ÁREAS DE ENTRE 75 Y 85 METROS CUADRADOS, CUENTA CON UN FLUJO LUMINOSO DE 22,000 LÚMENES, GARANTIZANDO UNA ILUMINACIÓN ÓPTIMA EN EXTERIORES. INCORPORA SISTEMA AUTÓNOMO CON BATERÍA DE ALTA CAPACIDAD, QUE PERMITE UNA AUTONOMÍA DE HASTA 3 DÍAS DE OPERACIÓN SIN CARGA SOLAR, DISPONE DE GRADO DE PROTECCIÓN IP67, ASEGURANDO RESISTENCIA TOTAL CONTRA EL INGRESO DE POLVO Y PROTECCIÓN CONTRA INMERSIÓN TEMPORAL EN AGUA, IDEAL PARA CONDICIONES AMBIENTALES ADVERSAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
6	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MÍNIMO, CON CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA - 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACIÓN DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00



2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
RESIDENTE
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
SUPERVISOR
Arg. Lairo Tovar Arellano
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL
AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDELEGADO MUNICIPAL
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO
ISMAEL BARBOSA CASTILLO

