

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

Unidos por Amecalco
2024 - 2027AMEALCO DE BONFIL
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL

FECHA:

5 de septiembre de 2026

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA	FAISMUN 2026 - URBANIZACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD	SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS	3632 HABITANTES	FONDO FAISMUN 2026	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA	DANIEL FLORES VAZQUEZ		N° DE CONTRATO:	MAQ.266.FAISMUN.AD.2026	
INVERSIÓN APROBADA	\$ 1,500,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 1,493,095.26	INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 1,493,095.26
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	06-ago-26	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	04-oct-26	FECHA DE TERMINO REAL:	04-sep-26

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1075.47
1.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: TRASPALCOS HORIZONTAL A 20 M. CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	161.18
1.03	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE EMPEDRADO, ASENTADO EN TEPETATE CON RECUPERACIÓN DE LA PIEDRA, INCLUYE: APILO DE LA PIEDRA PRODUCTO DE LA REMOCIÓN, PEPENA DE LA PIEDRA, TRASPALCOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1074.35
1.04	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, APILO DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0
1.05	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	581.9
1.06	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	161.03
2	TERRACERIAS		
2.01	FORMACIÓN DE BASE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE, COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M. ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREALCHO, INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACIÓN DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	161.03
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRÁULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F/C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE LA SUPERFICIE, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1067.28
4	DRENAJE SANITARIO		
4.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	133.34
4.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. EN SECO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	261.16
4.03	PLANTILLA EN ZANJAS CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU P.V.S.M. (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: SUMINISTRO, SELECCIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	13.08
4.04	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 315 MM (12") DE DIÁMETRO, SERIE 16.5, CON ANILLO INTEGRAL, INCLUYE: APILO, ALMACÉN, DESPERDICIOS, BAJADO DE TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	177.78
4.05	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO DE 315 MM (12") DE DIÁMETRO, SERIE 16.5, CON ANILLO INTEGRAL, INCLUYE: ALINEADO Y BAJADO DE LA TUBERÍA, LUBRICANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBA DE ESCURRIMIENTO, FIFTE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M	177.78
4.06	CONEXIÓN A POZO DE VISITA DE PROYECTO PARA TUBO DE 30 CM DE DIÁMETRO, PROVISTO DE 2 ANILLOS DE HULE DE JUNTA HERMÉTICA Y SELLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3 EN MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 26 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1
4.07	CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE PARA TUBO DE 30 CM DE DIÁMETRO, PROVISTO DE 2 ANILLOS DE HULE DE JUNTA HERMÉTICA Y CALAFATEO PARA SELLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE 26 CM DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, APILO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1
4.08	RELLENO EN ZANJAS PARA ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: SUMINISTRO, SELECCIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	66.14
4.09	RELLENO EN ZANJAS CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU P.V.S.M. (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: SUMINISTRO, SELECCIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	160.01

OPERADO

2026

RAMO 33
FAISMUN

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

Unidos por Amecalco
1984 - 2021AMEALCO DE BONFIL
MUNICIPIO DE BONFIL

4.1	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR, DE 2.01 M HASTA 2.50 M DE ALTURA DE NIVEL DE ARRASTRE A NIVEL SUPERIOR DE TAPA (SIN CONSIDERAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, RELLENO, BROCAL Y TAPA), DESPLANTE SOBRE LOSA DE 1.80X1.80 M Y 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM ² , AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 26 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, APLANADO INTERIOR DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROPORCIÓN 1:3, ACABADO PULIDO, MESETA DE MEDIA CAÑA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM ² , DE 22.5 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=100 KG/CM ² DE 5 CM DE ESPESOR DE 2.00X2.00 M, ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO SOBRE VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 12 MM DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE POLIETILENO CALIBRE 200 CON LOGO Y TEXTO PERSONALIZADO: "PRECAUCIÓN LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO", DE 9.5 CMS. DE ANCHO COLOR QUE DESIGNE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE CINTA, GRABADO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	174.34
4.12	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 60 CM DE DIÁMETRO HASTA 35 CM DE ALTURA, CON LA SUSTITUCIÓN DE TAPA Y BROCAL, EMPOTRADO EN EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO HIDRÁULICO, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DENSIDAD MEDIA DE 46 KG PARA TRAFICO PESADO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO- ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, CIMBRA, DESCIMBRADO DE ANILLO, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE BROCAL Y TAPA, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1
4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y BROCAL, EMPOTRADO EN EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO HIDRÁULICO, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DENSIDAD MEDIA DE 46 KG PARA TRAFICO PESADO, INCLUYE: COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE BROCAL Y TAPA, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2
5 DESCARGAS SANITARIAS			
5.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	24.42
5.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M, EN SECO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES, CARGA A CAMION CON EQUIPO, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	25.28
5.03	PLANTILLA EN ZANJAS CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVS (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: SUMINISTRO, SELECCIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	2.57
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 20, PROVISTO DE ANILLO INTEGRAL, INCLUYE: DESPERDICIOS, LUBRICANTE, ALINEADO Y BAJADO DE LA TUBERÍA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	42.65
5.05	CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 20 PARA TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO DE 12" DE DIÁMETRO SERIE 16.5, PROVISTA DE UN CODO DE 45° Y SILLETA AL COLECTOR PRINCIPAL DE TUBERIA DE PVC 312 MM (12") DE DIÁMETRO, INCLUYE: RANURAS, SELLADOS, PEGAMENTO, LUBRICANTE, CODO DE 45°X6" DE PVC, SILLETA 12 X 6", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	11
5.06	RELLENO EN ZANJAS PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: SUMINISTRO, SELECCIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	10.74
5.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE POLIETILENO CALIBRE 200 CON LOGO Y TEXTO PERSONALIZADO: "PRECAUCIÓN LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO", DE 9.5 CMS. DE ANCHO COLOR QUE DESIGNE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE CINTA, GRABADO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	0
5.08	RELLENO EN ZANJAS CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVS (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: SUMINISTRO, SELECCIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	11.22
5.09	REGISTRO DE SANITARIO DE 60 x 40 CMS DE HASTA 1.0 MTS DE PROFUNDIDAD, MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROPORCIÓN 1:3 Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROPORCIÓN 1:5, FIRME DE CONCRETO F'C = 150 kg/cm ² DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MARCO Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" EN DOS HOJAS CON TAPA DE CONCRETO F'C = 150 kg/cm ² DE 8 CMS DE ESPESOR, MEDIA CAÑA, PULIDO INTERIOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	11
6 OBRAS COMPLEMENTARIAS			
6.01	PREPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, CON TUBO DE POLIETILENO Y ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PARA 3.00 M DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: COPLES DE REPARACIÓN, ABRAZADERAS SIN FIN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0
6.02	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0
6.03	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN: CONCRETO F'C=200 KG/CM ² , AGREGADO MAXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 10-8 CM, HECHO EN OBRA, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN A CADA 3 M MAXIMO CON CELOTEX, ACABADO PULIDO Y ARISTAS CON VOLTEADOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	0
6.04	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm ² , AGREGADO MÁXIMO DE 3/4, REVENIMIENTO DE 10-8 CM, HECHO EN OBRA CON REVOLVEORA, ACABADO ESCOBILLADO CON RALLADO RECTO Y VOLTEADOR, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN CON CELOTEX A CADA 2.50 M, INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADOR, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0
6.05	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE F'C= 250 KG/CM ² , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	5.74
6.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4 1/5 M, PANCARTA DE 2 4/4 X 1 2/2 ANCHO, PATAS DE 3/62, FIJANDO ANCLAJE DE 0 5/10 M MINIMO CON CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA, 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM ² EN SECCIÓN DE EXCAVACION DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2 4/4 X 1 2/2 EN 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1

OPERADO

2026

RAMO 33 FAISMUN

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por el Mejor Amecalco
2024-2027



AMEALCO DE BONFIL
PERMUTACIÓN 2024-2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C, REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA**RECIBE POR EL MUNICIPIO****EJECUTOR Y/O CONTRATISTA**

Daniel Flores Vazquez

NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA

RESIDENTE

Daniel Flores Vazquez

NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. LUIS UGALDE RIOS

SUPERVISOR

ING. JUAN MANUEL COLÍN MORALES

AUTORIDAD LOCAL

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

SUBDELEGADO
AUXILIAR
SAN ILDEFONSO
TULTEPEC

BARTOLO LUCAS
DE JESÚS

Bartolo Lucas de Jesús

NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

OPERADO

2026

**RAMO 33
FAISMUN**