

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIOAMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

FECHA: 14-ago-26

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

FAISMUN 2026 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO AL SANTUARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDÓ. , AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD:

SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

51

FONDO: FAISMUN 2026

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

CESAR MARTÍNEZ VÁZQUEZ

N° DE CONTRATO MAQ.269.FAISMUN.AD.2026

INVERSIÓN APROBADA:

\$ 500,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 497,519.07

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 497,519.07

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

16-jul-26

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO:

13-sep-26

FECHA DE TÉRMINO REAL: 14-ago-26

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	679.14
1.02	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE , PARA RENIVELACIÓN Y/O REHABILITACIÓN, CON RECUPERACION DE PIEDRA AL 100 %. INCLUYE: APILADO DE PIEDRA PRODUCTO DE LA REMOCIÓN, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. MEDIR COMPACTO.	M2	404.20
1.03	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	199.08
1.04	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO COMPACTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	235.46
1.06	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO). INCLUYE: EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/KM	235.46
1.07	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS DE PUENTES ALCANTARILLA, SIN RECUPERACION DEL ACERO INC : HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	0.00
2	TERRACERIAS		
2.01	FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE DE BANCO. COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREAÑOCHO. INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACIÓN DE AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	115.26
3	REVESTIMIENTO		



2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIOAMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRÁULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACIÓN (SIN COSTO DE LA PIEDRA BOLA), A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'C=150KG/CM2 CEMENTO -ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE LA SUPERFICIE, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	350.51
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRÁULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'C=150KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE LA SUPERFICIE, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	233.68
4	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL		
4.01	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR HASTA UNA ALTURA DE 1.20 M, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00
4.02	TRABE DE CABEZOTE DE SECCIÓN 20 x 40 CM DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 kg/cm2 (SECCIÓN DE COLADO DE CONCRETO DE 20X20 CM) HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 8-10CM, ARMADO CON 4 VARILLAS N° 4, 2 VARILLAS N° 3 Y ESTRIBOS N° 2 A CADA 20 CM, CIMBRA ACABADO APARENTE CON CLAFLANES EN TODAS LAS ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	0.00
4.03	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CMS DE ESPESOR PARA ALCANTARILLA PLUVIAL, CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 kg/cm2, HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 8-10 CM, ARMADA CON UNA PARRILLA DE ACERO DE VARILLAS CORRUGADAS DEL N° 4 A CADA 15 CMS EN	M2	0.00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR. DE 2"x2" CAL 14 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15M., PANCARTA DE 2.44X1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50M. MÍNIMO CON CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA-40 CONCRETO F'C=200KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACIÓN DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00



2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
MUNICIPIO DE QRO. 2026

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA

EJECUTOR Y/O CONTRATISTA

CÉSAR MARTÍNEZ VAZQUEZ

RESIDENTE

Arq. Annelma Arias Aguilar

RECIBE POR EL MUNICIPIO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO

ING. LUIS UGALDE RÍOS

SUPERVISOR

ARQ. JONATHAN FEREGRINO JARDINES

AUTORIDAD LOCAL



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

SUBDELEGADO
MUNICIPAL
SAN JUAN DEHEDO

RODOLFO
HERNÁNDEZ
CÓRDOVA

Rodolfo 402

NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

