

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIOUnidos por un Mejor Amealco
2004 - 2027

OPERADO

2026

RAMO 33
FAISMUN

FECHA:

15 de julio de 2026

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDAD
BENEFICIARIOS
DIRECTOS

FAISMUN 2026 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

555 HABITANTES

FONDO FAISMUN 2026

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

CONTRATISTA

FERMIN CARMONA VALDES

INVERSIÓN

\$ 500,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 497,113.48

N° DE CONTRATO: MAQ.292.FAISMUN.AB.2026

APROBADA
FECHA DE INICIO
DE CONTRATO

15-jun-26

FECHA DE TERMINO DE
CONTRATO: 13-ago-26

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 497,113.48

FECHA DE TERMINO
REAL: 14-jul-26

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	475.7
1.02	DEMOLICION A MAQUINA DE EMPEDRADO, ASENTADO EN TEPETATE CON RECUPERACION DE LA PIEDRA. INCLUYE: APILADO DE LA PIEDRA EJECCION.	M2	9.29
1.03	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, APILE DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	2.95
1.04	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M, EN SECO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: AFLÓJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	147.58
1.05	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	191.85
1.06	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	0
2	GUARNICIONES Y BANQUETAS		
2.01	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS. COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	93.53
2.02	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN; CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 10-8 CM, HECHO EN OBRA, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN A CADA 3 M MAXIMO CON CELOTEX, ACABADO PULIDO Y ARISTAS CON VOLTEADOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	313.21
2.03	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE DE 15x20x20 CM DE SECCIÓN; CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 10-8 CM, HECHO EN OBRA, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN A CADA 3 M MAXIMO CON CELOTEX, ACABADO PULIDO Y ARISTAS CON VOLTEADOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	20.05
2.04	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4, REVENIMIENTO DE 10-8 CM, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO ESCOBILLADO CON RALLADO RECTO Y VOLTEADOR, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN CON CELOTEX A CADA 2.50 M, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	376.35
2.05	BANQUETA DE CONCRETO REFORZADO DE 8 CMS DE ESPESOR, CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4, REVENIMIENTO DE 10-8 CM, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELCTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO CON RALLADO RECTO Y VOLTEADOR, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN CON CELOTEX A CADA 2.50 M, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADOR, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	18.94
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
3.01	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, CON TUBO DE POLIETILENO Y ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, PARA 3.00 M DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: COPLES DE REPARACIÓN, ABRAZADERAS SIN FIN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2
3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MINIMO, CON CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA - 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACION DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1
3.03	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR HASTA UNA ALTURA DE 1.20 M, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0
4	ATIPICOS		
AT-1	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRAULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE LA SUPERFICIE, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	33.64


2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
 Fermín Carmona Valdés NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
RESIDENTE
 Carlos Flores Porrea NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Ing. Luis Valde Rios NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
SUPERVISOR
 Ing. Juan Manuel Collin Morales NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL
 NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

