

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR-MUNICIPIO



2026

**RAMO 33
FAISMUN**

FECHA: 02/09/2026

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **FAISMUN 2026 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE MORTERO DE CALLE PRIVADA LA MORA DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

LOCALIDAD: **AMEALCO DE BONFIL, QRO**

BENEFICIARIOS DIRECTOS: **25** FONDO: **FAISMUN 2026** MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO**

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: **ISMAEL PIÑA MIRANDA** N° DE CONTRATO: **MAQ.305.FAISMUN.AD.2026**

INVERSIÓN APROBADA: \$ **440,000.00** INVERSIÓN CONTRATADA: \$ **438,023.63** INVERSIÓN EJERCIDA: \$ **438,023.63**

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: **10-ago-26** FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: **08-oct-26** FECHA DE TERMINO REAL: **02-sep-26**

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	282.00
1.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: TRASPALOS HORIZONTAL A 20 M, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	80.74
1.03	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	104.96
1.04	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	314.88
2	TERRACERIAS		
2.01	FORMACIÓN DE BASE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRACERIAS DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M. ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREALCHO, INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACIÓN DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	43.08
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 10 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRÁULICO PARA ACERAR Y JUNTERA, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F/C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE LA SUPERFICIE, EMPEDRADO Y DESMOLDADO, PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	274.51
4	DRENAJE SANITARIO		
4.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	42.88
4.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M, EN SECO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALOS VERTICALES, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	44.08
4.03	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO HIDRÁULICO, SIN RECUPERACIÓN DE LA PIEDRA, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	6.16
4.04	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	65.31
4.05	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	195.93
4.06	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F/C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA T.M.A. 3/4" DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	4.00
4.07	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 315 MM (12") DE DIÁMETRO, SERIE 16.5, CON ANILLO INTEGRAL, INCLUYE: APILE, ALMACÉN, DESPERDICIOS, BAJADO DE TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	48.60
4.08	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO DE 315 MM (12") DE DIÁMETRO, SERIE 16.5, CON ANILLO INTEGRAL, INCLUYE: ALINEADO Y BAJADO DE LA TUBERÍA, LUBRICANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBA DE ESCURRIMIENTO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	48.60
4.09	RELLENO EN ZANJAS PARA ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: SUMINISTRO, SELECCIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	32.39
4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE POLIETILENO CALIBRE 200 CON LOGO Y TEXTO PERSONALIZADO: "PRECAUCIÓN LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO", DE 9.5 CMS. DE ANCHO COLOR QUE DESIGNE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE CINTA, GRABADO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	48.60
4.11	CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE PARA TUBO DE 30 CM DE DIÁMETRO, PROVISTO DE 2 ANILLOS DE HULE DE JUNTA HERMÉTICA Y CALAFATEO PARA SELLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE 26 CM DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
4.12	CONEXIÓN A POZO DE VISITA DE PROYECTO PARA TUBO DE 30 CM DE DIÁMETRO, PROVISTO DE 2 ANILLOS DE HULE DE JUNTA HERMÉTICA Y SELLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3 EN MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 26 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
4.13	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR, HASTA 1.20 M DE ALTURA DE NIVEL DE ARRASTRE A NIVEL SUPERIOR DE TAPA (SIN CONSIDERAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, RELLENO, BROCAL Y TAPA), DESPLANTE SOBRE LOSA DE 1.80X1.80 M Y 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F/C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4".	PZA	1.00

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

4.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y BROCAL, EMPOTRADO EN EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO HIDRÁULICO, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DENSIDAD MEDIA DE 46 KG PARA TRAFICO PESADO, INCLUYE: COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE BROCAL Y TAPA, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	1.00
4.15	ENCOFRADO DE TUBERÍA DE 30 CM DE DIÁMETRO, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 DE 50X50 CM, CONFINADO EN ZAJA (SIN CIMBRA), REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLADA PERIMETRALMENTE SOBRE LA TUBERÍA CON 5 CM DE RECUBRIMIENTO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y	ML	0.00
5	DESCARGAS SANITARIAS		
5.01	PLANTILLA EN ZANJAS CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: SUMINISTRO, SELECCIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA	M3	2.65
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 20, PROVISTO DE ANILLO INTEGRAL, INCLUYE: DESPERDICIOS, LUBRICANTE, ALINEADO Y BAJADO DE LA TUBERÍA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES,	ML	20.00
5.03	CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 20 PARA TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO DE 12" DE DIÁMETRO SERIE 16.5, PROVISTA DE UN CODO DE 45° Y SILLETA AL COLECTOR PRINCIPAL DE TUBERÍA DE PVC 312 MM (12") DE DIÁMETRO, INCLUYE: RANURAS, SELLADOS, PEGAMENTO, LUBRICANTE, CODO DE 45°X6" DE PVC, SILLETA 12 X 6", MANO DE	PZA	5.00
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE POLIETILENO CALIBRE 200 CON LOGO Y TEXTO PERSONALIZADO: "PRECAUCIÓN LINEA DE DRENAJE SANITARIO", DE 9.5 CMS. DE ANCHO COLOR QUE DESIGNE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE CINTA, GRABADO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	20.00
5.05	RELLENO EN ZANJAS PARA ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: SUMINISTRO, SELECCIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	2.64
5.06	REGISTRO DE SANITARIO DE 60 x 40 CMS DE HASTA 1.0 MTS DE PROFUNDIDAD, MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROPORCIÓN 1:3 Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROPORCIÓN 1:5, FIRME DE CONCRETO F'C = 150 kg/cm2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE	PZA	5.00
6	BANQUETAS Y GUARNICIONES		
6.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	38.86
6.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. EN SECO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	7.37
6.03	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	9.58
6.04	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	28.75
6.05	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE SU P V S M, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA	M3	4.42
6.06	DEMOLICIÓN A MANO DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE O PORFIDO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, APILE DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0.00
6.07	DEMOLICIÓN A MANO DE GUARNICIÓN EXISTENTE DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	0.00
6.08	BANQUETA DE CONCRETO REFORZADO DE 8 CMS DE ESPESOR, CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 kg/cm2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4 REVENIMIENTO DE 10-8 CM, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO CON RALLADO RECTO Y VOLTEADOR, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN CON CELOTEX A CADA 2.50 M.	M2	24.48
6.09	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 kg/cm2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4, REVENIMIENTO DE 10-8 CM, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO ESCOBILLADO CON RALLADO RECTO Y VOLTEADOR, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN CON CELOTEX A CADA 2.50 M. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS	M2	13.20
6.10	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE DE 15x20x20 CM DE SECCIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 10-8 CM, HECHO EN OBRA, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN A CADA 3 M MÁXIMO CON CELOTEX, ACABADO PULIDO Y ARISTAS CON VOLTEADOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO,	ML	3.50
6.11	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 10-8 CM, HECHO EN OBRA, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN A CADA 3 M MÁXIMO CON CELOTEX, ACABADO PULIDO Y ARISTAS CON VOLTEADOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO,	ML	6.50
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
7.01	CUNETETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, ACABADO CON VOLTEADOR, INC SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, PRUEBAS DE	M2	26.35
7.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MINIMO, CON CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA - 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACION DE 20X20 CM Y	PZA	1.00
7.03	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, CON TUBO DE POLIETILENO Y ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PARA 3.00 M DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: COPLES DE REPARACIÓN, ABRAZADERAS SIN FIN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	5.00

OPERADO

2026

RAMO 33
FAISMUN

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos Por un
Mejor Amecalco
2024 - 2027



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
RESIDENTE
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
SUPERVISOR
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

