

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIOAMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA
OBRA:

FAISMUN 2026 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD:

SAN ANTONIO (SAN BARTOLO) AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS
DIRECTOS:

36

FONDO: FAISMUN 2026

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

JOSÉ ENRIQUE GONZALEZ PERUSQUIA

N° DE CONTRATO:

MAQ.319.FAISMUN.AD.20
26INVERSIÓN
APROBADA:

\$ 600,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA:

\$ 596,005.91

INVERSIÓN EJERCIDA:

\$ 596,005.91

FECHA DE INICIO DE
CONTRATO:13 DE AGOSTO DEL
2026

FECHA DE TÉRMINO DE

CONTRATO: 11 DE OCTUBRE 2026

FECHA DE TÉRMINO REAL: 12 DE SEPTIEMBRE

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO. TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS. BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	675.30
1.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B". CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE MEDIDO COMPACTO, INCLUYE TRASPALCOS HORIZONTAL A 20 M. CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	37.27
1.03	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	37.27
2	TERRACERIAS		
2.01	RASTREO DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA. INCLUYE, FORMACIÓN DE CUNETAS. COMPENSADO DE CAMINO Y BACHEO CON MATERIAL PRODUCTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	547.32
2.02	FORMACIÓN DE BASE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE, COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREALCHO. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO. AGUA, INCORPORACIÓN DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA. PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	98.11
2.03	ARROPE DE HOMBRO DE CAMINO CON MATERIAL TEPETATE SIN COMPACTAR. SECCIÓN TRANSVERSAL DE 50 CM DE ANCHO EN LECHO SUPERIOR Y 15 CM DE ESPESOR. PROVISTO DE UN TALUD DE PATEO, CON TRASPALCO A UNA ESTACION DE HASTA 10 MTS, INCLUYE ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	5.67
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRAULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3. FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO. INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES. AGUA EQUIPO. HERRAMIENTA. AFINE DE LA SUPERFICIE, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	580.20
4	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL		
4.01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C". CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE TRASPALCOS HORIZONTAL A 20 M, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00
4.02	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00

OPERADO

2026

RAMO 33
FAISMUN

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por el Mejor Amecalco
 2024 - 2027



AMEALCO DE BONFIL
 ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

4.03	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C = 100 kg/cm ² , HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ACABADO COMÚN CON LLANA, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	12.80
4.04	MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR HASTA UNA ALTURA DE 1.20 M, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	12.35
4.05	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	3.59
4.06	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CMS DE ESPESOR PARA ALCANTARILLA PLUVIAL, CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 kg/cm ² , HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 8-10 CM, ARMADA CON UNA PARRILLA DE ACERO DE VARILLAS CORRUGADAS DEL N° 4 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA EN LECHO SUPERIOR, CIMBRA ACABADO COMÚN, INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, COMPACTADO, SILLETAS, CHAFLAN EN ARISTA TRANSVERSAL INFERIOR, FRONTERAS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, COLOCACIÓN Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	20.10
4.07	TRABE DE CABEZOTE DE SECCIÓN 20 x 40 CM DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 kg/cm ² (SECCIÓN DE COLADO DE CONCRETO DE 20x20 CM) HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 8-10 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS N° 4, 2 VARILLAS N° 3 Y ESTRIBOS N° 2 A CADA 20 CM, CIMBRA ACABADO APARENTE CON CLAFLANES EN TODAS LAS ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	ML	4.97
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MÍNIMO CON CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA - 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM ² EN SECCIÓN DE EXCAVACIÓN DE 20x20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA	PZA	1.00
5.02	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE F'C= 250 KG/CM ² , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	ML	3.99

OPERADO

2026

RAMO 33
FAISMUN

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por un
Mejor Amecalco
2024 - 2027



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
RESIDENTE

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
SUPERVISOR

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL


AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDELEGADO MUNICIPAL
BARRIO SAN ANTONIO
RENE MÁRQUEZ HERNÁNDEZ
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

