

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIOUnidos por el Mejor Amecalco
2024 - 2027AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2014 - 2017

NOMBRE DE LA OBRA		DATOS DE LA OBRA		FECHA	21 DE AGOSTO DEL 2026
LOCALIDAD		EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.			
BENEFICIARIOS DIRECTOS		835 HABITANTES		FONDO	FAISMUN 2026
CONTRATISTA:		JOSE COLIN SANCHEZ		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
INVERSIÓN APROBADA		\$	500,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA	\$ 496,999.19
FECHA DE INICIO DE CONTRATO		21 DE JULIO DEL 2026		FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
				FECHA DE TÉRMINO REAL	20-ago-26
				Nº DE CONTRATO	MAQ.325.FAISMUN.AD.2026
				INVERSIÓN EJERCIDA	\$ 496,999.19

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS			
Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	PRELIMINARES		
1.101	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, Trazando ejes y referencias necesarias. Incluye: estacas, mojeneras topográficas, bancos de nivel, equipo, herramienta y toda la mano de obra necesaria para su completa ejecución.	M2	842.84
1.102	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO HIDRÁULICO, SIN RECUPERACIÓN DE LA PIEDRA. Incluye: herramienta y mano de obra necesaria para su completa ejecución.	M2	30.00
1.103	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C". Cortes abajo de la sub-rasante, medido compacto. Incluye: traspaleos horizontal a 20 M, carga a camión con equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	M3	41.85
1.104	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B". Cortes abajo de la sub-rasante medido compacto. Incluye: traspaleos horizontal a 20 M, carga a camión con equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	M3	25.99
1.105	CARGA CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, PARA ACARREO MEDIDO SUELTO. Incluye: maniobras, equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	M3	0.00
1.106	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO). Incluye: equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	M3	67.86
1.107	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO). Incluye: equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	M3/KM	0.00
1.2	TERRACERÍAS		
1.201	FORMACIÓN DE BASE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBRECARGO. Incluye: extendido, nivelado, terminado, agua, necesario para su completa ejecución.	M3	124.13
1.3	REVESTIMIENTO		
1.301	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRÁULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR. CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO. Incluye: suministro y acarreo de los materiales, agua, equipo, herramienta, afine de la superficie, cimbrado metálico, cimbrado y descimbrado, pruebas de laboratorio para mortero y mano de obra necesaria para su completa y correcta ejecución.	M2	552.34
1.4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
1.401	ARROPE DE HOMBRO DE CAMINO CON MATERIAL TEPETATE SIN COMPACTAR, SECCIÓN TRANSVERSAL DE 50 CM DE ANCHO EN LECHO SUPERIOR Y 15 CM DE ESPESOR, PROVISTO DE UN TALUD DE PATEO, CON TRASPALO A UNA ESTACIÓN DE HASTA 10 MTS. Incluye: acarreo, herramienta, mano de obra y todo necesario para su completa ejecución.	M3	13.65
1.402	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE F'C = 250 KG/CM2. Incluye: suministro de materiales, acarreos, cimbrado metálico, cimbrado, descimbrado, hechura, vaciado y curado del concreto, equipo, herramienta y mano de obra necesaria para su completa ejecución.	ML	6.00
1.403	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, CON TUBO DE POLIETILENO Y ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PARA 3.00 M DE LONGITUD PROMEDIO. Incluye: coples de reparación, abrazaderas sin fin, materiales, herramienta y mano de obra necesaria para su completa ejecución.	PZA	0.00
1.404	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.82, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MINIMO, CON CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA - 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACIÓN DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 2 CARAS. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su instalación en obra.	PZA	1.00

OPERADO

2026

RAMO 33
FAISMUN

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIOUnidos por el Mejor Amecalco
2024 - 2027AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA

JOSE COLIN SANCHEZ
RESIDENTE

ARQ. MISAEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. LUIS UGALDE RIOS
SUPERVISOR

ARQ. JAIR TOVAR ARELLANO

AUTORIDAD LOCAL


AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDELEGADA AUXILIAR EL PICACHO
SOFIA OBREGÓN BOLAÑOS
Sofia Obregon Bolaños
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

