

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

FECHA: 23-ago-26

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA
OBRA:FAISMUN 2026 — CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE A LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA,
AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD:

LA MESA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS
DIRECTOS:

263

FONDO: FAISMUN 2026

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

ING. BEATRIZ ADRIANA FLORES MENDOZA

N° DE CONTRATO: MAQ.330.FAISMUN.AD.20
26INVERSIÓN
APROBADA:

\$ 600,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA:

\$ 596,794.21

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 596,794.21

FECHA DE INICIO DE
CONTRATO:

23-jul-26

FECHA DE TERMINO DE
CONTRATO:

20-sep-26


FECHA DE TERMINO REAL: 23-ago-26

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	842.80
1.02	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE EMPEDRADO, ASENTADO EN TEPETATE CON RECUPERACION DE LA PIEDRA, INCLUYE: APILADO DE LA PIEDRA PRODUCTO DE LA REMOCIÓN, PEPENA DE LA PIEDRA, TRASPALEOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	739.08
1.03	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: TRASPALEOS HORIZONTAL A 20 M. CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	120.86
1.04	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	156.78
1.05	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	301.77
2	TERRACERIAS	0	0.00
2.01	FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO, INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACIÓN DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	120.86
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRÁULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACIÓN (SIN COSTO DE LA PIEDRA BOLA), A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE LA SUPERFICIE, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	517.37
	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRÁULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE LA SUPERFICIE, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	206.43
	OBRAS COMPLEMENTARIAS		

EL PROGRAMA ES DE CARACTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO**AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

4.01	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	15.81
4.02	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, CON TUBO DE POLIETILENO Y ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PARA 3.00 M DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: COPLES DE REPARACIÓN, ABRAZADERAS SIN FIN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MÍNIMO CON CONCRETO CICLÓPEO 60% PIEDRA 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACION DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA. --	PZA	1.00
5	PRECIOS FUERA DE CATALOGO		
AT-001	ARROPE DE HOMBRO DE CAMINO CON MATERIAL TEPETATE SIN COMPACTAR, SECCIÓN TRANSVERSAL DE 50 CM DE ANCHO EN LECHO SUPERIOR Y 15 CM DE ESPESOR, PROVISTO DE UN TALUD DE PATEO, CON TRASPALO A UNA ESTACION DE HASTA 10 MTS, INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	20.30
AT-002	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON TEPETATE PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACION (SIN COSTO DE LA PIEDRA BOLA) A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.083 M3 DE PIEDRA Y 0.067 M3 DE TEPETATE DE BANCO; COMPACTADO CON COMPACTADOR DE 10-12 TON, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.00



2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por el Mejor Amecalco
2024 - 2027



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027


UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
RESIDENTE

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
SUPERVISOR

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL

AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDELEGADA MUNICIPAL LA MEZA
NANCY BANDA OSORNIO

NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

Nancy Banda Osornio

