

OPERADO

2026

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

Unidos por el Mejor Amecalco
1954 - 2026AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

FECHA:

10 de septiembre de 2026

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2026 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE AL KM 7 DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 751 HABITANTES FONDO: FAISMUN 2026 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: ISRAEL MARTÍNEZ COLÍN N° DE CONTRATO: MAQ.335.FAISMUN.AD.2026

INVERSIÓN: \$ 700,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 696,412.10 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 696,412.10

APROBADA: FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 11-ago-26 FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 09-oct-26 FECHA DE TÉRMINO REAL: 09-sep-26

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1001.37
1.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: TRASPALOS HORIZONTAL A 20 M, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	34.39
1.03	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	44.71
2	TERRACERIAS		
2.01	RASTREO DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA. INCLUYE: FORMACIÓN DE CUNETAS, COMPENSADO DE CAMINO Y BACHEO CON MATERIAL PRODUCTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1058.24
2.02	FORMACIÓN DE BASE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE DE BANCO. COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBRECARGO. INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACIÓN DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	161.60
2.03	ARROPE DE HOMBRO DE CAMINO CON MATERIAL TEPETATE SIN COMPACTAR, SECCIÓN TRANSVERSAL DE 50 CM DE ANCHO EN LECHO SUPERIOR Y 15 CM DE ESPESOR, PROVISTO DE UN TALUD DE PATEO, CON TRASPALO A UNA ESTACION DE HASTA 10 MTS. INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	12.59
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRÁULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE LA SUPERFICIE, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	487.53
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON TEPETATE PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.083 M3 DE PIEDRA Y 0.067 M3 DE TEPETATE DE BANCO: COMPACTADO CON COMPACTADOR DE 10-12 TON. FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	589.79
4	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL		
4.01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. EN SECO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALOS VERTICALES, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0
4.02	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0
4.03	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C = 100 kg/cm2, HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ACABADO COMÚN CON LLANA. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PAR SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	0
4.04	MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR HASTA UNA ALTURA DE 1.20 M. ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0
4.05	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CMS DE ESPESOR PARA ALCANTARILLA PLUVIAL, CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 kg/cm2. HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 8-10 CM, ARMADA CON UNA PARRILLA DE ACERO DE VARILLAS CORRUGADAS DEL N° 4 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA EN LECHO SUPERIOR, CIMBRA ACABADO COMÚN. INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, COMPACTADO, SILLETAS, CHAFLAN EN ARISTA TRANSVERSAL INFERIOR, FRONTERAS CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, COLOCACIÓN Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO. PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0
4.06	TRABE DE CABEZOTE DE SECCIÓN 20 x 40 CM DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 kg/cm2 (SECCIÓN DE COLADO DE CONCRETO DE 20X20 CM) HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 8-10 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS N° 4, 2 VARILLAS N° 3 Y ESTRIBOS N° 2 A CADA 20 CM, CIMBRA ACABADO APARENTE CON CLAFLANES EN TODAS LAS ARISTAS. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	0
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA. MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1
5.02	SEÑAL INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE OBSTACULO OD5 (ALCANTARILLA) DE 30 x 122 CM. FONDO BLANCO REFLEJANTE SCOTH-LITE 3M, GRADO INGENIERIA, FIUTE EN COLOR NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, POSTES O SOPORTES TIPO PTR DE 2" x 2" x 3 A 3.5 MT CAL. 14 GALVANIZADO, TORNILLERIA GALVANIZADA: SEGUN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS SCT EN VIGOR.	PZA	0

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos Por un Mejor Amecalco
2024 - 2027



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
RESIDENTE
 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
SUPERVISOR
 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL
 AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDELEGADO MUNICIPAL SAN BARTOLOME DEL PINO
 MIGUEL CHAVEZ CHAVEZ
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

OPERADO

2026

RAMO 33
FAISMUN