

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

OPERADO

2026

RAMO 33
FAISMUN

FECHA: 17-jul-26

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA
OBRA:FAISMUN 2026 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE
SAN JOSÉ ITHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD:

SAN JOSE ITHO

BENEFICIARIOS
DIRECTOS:

88

FONDO: FAISMUN 2026

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA

ISRAEL MARTÍNEZ COLÍN

N° DE CONTRATO:

MAQ.339.FAISMUN.AD.20

26

INVERSIÓN
APROBADA

\$ 600,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA

\$ 597,202.52

INVERSIÓN EJERCIDA:

\$ 597,202.52

FECHA DE INICIO DE
CONTRATO

17-jun-26

FECHA DE TERMINO DE
CONTRATO

15-ago-26

FECHA DE TERMINO REAL: 17-jul-26

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO. TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	887.87
1.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: TRASPALCOS HORIZONTAL A 20 M, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	127.99
1.03	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	166.39
1.04	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO). INCLUYE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	166.39
2	TERRACERIAS		
2.01	RASTREO DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA, INCLUYE, FORMACIÓN DE CUNETAS, COMPENSADO DE CAMINO Y BACHEO CON MATERIAL PRODUCTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	304.01
2.02	FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE, COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO, INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA. INCORPORACIÓN DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	192.27
2.03	ARROPE DE HOMBRO DE CAMINO CON MATERIAL TEPETATE SIN COMPACTAR, SECCIÓN TRANSVERSAL DE 50 CM DE ANCHO EN LECHO SUPERIOR Y 15 CM DE ESPESOR, PROVISTO DE UN TALUD DE PATEO, CON TRASPALCO A UNA ESTACION DE HASTA 10 MTS, INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	8.80
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRÁULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'c = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE LA SUPERFICIE, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M2	419.67

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

Unidos por el Mejor Amecalco
2024 - 2027AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON TEPETATE PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.083 M3 DE PIEDRA Y 0.067 M3 DE TEPETATE DE BANCO; COMPACTADO CON COMPACTADOR DE 10-12 TON, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	384.79
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MÍNIMO CON CONCRETO CICLÓPEO 60% PIEDRA 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACION DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00
5.02	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	36.49

OPERADO

2026


RAMO 33
FAISMUN

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIOAMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	 AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL SUBDELEGADO MUNICIPAL SAN JOSE ITHO JOEL HERNANDEZ MONDRAGON
	 ING. LUIS UGALDE RIOS	
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA		NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO
RESIDENTE	SUPERVISOR	
		
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO	

