

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

Unidos por el Mejor Amecalco
2004 - 2027AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

FECHA: 10/08/2026

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

FAISMUN 2026 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE EN LAS LAJAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD:
BENEFICIARIOS
DIRECTOS:

BARRIO 4TO, SANTIAGO MEXQUITITLAN, AMEALCO DE BONFIL, QRO

1258

FONDO: FAISMUN 2026

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

EMMANUEL SÁNCHEZ LUJAN

INVERSIÓN

\$ 600,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$

596,713.37

N° DE CONTRATO:

MAQ.355.FAISMUN.AD.2026

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

17-jul-26

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:

14-sep-26

INVERSIÓN EJERCIDA: \$

596,713.37

FECHA DE TERMINO REAL:

10-ago-26

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.		881.81
1.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: TRASPALOS HORIZONTAL A 20 M, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.		35.34
1.03	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.		35.34
1.04	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.		35.34
2	TERRACERIAS		
2.01	RASTREO DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA, INCLUYE: FORMACIÓN DE CUNETAS, COMPENSADO DE CAMINO Y BACHEO CON MATERIAL PRODUCTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	642.00
2.02	FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO, INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACIÓN DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	121.57
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRAULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, ALINE DE LA SUPERFICIE, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	632.49
4	OBRA COMPLEMENTARIAS		
4.01	ARROPE DE HOMBRO DE CAMINO CON MATERIAL TEPETATE SIN COMPACTAR, SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHO EN LECHO SUPERIOR Y DE ESPESOR VER PROYECTO, PROVISTO DE UN TALUD DE PATEO, CON TRASPALO A UNA ESTACION DE HASTA 10 MTS. INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	9.98
4.02	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	5.01
4.03	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 35 CM DE ALTURA, CON RECUPERACIÓN DE TAPA Y BROCAL, INCLUYE: RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ACABADO APLANADO TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO- ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, ACABADO Y TAPA EMPOTRADO EN MORTERO HIDRAULICO DE EMPEDRADO, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CADENA PERIMETRAL SUPERIOR DE 25X25 CM, ARMADA CON 7 v#4 (1/2") Y ESTRIBOS DE ALAMBRO DE 1/4" A CADA 20 cm; CONCRETO F'C=250 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", CIMBRA COMUN Y MADERA DE 3a. INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA Y VACIADO DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
4.04	REJILLA PLUVIAL TIPO IRVING MODELO 1/2" IS-05 DE 3/8" X 4", DE 2.50 X 1.00 M, ACABADO LISO NEGRO CON PINTURA BASE AGUA (NO RESISTENTE A LA OXIDACIÓN), CON PESO APROXIMADO DE 343.24 KG, INCLUYENDO CONTRAMARCO FABRICADO CON NEGRO MATE, EMPOTRADO EN CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO MEDIANTE ANCLAS DE ACERO, INCLUYE: SUMINISTRO Y DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: HERRAMIENTA, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	8.00
4.05	REJILLA PLUVIAL TIPO IRVING MODELO 1/2" IS-05 DE 3/8" X 4", DE 2.50 X 1.00 M, ACABADO LISO NEGRO CON PINTURA BASE AGUA (NO RESISTENTE A LA OXIDACIÓN), CON PESO APROXIMADO DE 343.24 KG, INCLUYENDO CONTRAMARCO FABRICADO CON NEGRO MATE, EMPOTRADO EN CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO MEDIANTE ANCLAS DE ACERO, INCLUYE: SUMINISTRO Y DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: HERRAMIENTA, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MINIMO, CON CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA - 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACION DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 2 CARAS, MATERIALES, ATIPICOS	M3	0.00
4.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MINIMO, CON CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA - 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACION DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 2 CARAS, MATERIALES, ATIPICOS	PZA	1.00
AT	ATIPICOS		
AT-001	REJILLA PLUVIAL DE 2.50 X 1.00 M, A BASE DE PTR DE 3"x3" CAL 10, INCLUYENDO CONTRAMARCO FABRICADO CON ANCLAS DE ACERO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA REJILLA, FABRICACIÓN, HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL CONTRAMARCO ANCLAS, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS, MONTAJE, NIVELACIÓN, HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL CUNETA DE 1.80M DE DESARROLLO Y 8 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN A CADA 2.50M. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO DE FRONTERAS, MATERIALES, FABRICACIÓN, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
AT-002	REJILLA PLUVIAL DE 2.50 X 1.00 M, A BASE DE PTR DE 3"x3" CAL 10, INCLUYENDO CONTRAMARCO FABRICADO CON ANCLAS DE ACERO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA REJILLA, FABRICACIÓN, HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL CONTRAMARCO ANCLAS, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS, MONTAJE, NIVELACIÓN, HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL CUNETA DE 1.80M DE DESARROLLO Y 8 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN A CADA 2.50M. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO DE FRONTERAS, MATERIALES, FABRICACIÓN, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	35.50

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por un Mejor Amecalco
 2004 - 2027



AMEALCO DE BONFIL
 ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
RESIDENTE

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
SUPERVISOR

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL

AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDELEGADO AUXILIAR
PARTE 4°
SYGO MEXQUITTLAN
DAVID MAXIMINO GONZALEZ
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

