

2026

OPERADO

2026

RAMO 33
FAISMUN

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIOUnidos por un
Mejor Amecalco
2024 - 2027AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

FECHA: 01/09/2026

DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE DE LA OBRA:	FAISMUN 2026 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LA ISLA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD:	BARRIO DE LA ISLA, SANTIAGO MEXQUITITLAN (BARRIO 6TO), AMEALCO DE BONFIL, QRO		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	430	FONDO: FAISMUN 2026	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA:	LETICIA PEÑA ALCANTAR	Nº DE CONTRATO:	MAQ.358.FAISMUN.AD.2026
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 500,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 497,759.41
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	06-ago-26	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	04-oct-26
		FECHA DE TERMINO REAL:	01-sep-26

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS			
Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	PRELIMINARES		
1.101	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	676.00
1.102	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO HIDRÁULICO, SIN RECUPERACIÓN DE LA PIEDRA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0.00
1.103	RASTREO DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA, INCLUYE, FORMACIÓN DE CUNETAS, COMPENSADO DE CAMINO Y BACHEO CON MATERIAL PRODUCTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	676.00
1.104	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: TRASPALCOS HORIZONTAL A 20 M, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	0.00
1.105	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M, EN SECO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	51.48
1.106	CARGA CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, PARA ACARREO MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANIOBRAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0.00
1.107	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	51.48
1.108	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	51.48
1.2	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL		
1.201	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS DE PUENTES ALCANTARILLA, SIN RECUPERACION DEL ACERO INC, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0.36
1.202	CARGA CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, PARA ACARREO MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANIOBRAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0.00
1.203	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00
1.204	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3/KM	0.00
1.205	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C = 100 kg/cm2, HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ACABADO COMÚN CON LLANA, INCLUYE MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PAR SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	3.42
1.206	MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR HASTA UNA ALTURA DE 1.20 M, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	1.55
1.207	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CMS DE ESPESOR PARA ALCANTARILLA PLUVIAL, CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 kg/cm2, HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 8-10 CM, ARMADA CON UNA PARRILLA DE ACERO DE VARILLAS CORRUGADAS DEL Nº 4 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA EN LECHO SUPERIOR, CIMBRA ACABADO COMÚN, INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, COMPACTADO, SILLETAS, CHAFLAN EN ARISTA TRANSVERSAL, TRABE DE CABEZOTE DE SECCIÓN 20 x 40 CM DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 kg/cm2 (SECCIÓN DE COLADO DE CONCRETO DE 20X20 CM) HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 8-10 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS Nº 4, 2 VARILLAS Nº 3 Y ESTRIBOS Nº 2 A CADA 20 CM, CIMBRA ACABADO APARENTE CON CLAFLANES EN TODAS LAS ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO.	M2	1.69
1.208		ML	2.70

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
RESIDENTE

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
SUPERVISOR

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL
 Domingo Ruperto Edoardo

NOMBRE(S), APELLIDOS FIRMA Y SELLO
DOMINGO EDUARDO RUPERTO

OPERADO

2026

RAMO 33
FAISMUN