

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

OPERADO

A DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

2026

RAMO 33
FAISMUNUnidos por el Mejor Amecalco
2024 - 2027AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

FECHA: 18/07/2026

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2026 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DEL CARMEN (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: EL CARMEN (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL, QRO

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

679

FONDO: FAISMUN 2026

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: J. NOEL CAZARES SANCHEZ

N° DE CONTRATO: MAQ.360.FAISMUN.AD.2026

INVERSIÓN APROBADA: \$ 500,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 497,919.36

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 497,919.36

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 29-jun-26

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 27-ago-26

FECHA DE TÉRMINO REAL: 18-jul-26

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	PRELIMINARES		
1.101	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	618.00
1.102	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO HIDRÁULICO, SIN RECUPERACIÓN DE LA PIEDRA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	2.74
1.103	RASTREO DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA, INCLUYE, FORMACIÓN DE CUNETAS, COMPENSADO DE CAMINO Y BACHEO CON MATERIAL PRODUCTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	368.00
1.104	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: TRASPALCOS HORIZONTAL A 20 M, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	4.40
1.105	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M, EN SECO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: AFLQUE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	86.40
1.106	CARGA CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, PARA ACARREO MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANIOBRAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.30
1.107	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	91.10
1.108	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	90.80
1.2	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL		
1.201	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS DE PUENTES ALcantarilla, SIN RECUPERACIÓN DEL ACERO INC.: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00
1.202	CARGA CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, PARA ACARREO MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANIOBRAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00
1.203	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00
1.204	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	0.00
1.205	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C = 100 kg/cm2, HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ACABADO COMÚN CON LLANA, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1.36
1.206	MURO DE MAPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR HASTA UNA ALTURA DE 1.20 M, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	1.09
1.207	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CMS DE ESPESOR PARA ALcantarilla PLUVIAL, CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 250 kg/cm2, HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 8-10 CM, ARMADA CON UNA PARRILLA DE ACERO DE VARILLAS CORRUGADAS DEL N° 4 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA EN LECHO SUPERIOR.	M2	1.43
1.3	TERRACERIAS		
1.301	FORMACIÓN DE BASE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBRECARGO, INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACIÓN DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO.	M3	155.25
1.4	REVESTIMIENTO		
1.401	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRÁULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, ADEMADE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 kg/cm2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4, REVENIMIENTO DE 10-8 CM, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO ESCOBILLADO CON RALLADO RECTO Y VOLTEADOR, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN CON CELOTEX A CADA 2.50 M, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS.	M2	516.00
1.402		M2	0.00
1.5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
1.501	ARROPE DE HOMBRO DE CAMINO CON MATERIAL TEPETATE SIN COMPACTAR, SECCIÓN TRANSVERSAL DE 50 CM DE ANCHO EN LECHO SUPERIOR Y 15 CM DE ESPESOR, PROVISTO DE UN TALUD DE PATEO, CON TRASPALCO A UNA ESTACIÓN DE HASTA 10 MTS, INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	7.20
1.502	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE F'C = 250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	6.00
1.503	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, CON TUBO DE POLIETILENO Y ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PARA 3.00 M DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: COPLER DE REPARACIÓN, ABRAZADERAS SIN FIN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
1.504	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MÍNIMO, CON CONCRETO CICLOPEO 80% PIEDRA - 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACIÓN DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, PANCARTA DE VINIL AUTOADHESIVO DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 2 CARAS, MATERIALES.	PZA	1.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
RESIDENTE
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
SUPERVISOR
Ing. Francisco Javier Alvarez Perez NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL
SUBDELEGADO AUXILIAR BARRIO 6° STGO MEXQUITILAN
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO DOMINGO EDUARDO RUPERTO

OPERADO
2026
RAMO 33 FAISMUN