

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por el Mejor Amecalco
2024 - 2027



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

FECHA: 31/08/2026

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2026 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE AVENIDA JACAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: SAN FELIPE, SANTIAGO MEXQUITITLÁN, BARRIO 6TO ✓

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1109

FONDO: FAISMUN 2026 ✓

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ✓

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: JAIRO GARCIA FIGUEROA

N° DE CONTRATO: MAQ.361.FAISMUN.AD.2026 ✓

INVERSIÓN APROBADA: \$ 500,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 498,139.04

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 498,139.04 ✓

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 31-jul-26 ✓

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 28-sep-26 ✓

FECHA DE TERMINO REAL: 31-ago-26 ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	PRELIMINARES		
1.101	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	568.00
1.102	RASTREO DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA, INCLUYE, FORMACIÓN DE CUNETAS, COMPENSADO DE CAMINO Y BACHEO CON MATERIAL PRODUCTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	488.00
1.103	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: TRASPALCOS HORIZONTAL A 20 M, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	16.00
1.104	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M, EN SECO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	96.56
1.105	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	112.56
1.106	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	112.56
1.2	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL		
1.201	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M, EN SECO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00
1.202	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00
1.203	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	0.00
1.204	CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 1.30 M DE ANCHO DE DESARROLLO, 8 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 150 kg/cm2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 8-10 CM, HECHO EN OBRA, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ACABADO CON VOLTEADOR A CADA 2.50 M, RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO MANUAL DE 5 CM.	ML	0.00
1.3	TERRACERIAS		
1.301	FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREALCHO, INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACIÓN DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO.	M3	181.08
1.4	REVESTIMIENTO		
1.401	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRÁULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO, INCLUYE, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 35 CM DE ALTURA CON REPOSICIÓN DE TAPA Y BROCAL DE 60 CM, TRÁFICO PESADO, POLIETILENO DE DENSIDAD MEDIA, PESO DE 46 KG, EMPOTRADO CON ANILLO PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ANILLOS DE ALAMBRO No. 2 A CADA 20 CM Y CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 CON AGREGADO MÁXIMO DE	M2	496.86
1.402		PZA	1.00
1.5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
1.501	ARROPE DE HOMBRO DE CAMINO CON MATERIAL TEPETATE SIN COMPACTAR, SECCIÓN TRANSVERSAL DE 50 CM DE ANCHO EN LECHO SUPERIOR Y 15 CM DE ESPESOR, PROVISTO DE UN TALUD DE PATEO, CON TRASPALO A UNA ESTACION DE HASTA 10 MTS, INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	6.83
1.502	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	7.01
1.503	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, CON TUBO DE POLIETILENO Y ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PARA 3.00 M DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: COPLES DE REPARACIÓN, ABRAZADERAS SIN FIN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
1.504	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MÍNIMO, CON CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA - 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACIÓN DE 20X20 CM Y		

OPERADO

2026

RAMO 33
FAISMUN

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos Por un Mejor Amecalco
 2024 - 2027



AMEALCO DE BONFIL
 ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
RESIDENTE
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
SUPERVISOR
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

OPERADO

2026

RAMO 33
FAISMUN