

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos Por un Mejor Amecalco
 2024 - 2027



AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

FECHA:

27 de agosto de 2026

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2026 - PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL, QRO.
 LOCALIDAD: EL CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL, QRO.
 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 394 HABITANTES

FONDO FAISMUN 2026

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

CONTRATISTA: TRITURADOS ASFALTICOS DE QUERÉTARO S.A. DE C.V.
 INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,000,000.00
 FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 28-jul-26
 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 994,062.94
 FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 25-sep-26
 N° DE CONTRATO: MAQ.368.FAISMUN.AD.2026
 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 994,062.94
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 26-ago-26

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES			
1.01	BARRIDO Y SOPLETEADO CON MANGUERA Y COMPRESOR DE EMPEDRADO, DEJANDO DESCUBIERTA LA PIEDRA 2 CM EN LA PARTE SUPERIOR, QUEDANDO LIBRE DE POLVO, TRABAJOS DE DESHIERBE REALIZADOS EN DIVERSOS TRAMOS UTILIZANDO MATA HIERBA (GLIFOSATO EN PROPORCIÓN DE 15ML POR 1 LT DE AGUA), INCLUYE: SUMINISTRO DE HERBICIDA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO EN CARRETILLA A LA PRIMERA ESTACIÓN, CARGA Y ACARREO AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1702.34
1.02	BACHEO MEDIANTE MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE HECHO CON MATERIAL PRODUCTO TRITURACION DE 1/2" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 TENDIDO EN FORMA MANUAL. INCLUYE: LIMPIEZA A MANO DEL AREA A TRATAR DEJANDOLA LIBRE DE POLVO O MATERIAL SUELTO; RIEGO DE LIGA EN PROPORCIÓN DE 1.00 LTM/2 MEDIANTE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60; SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE LA PLANTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DISPOSICION EN TIEMPO DEL CAMION VOLTEO PARA EL TENDIDO DE LA TOTALIDAD DE LA CARGA; ACARREO EN CARRETILLA ENTRE BACHES DE HASTA 30 MTS.; DETALLADO DE LA CARPETA, COMPACTACION CON RODILLO DE UNA TON.; LIMPIEZA Y BARRIDO DE MATERIAL SUELTO SOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA; Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	1.06
PAVIMENTACIÓN			
2.01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 1.00 LTS/M2. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES Y FORÁNEOS, BOMBEO, APLICACIÓN DEL RIEGO CON EQUIPO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1724.17
2.02	RENIVELACIÓN SOBRE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 2.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ACARREOS DE LA MEZCLA DE LA PLANTA AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1724.17
2.03	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LTM/2. INCLUYE: ACARREO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1735.80
2.04	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 4 CMS. DE ESPESOR, TENDIDO CON MAQUINA FINISHER, AGREGADO DE 1/2" Y AC-20, NO SE ACEPTARA MATERIAL MANIPULADO NI CONTAMINADO, INCLUYE: ACARREO DE LA MEZCLA, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO AL MEDIR COMPACTO.	M2	1735.80
2.05	TOPE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN 1.50 M DE ANCHO, DE 8 CMS DE ESPESOR, TENDIDO POR MEDIOS MANUALES, AGREGADO DE 1/2" Y AC-20 PG 64-22, INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 1.20 LTS/M2, ACARREO DE LA MEZCLA, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, MEDIDO COMPACTO.	ML	11
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL			
3.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL SOBRE ASFALTO PARA RAYA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO (BLANCA Y/O AMARILLA) CON MICROESFERA EN EL CENTRO Y/O LATERAL DE LA VIALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	757.50
3.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL SOBRE ASFALTO EN TÓPES (BLANCA Y/O AMARILLA) CON MICROESFERA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	8.26
3.03	SEÑAL SR-41 "TOPE", DE 61X61CM, CON CEJA, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA SCT, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TABLERO DE 61X61CM EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE EN SCOTCHLITE 3M GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO, SIMBOLOS, TEXTOS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA SERIGRAFICA NEGRA, POSTE PTR GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE OBRA, TMA 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	4
3.04	SEÑAL SP-33 "ZONA ESCOLAR", DE 61X61CM, CON CEJA, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA SCT, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TABLERO DE 61X61CM EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE EN SCOTCHLITE 3M GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO, SIMBOLOS, TEXTOS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA SERIGRAFICA NEGRA, POSTE PTR GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE OBRA, TMA 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2
3.05	SEÑAL INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE OBSTACULO DD5 (ALCANTARILLA) DE 30 x 122 CM, FONDO BLANCO REFLEJANTE SCOTCH-LITE 3M, GRADO INGENIERIA, FILITE EN COLOR NEGRO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, POSTES O SOPORTES TIPO PTR DE 2" x 2" x 3 A 3.5 MT, CAL. 14 GALVANIZADO, TORNILLERIA GALVANIZADA, SEGUN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS SCT EN VIGOR.	PZA	2
OBRAS COMPLEMENTARIAS			
4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL. 14 Y LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MINIMO CON CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA - 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACIÓN DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	2

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por un mejor Amecalco
 2024 - 2027



AMEALCO DE BONFIL
 ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA

RECIBE POR EL MUNICIPIO

EJECUTOR Y/O CONTRATISTA


 Ing. Juan Carlos Mora Davalos
 NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA

RESIDENTE


 Ing. Roberto Fraw Estrada
 NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


 ING. LUIS UGALDE RIOS

SUPERVISOR


 ING. JUAN MANUEL COLÍN MORALES

AUTORIDAD LOCAL


AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDELEGADO
AUXILIAR
EL CUISILLO
FRANCISCO 
HERNÁNDEZ BLAS
 Francisco Hernández Blas
 NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

OPERADO

2026

RAMO 33
FAISMUN