

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

Unidos por el Mejor Amecalco
2014 - 2017AMEALCO DE BONFIL
PERMUTACIÓN 2014 - 2017

FECHA:

17 de agosto de 2026

NOMBRE DE LA OBRA: **FAISMUN 2026 - PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

LOCALIDAD: **EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

BENEFICIARIOS DIRECTOS: **409 HABITANTES**

FONDO: **FAISMUN 2026**

DATOS DE LA OBRA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO**

CONTRATISTA: **TRITURADOS ASFALTICOS DE QUERÉTARO S.A. DE C.V.**

INVERSIÓN APROBADA: **\$ 2,000,000.00**

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: **18-jun-26**

INVERSIÓN CONTRATADA: **\$ 1,989,644.83**

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: **16-ago-26**

Nº DE CONTRATO: **MAQ.370.FAISMUN.AD 2026**

INVERSIÓN EJERCIDA: **\$ 1,989,644.83**

FECHA DE TÉRMINO REAL: **15-ago-26**

DATOS DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES			
1.01	BARRIDO Y SOPLETEADO CON MANGUERA Y COMPRESOR DE EMPEDRADO, DEJANDO DESCUBIERTA LA PIEDRA 2 CM EN LA PARTE SUPERIOR, QUEDANDO LIBRE DE POLVO, TRABAJOS DE DESHIERBE REALIZADOS EN DIVERSOS TRAMOS UTILIZANDO MATA HIERBA (GLIFOSATO EN PROPORCIÓN DE 15ML POR 1 LT DE AGUA). INCLUYE: SUMINISTRO DE HERBICIDA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO EN CARRETILLA A LA PRIMERA ESTACIÓN, CARGA Y ACARREO AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	3606.09
1.02	BACHEO MEDIANTE MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE HECHO CON MATERIAL PRODUCTO TRITURACIÓN DE 1/2" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 TENDIDO EN FORMA MANUAL, INCLUYE: LIMPIEZA A MANO DEL AREA A TRATAR DEJANDOLA LIBRE DE POLVO O MATERIAL SUELTO; RIEGO DE LIGA EN PROPORCIÓN DE 1.00 LT/M2 MEDIANTE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60; SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE LA PLANTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS; DISPOSICION EN TIEMPO DEL CAMION VOLTEO PARA EL TENDIDO DE LA TOTALIDAD DE LA CARGA; ACARREO EN CARRETILLA ENTRE BACHES DE HASTA 30 MTS.; DETALLADO DE LA CARPETA; COMPACTACION CON RODILLO DE UNA TON.; LIMPIEZA Y BARRIDO DE MATERIAL SUELTO SOBANTE. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA; Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	0.59
PAVIMENTACIÓN			
2.01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 1.00 LTS/M2. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES Y FORÁNEOS, BOMBEO, APLICACIÓN DEL RIEGO CON EQUIPO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3606.09
2.02	RENIVELACIÓN SOBRE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 2.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ACARREOS DE LA MEZCLA DE LA PLANTA AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	3606.09
2.03	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2. INCLUYE: ACARREO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	3620.33
2.04	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 4 CMS. DE ESPESOR, TENDIDO CON MAQUINA FINISHER, AGREGADO DE 1/2" Y AC-20, NO SE ACEPTARA MATERIAL MANIPULADO NI CONTAMINADO. INCLUYE: ACARREO DE LA MEZCLA, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	3626.6
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL			
3.01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL SOBRE ASFALTO PARA RAYA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO (BLANCA Y/O AMARILLA) CON MICROESFERA EN EL CENTRO Y/O LATERAL DE LA VIALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	1816.80
SEÑALAMIENTO VERTICAL			
4.01	SEÑAL INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE OBSTACULO OD5 (ALCANTARILLA) DE 30 x 122 CM, FONDO BLANCO REFLEJANTE SCOTCH-LITE 3M, GRADO INGENIERIA, FILITE EN COLOR NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, POSTES O SOPORTES TIPO PTR DE 2" x 2" x 3 A 3.5 MT CAL. 14 GALVANIZADO, TORNILLERIA GALVANIZADA, SEGUN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS SCT EN VIGOR.	PZA	6
4.02	SEÑAL SP-7 "CURVA CERRADA", DE 61x61CM, CON CEJA, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA SCT. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TABLERO DE 61x61CM EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE EN SCOTCHLITE 3M GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO, SÍMBOLOS, TEXTOS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA SERIGRAFICA NEGRA, POSTE PTR GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE 2"x2" CAL. 14 DE 3.60M DE LONGITUD, ANCLAJE DE POSTE EN MUERTO DE 30x30x30 CM DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, TMA 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2
OBRAS COMPLEMENTARIAS			
5.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40x40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1

OPERADO

2026

RAMO 33
FAISMUN

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por un Mejor Amecalco
 2024 - 2027



AMEALCO DE BONFIL
 ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
RESIDENTE
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
SUPERVISOR
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL
AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDELEGADO MUNICIPAL EL ATORÓN
SILVESTRE CHAVEZ MOLASCO
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

