

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FECHA:

24 de agosto de 2026

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDAD
BENEFICIARIOS DIRECTOS

FAISMUN 2026 - PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO,
AMEALCO DE BONFIL, QRO.
EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

1221 HABITANTES

FONDO FAISMUN 2026

DATOS DEL CONTRATO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

CONTRATISTA

TRITURADOS ASFALTICOS DE QUERÉTARO S.A. DE C.V.

INVERSIÓN

\$ 1,000,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 994,726.18

N° DE CONTRATO: MAQ.372.FAISMUN.AD .2026

APROBADA
FECHA DE INICIO
DE CONTRATO

24-jul-26

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 21-sep-26

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 994,726.18

FECHA DE TÉRMINO REAL: 22-ago-26

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	BARRIDO Y SOPLETEADO CON MANGUERA Y COMPRESOR DE EMPEDRADO, DEJANDO DESCUBIERTA LA PIEDRA 2 CM EN LA PARTE SUPERIOR, QUEDANDO LIBRE DE POLVO, TRABAJOS DE DESHERBIE REALIZADOS EN DIVERSOS TRAMOS UTILIZANDO MATA HIERBA (GLIFOSATO EN PROPORCIÓN DE 15ML POR 1 LT DE AGUA), INCLUYE: SUMINISTRO DE HERBICIDA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO EN CARRETILLA A LA PRIMERA ESTACIÓN, CARGA Y ACARREO AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1764.18
1.02	BACHEO MEDIANTE MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE HECHO CON MATERIAL PRODUCTO TRITURACIÓN DE 1/2" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 TENDIDO EN FORMA MANUAL, INCLUYE: LIMPIEZA A MANO DEL AREA A TRATAR DEJANDOLA LIBRE DE POLVO O MATERIAL SUELTO; RIEGO DE LIGA EN PROPORCIÓN DE 1.00 LT/M2 MEDIANTE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60; SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE LA PLANTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS; DISPOSICION EN TIEMPO DEL CAMION VOLTEO PARA EL TENDIDO DE LA TOTALIDAD DE LA CARGA; ACARREO EN CARRETILLA ENTRE BACHES DE HASTA 30 MTS., DETALLADO DE LA CARPETA; COMPACTACION CON RODILLO DE UNA TON.; LIMPIEZA Y BARRIDO DE MATERIAL SUELTO SOBANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA; Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	0.16
2	PAVIMENTACIÓN		
2.01	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 1.00 LTS/M2. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, BOMBEO, APLICACIÓN DEL RIEGO CON EQUIPO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1772.38
2.02	RENIVELACIÓN SOBRE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 2.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ACARREOS DE LA MEZCLA DE LA PLANTA AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1772.38
2.03	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2. INCLUYE: ACARREO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1784.34
2.04	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 4 CMS. DE ESPESOR, TENDIDO CON MAQUINA FINISHER, AGREGADO DE 1/2" Y AC-20, NO SE ACEPTA MATERIAL MANIPULADO NI CONTAMINADO, INCLUYE: ACARREO DE LA MEZCLA, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1784.34
2.05	TOPE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN 1.50 M DE ANCHO, DE 8 CMS DE ESPESOR, TENDIDO POR MEDIOS MANUALES, AGREGADO DE 1/2" Y AC-20 PG 64-22. INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 1.20 LTS/M2., ACARREO DE LA MEZCLA, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, MEDIDO COMPACTO.	ML	6.00
3	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL		
3.01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL SOBRE ASFALTO PARA RAYA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO (BLANCA Y/O AMARILLA) CON MICROESFERA EN EL CENTRO Y/O LATERAL DE LA VIALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	802.20
3.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL SOBRE ASFALTO EN TOPES (BLANCA Y/O AMARILLA) CON MICROESFERA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	4.50
3.03	SEÑAL SP-7 "CURVA CERRADA", DE 61X61CM, CON CEJA, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA SCT, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TABLERO DE 61X61CM EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE EN SCOTCHLITE 3M GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO, SÍMBOLOS, TEXTOS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA SERIGRAFICA NEGRA, POSTE PTR GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 2"x2" CAL. 14 DE 3.60M DE LONGITUD, ANCLAJE DE POSTE EN MUERTO DE 30X30X30 CM DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, TMA 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	2.00
3.04	SEÑAL SR-41 "TOPE", DE 61X61CM, CON CEJA, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA SCT, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TABLERO DE 61X61CM EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE EN SCOTCHLITE 3M GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO, SÍMBOLOS, TEXTOS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA SERIGRAFICA NEGRA, POSTE PTR GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 2"x2" CAL. 14 DE 3.60M DE LONGITUD, ANCLAJE DE POSTE EN MUERTO DE 30X30X30 CM DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, TMA 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	2.00
3.05	SEÑAL INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE OBSTACULO ODS (ALCANTARILLA) DE 30 x 122 CM, FONDO BLANCO REFLEJANTE SCOTCHLITE 3M, GRADO INGENIERIA, FILITE EN COLOR NEGRO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, POSTES O SOPORTES TIPO PTR DE 2" x 2" x 3.4 x 3.5 MT CAL. 14 GALVANIZADO, TORNILLERIA GALVANIZADA, SEGUN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS SCT EN VIGOR.	M2	2.00
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 x 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MINIMO CON CONCRETO CICLOPEO 50% PIEDRA, 40% CONCRETO FC=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACIÓN DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 x 1.22 EN 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA		RECIBE POR EL MUNICIPIO	
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA		DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA		ING. LUIS UGALDE RIOS	
RESIDENTE		SUPERVISOR	
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA		ING. JUAN MANUEL COLIN MORALES	
		NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO	

OPERADO

2026

RAMO 33
FAISMUN