

OPERADO

2026

2026

RAMO 33
FAISMUN

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

OPERADO

2026

AMEALCO DE BONFIL

ADMINISTRACIÓN

RAMO 33
FAISMUN

FECHA:

2 de septiembre de 2026

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA	FAISMUN 2026 - PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD	SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS	3632 HABITANTES	FONDO FAISMUN 2026	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA	TRITURADOS ASFALTICOS DE QUERÉTARO S.A. DE C.V.			N° DE CONTRATO:	MAQ.378.FAISMUN.AD .2026
INVERSIÓN APROBADA	\$ 900,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 894,237.89	INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 894,237.89
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	03-ago-26	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO:	01-oct-26	FECHA DE TÉRMINO REAL:	01-sep-26

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES			
1			
1.01	BARRIDO Y SOPLETEADO CON MANGUERA Y COMPRESOR DE EMPEDRADO, DEJANDO DESCUBIERTA LA PIEDRA 2 CM EN LA PARTE SUPERIOR, QUEDANDO LIBRE DE POLVO. TRABAJOS DE DESHIERBE REALIZADOS EN DIVERSOS TRAMOS UTILIZANDO MATA HIERBA (GLIFOSATO EN PROPORCIÓN DE 15ML POR 1 LT DE AGUA). INCLUYE: SUMINISTRO DE HERBICIDA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO EN CARRETILLA A LA PRIMERA ESTACIÓN, CARGA Y ACARREO AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1556.04
1.02	BACHEO MEDIANTE MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE HECHO CON MATERIAL PRODUCTO TRITURACION DE 1/2" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 TENDIDO EN FORMA MANUAL. INCLUYE: LIMPIEZA A MANO DEL AREA A TRATAR DEJANDOLA LIBRE DE POLVO O MATERIAL SUELTO; RIEGO DE LIGA EN PROPORCIÓN DE 1.00 LT/M2 MEDIANTE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60; SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE LA PLANTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS; DISPOSICION EN TIEMPO DEL CAMION VOLTEO PARA EL TENDIDO DE LA TOTALIDAD DE LA CARGA; ACARREO EN CARRETILLA ENTRE BACHES DE HASTA 30 MTS., DETALLADO DE LA CARPETA; COMPACTACION CON RODILLO DE UNA TON.; LIMPIEZA Y BARRIDO DE MATERIAL SUELTO SOBANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA; Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	1.08
PAVIMENTACIÓN			
2			
2.01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 1.00 LTS/M2. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES Y FORÁNEOS, BOMBEO, APLICACIÓN DEL RIEGO CON EQUIPO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1559.60
2.02	RENIVELACIÓN SOBRE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 2.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: ACARREOS DE LA MEZCLA DE LA PLANTA AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO A MÁQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1559.60
2.03	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2. INCLUYE ACARREO CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1592.77
2.04	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CMS. DE ESPESOR, TENDIDO CON MAQUINA FINISHER, AGREGADO DE 1/2" Y AC-20, NO SE ACEPTARA MATERIAL MANIPULADO NI CONTAMINADO. INCLUYE: ACARREO DE LA MEZCLA, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN MEDIR COMPACTO.	M2	1592.77
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL			
3			
3.01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL SOBRE ASFALTO PARA RAYA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO (BLANCA Y/O AMARILLA) CON MICROESFERA EN EL CENTRO Y/O LATERAL DE LA VIALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	566.45
3.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL SOBRE ASFALTO EN TOPES (BLANCA Y/O AMARILLA) CON MICROESFERA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	9.00
3.03	SEÑAL SP-12 "BIFURCACIÓN EN T", DE 61X61CM, CON CEJA, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA SCT. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TABLERO DE 61X61CM EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE EN SCOTCHLITE 3M GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO, SÍMBOLOS, TEXTOS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA SERIGRÁFICA NEGRA, POSTE PTR GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 2"x2" CAL. 14 DE 3.60M DE LONGITUD, ANCLAJE DE POSTE EN MUERTO DE 30X30X30 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA, TMA 3/4". MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1
3.04	SEÑAL SR-41 "TOPE" DE 61X61CM, CON CEJA, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA SCT. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TABLERO DE 61X61CM EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE EN SCOTCHLITE 3M GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO, SÍMBOLOS, TEXTOS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA SERIGRÁFICA NEGRA, POSTE PTR GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 2"x2" CAL. 14 DE 3.60M DE LONGITUD, ANCLAJE DE POSTE EN MUERTO DE 30X30X30 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, TMA 3/4". MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4
3.05	SEÑAL INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE OBSTACULO OD5 (ALCANTARILLA) DE 30 x 122 CM, FONDO BLANCO REFLEJANTE SCOTCH-LITE 3M, GRADO INGENIERIA, FILITE EN COLOR NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, POSTES O SOPORTES TIPO PTR DE 2" x 2" x 3 A 3.5, MT CAL. 14 GALVANIZADO, TORNILLERIA GALVANIZADA; SEGUN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS SCT EN VIGOR.	PZA	4
OBRAS COMPLEMENTARIAS			
4			
4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 x 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MINIMO CON CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA - 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACION DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 x 1.22 EN 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIOAMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	AUTORIDAD LOCAL DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
 Ing. Juan Carlos Mora	 ING. LUIS UGALDE RIOS	 BARTOLO LUCAS DE JESÚS
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA		
RESIDENTE	SUPERVISOR	
 Ing. Liborio Frías Estrada	 ING. JUAN MANUEL COLÍN MORALES	 Bartolo Lucas de Jesús
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA		NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

