

“Esta obra no realizada con recursos públicos federales”

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.”

FECHA:

18 de noviembre de 2025

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAFEF 2025 - PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO A LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1632 HABITANTES

FONDO: FAFEF 2025

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: ROBERTO MENDOZA MARTINEZ N.º DE CONTRATO: MAQ.FAFEF25.340.AD.

2025

INVERSIÓN APROBADA: \$ 2,000,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 1,989,326.46 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,989,326.46

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 01-sep-25 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 14-nov-25 FECHA DE TERMINO REAL: 14-nov-25

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	BACHEO MEDIANTE MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE HECHO CON MATERIAL PRODUCTO TRITURACION DE 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 TENDIDO EN FORMA MANUAL, INCLUYE: LIMPIEZA A MANO DEL AREA A TRATAR DEJANDOLA LIBRE DE POLVO O MATERIAL SUELTO; RIEGO DE LIGA EN PROPORCIÓN DE 1.00 LT/M2 MEDIANTE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60; SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE LA PLANTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS; DISPOSICION EN TIEMPO DEL CAMION VOLTEO PARA EL TENDIDO DE 1.00 LT/M2 A LA TOTALIDAD DE LA CARGA, ACARREO EN CARRETILLA ENTRE BACHES DE HASTA 30 MTS.; DETALLADO DE LA CARPETA; COMPACTACION CON RODILLO DE UN TON. LIMPIEZA Y BARRIDO DE MATERIAL SUELTO SOBRANTE; EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. <small>total los contribuyentes. Esta prohibido el uso de esta</small>	M3	3.72
1.02	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS HASTA 30 CM DE ALTURA CON DIMENSIONES DE 1.20 M X 1.20 M, INCLUYE: DEMOLICIONES, RECLUPERACION DE LA TAPA, RECONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1/3, ELABORACION DE CADENA DE 0.15X0.30 M ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø Y ESTRIPOS DE ALAMBRÓN A CADA 15 CM, COLOCACION Y NIVELACION DE LA TAPA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. <small>action deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo</small>	PZA	1
1.03	DESHIERBE DE LINDEROS DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. INCLUYE: MATA HIERBA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	390.72
2	REVESTIMIENTO		
2.01	BARRIDO Y SOPLETEADO CON MANGUERA Y COMPRESOR DE EMPEDRADO, DEJANDO DESCUBIERTA LA PIEDRA 2 CM EN LA PARTE SUPERIOR, QUEDANDO LIBRE DE POLVO, TRABAJOS DE DESHIERBE REALIZADOS EN DIVERSOS TRAMOS UTILIZANDO MATA HIERBA. INCLUYE: SUMINISTRO DE HERBICIDA MATA HIERBA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO EN CARRETILLA A LA PRIMERA ESTACIÓN, CARGA Y ACARREO AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	2919.28
2.02	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 1.00 LTS/M2. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES Y FORÁNEOS, BOMBEO, APLICACIÓN DEL RIEGO CON EQUIPO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3316.78
2.03	RENIVELACIÓN SOBRE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 2.50 CM DE ESPESOR, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: ACARREOS DE LA MEZCLA DE LA PLANTA AL LUGAR DE SU COLOCACION, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO A MÁQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	3316.78
2.04	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2. INCLUYE: ACARREO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.		
2.05	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR, DE MEZCLA ELABORADA CON AGREGADOS DE 3/4" A FINOS Y ASFALTO PEMEX EKBE SUPERPAVE PG 64-22, TENDIDO CON MAQUINA FINISHER Y COMPACTACIÓN AL 95 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, PARA ÁREAS DE 100 A 750 M2. INCLUYE: ACARREO DE LA MEZCLA DE LA PLANTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, TENDIDO, COMPACTADO, RECORTES DE LA CARPETA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDIR COMPACTO, PRUEBA MARSHALL, PRUEBA DE COMPACTACIÓN Y PERMEABILIDAD POR ESCRITO.	M2	3335.38
2.06	TOPE A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 1.50 M DE ANCHO, DE 8 CMS DE ESPESOR, TENDIDO POR MEDIOS MANUALES, AGREGADO DE 3/4" Y AC-20 PG 64-22. INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 1.20 LTS/M2, ACARREO DE LA MEZCLA, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDIR COMPACTO.	ML	12
3	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL		
3.01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL SOBRE ASFALTO PARA RAYA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO (BLANCA Y/O AMARILLA) CON MICROESFERA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	1458.3
3.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL SOBRE TOPE PARA PASO PEATONAL EN RAYA CONTINUA DE 40 CM DE ANCHO, (BLANCA Y/O AMARILLA) CON MICROESFERA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.		
4	SEÑALAMIENTO VERTICAL		
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP DE 61 X 61 CM CON POSTE, SEGUN NORMATIVIDAD DE LA SCT. INCLUYE: SUMINISTROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR DE 61 X 61 CM CON POSTE, SEGUN NORMATIVIDAD DE LA SCT. INCLUYE: SUMINISTROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4
5	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
5.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.90 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40 PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN OBRA.	PZA	1
5.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 50 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA, COLOR PLATEADA, DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1

2025

**MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**EJECUTOR-MUNICIPIO**



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	<b>SUBDELEGADO</b>
<i>Roberto Mendoza Mtz.</i> <i>Roberto Mendoza Martínez</i>	<i>Luis</i> ING. LUIS UGALDE RIOS	<b>AUXILIAR</b> <i>YOSPI</i>
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA	SUPERVISOR	<b>CIPRIANO MIGUEL</b>
<i>Maria Dolores Martinez Resendiz</i>	<i>Juan Manuel Colim Morales</i> ING. JUAN MANUEL COLIM MORALES	<i>Cipriano Miguel</i> <i>Miguel</i>
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA		NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

“Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el Programa”

Esta obra, programa o acción es de carácter Público, no es patrocinado ni promovida por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que aportan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. NO NEGOCIABLE

“Esta obra fué realizada con  
recursos públicos federales”

