

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR: MUNICIPIO

Esta obra, programa o acción es de carácter Público, no es patrocinada, promovida por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". NO NEGOCIABLE

AMEALCO DE BONFIL  
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

OPERADO  
RAMO 33 FAFEF

2025

FECHA: 10-mar-26

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

FAFEF 2025 - REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD:

CABECERA MUNICIPAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

66841

FONDO: FAFEF 2025

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

ING. JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA

N° DE CONTRATO:

MAQ.FAFEF25.365.AD.2025

INVERSIÓN APROBADA:

\$ 500,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$

496,209.12

INVERSIÓN EJERCIDA: \$

496,209.12

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

11-dic-25

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:

10-mar-26

FECHA DE TERMINO REAL: 10-mar-26

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	TRABAJOS PRELIMINARES.		
1.01	REPARACION DE APLANADO EN MAL ESTADO POR SALITRE. INCLUYE: DEMOLICION A MANO DE APLANADO EXISTENTE, APLICACION DE MEZCLA DE ACIDO CLORHIDRICO AL 10% CON AGUA, REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 DE 1.5 CM DE ESPESOR, APLICACION DE APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:1.8 DE 1 CM DE ESPESOR, PINTURA VINIMEX A DOS MANOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
2	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
2.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO PARA 20 AMPERES MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2.00
2.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO PARA 30 AMPERES MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	3.00
2.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO PARA 50 AMPERES MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
2.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 1F-3H-120/240 V.C.A. (6 CIRCUITOS) 10,000 A.C.I. SEMEJANTE A CAT. SQUARE "D" NO Q0612L100F DE EMPOTRAR NEMA 1 CON UN KIT DE BARRAS DE TIERRAS CAT. NO. PK7GTA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
2.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO CORRUGADO (PAD) DE 3/4" Ø RD-17 DE COLOR ROJO O ANARANJADO, INCLUYE: ACARREO, INSTALACION, SELLADO TEMPORAL PARA EVITAR CONTAMINACION INTERNA DEL DUCTO Y/O FILTRACION DE AGUA, MATERIALES (SEGUN NORMA CFE-P3A), EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	0.00
2.06	TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIALES, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	0.00
2.07	COPLÉ TIPO AMERICANO DE 3/4" DE DIAMETRO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIALES, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
2.08	CONECTOR TIPO AMERICANO DE 3/4" DE DIAMETRO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIALES, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
2.09	CONDULET "OLB" CON TAPA Y EMPAQUE DE 3/4" Ø DE DIÁMETRO (19 MM) MARCA RAWELT MODELO OLB-0088-C O SIMILAR EN CALIDAD, CARACTERISTICAS Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, CERTIFICADO DE CALIDAD, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
2.10	CONDULET "OT" CON TAPA Y EMPAQUE DE 3/4" Ø DE DIÁMETRO (19 MM) MARCA RAWELT MODELO OT-0087-C O SIMILAR EN CALIDAD, CARACTERISTICAS Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, CERTIFICADO DE CALIDAD, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
2.11	CABLE THW CAL. 14 AWG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	158.21
2.12	CABLE THW CAL. 12 AWG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	483.56

"Este programa es público, libre de cualquier tipo de pago político, y está prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL  
ESTABLECIMIENTO 2024 - 2027

**"Esta obra fué realizada con recursos públicos federales"**

2.13	CABLE THW CAL. 8 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	2.00
2.14	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	0.00
2.15	CONTACTO DUPLEX MARCA BTICINO LINEA MODUS CON PLACA 1 A 3 VENTANAS TIPO INTERIOR, MONTADO EN CAJA CHALUPA GALVANIZADA DE ALUMINIO INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	25.00
2.16	APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS PRO MARCA BTICINO COLOR BLANCO, CON PLACA 1 A 3 VENTANAS LINEA MODUS PRO MARCA BTICINO COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00
2.17	FOTOCELDA TORK 2021, 127 VOLTS, INCLUYE: BASE Y MENSULA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
2.18	ARBOTANTE VASO EXTERIOR MARCA HAMPTON BAY O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
2.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED 30 W, DE SOBREPONER MCA. TECNOLITE, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	15.04
2.20	CAJA DE CONEXIONES DE 12 X 12 X 5 CM. CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA CON TAPA CUADRADA 5" x 5" DE LAMINA GALVANIZADA Y 4 PIJAS DE 6 X 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	8.00
3	<b>INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</b>		
3.01	ALIMENTACION HIDRAULICA A TINACOS CON TUBO PLUS DE 13 MM (1/2" Ø) DE DIAMETRO HASTA UNA DISTANCIA DE 29.70 ML. INCLUYE: CODOS COPLES, RANURADO, RESANADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	0.00
3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PLUS DE 19 MM (3/4" Ø) DE DIAMETRO, INCLUYE: COPLES, RANURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.00
3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO TUBO PLUS DE 90° X 19 MM (3/4" Ø). INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE TUBO PLUS DE 19 MM (3/4" Ø). INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
3.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE TUBO PLUS DE 19 MM X 13 MM (3/4" X 1/2" Ø). INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
3.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR MARCA ECONOSOL DE 18 TUBOS, 161 LT ALMACEN. INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
3.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE EMPOTRAR MODELO HANDICAPPED LAV MARCA CATO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA PARA BAÑO DUOMANDO DE 4 PULGADAS METAL MARCA GLACIER BAY O SIMILAR, CESPOL LAVABO FLEXIBLE CON BOTE CHICO Y REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, METALIZADO MODELO 3271 MARCA URREA. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
3.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA MODELO H-201 MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS Y JUEGO DE MANERALES MODELO TRITÓN C-12 MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATFRIAFS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	JGO	0.00
3.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA MARCA COFLEX MODELO PC-32. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
3.10	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60 M. HASTA 1.00 MT. DE PROFUNDIDAD CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 13 X 26 DE 13 CM. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5. FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 8.0 CM. ESPESOR APLANADO TERMINADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: MARCO DE ANGULO DE 1"X1"X1/8" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"X1 1/4"X1/8", EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENOS, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
3.11	CONEXIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE REGISTRO DE 0.40X0.60X1.00 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO, EXCAVACIÓN A MANO, 2.50 M PROMEDIO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA DE 6" DIÁMETRO, BOTA DE INSERCIÓN DE 6" Ø PARA TUBO DE POLIETILENO, CODO DE 6" Ø X 45" DE POLIPROPILENO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, EXCAVACIÓN, RELLENOS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
3.12	CONEXIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE REGISTRO DE 0.40X0.60X1.00 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO, EXCAVACIÓN A MANO, 4.50 M PROMEDIO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA DE 6" DIÁMETRO, BOTA DE INSERCIÓN DE 6" Ø PARA TUBO DE POLIETILENO, CODO DE 6" Ø X 45" DE POLIPROPILENO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, EXCAVACIÓN, RELLENOS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00

**Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por el gobierno federal, estatal o municipal, ni operado por una empresa pública, privada o sociedad del Estado. La ejecución de este programa no será otorgada a cualquier partido político, ni se perseguirá fines distintos a los establecidos en el Programa."**

**OPERADO POR RAMOS Y PAPEF**

Esta obra, programa o acción es patrocinada o promovida por el gobierno federal, estatal o municipal, ni operado por una empresa pública, privada o sociedad del Estado. La ejecución de este programa no será otorgada a cualquier partido político, ni se perseguirá fines distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o acción será castigado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". **NO NEGOCIABLE**

EL presente es un documento que ha sido generado por un partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

**"Esta obra fué realizada con recursos públicos federales"**

3.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC DE 4" Ø. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.00
3.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 2" Ø X 45°. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
3.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 4" Ø X 45°. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SENCILLA DE P.V.C. SANITARIA PARA CEMENTAR DE 4" X 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
3.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR MARCA ROTOPLAS- 1300LTS. INCLUYE: REGISTRO SANITARIO DE 60X40, CAMA DE AREÑA, RELLENO DE MEZCLA CEMENTO ARENA CON ELM 94.7% DE TEPETATE Y EL 5.3% DE CEMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
4	<b>CANCELERIA, HERRERIA, MADERA</b>		
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA O PUERTA, A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO NEGRO. DE 3" DE ESPESOR, INCLUYE: VIDRIO DE 6 MM CLARO CON PELICULA ESMERILADA, MOSQUITERO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL PARA REGADERA, A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO NEGRO, DE 3" DE ESPESOR Y PLÁSTICO TRANSLUCIDO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	3.19
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA INTERIOR AMBER DE TAMBOR CHOCOLATE DE 1.00 DE ANCHO Y HASTA 2.20 M DE ALTO O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, INCLUYE: PUERTA DE TAMBOR, MARCO DEMADRA DE 14 CM DE ANCHO, TOPE DE MADERA DE 2CM, VISAGRAS, POMILLO Y PULIDORES INODORABLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.00
5	<b>ACABADOS</b>		
5.01	APLANADO REPELLADO DE 1.50 CM DE ESPESOR, HASTA 3.50 M DE ALTURA, EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 ACABADO RUSTICO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	184.13
5.02	APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA DE 1.50 CM DE ESPESOR, HASTA 3.50 M DE ALTURA, EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 ACABADO PULIDO CON PLANA DE MADERA Y ACABADO ESPONJA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	184.13
5.03	PINTURA VINIMEX COMEX O SIMILAR EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 3.50 INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE NECESARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	180.75
5.04	APLANADO EN PLAFÓN CON ESTUCO ESTERBLOCK DE 5 MM DE ESPESOR, ACABADO FINO, APLICADO CON LLANA METALICA, HASTA UNA ALTURA DE 3M. INCLUYE: HERRAMIENTA, CUADRILLA (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE GENERAL), Y UN ANDAMIO METÁLICO CON UN MODULO DE 1.80 MTS	M2	1.04
5.05	ZOCLO DE 7 CM BAIKAL GRIS TAUPE MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN MARCA, PRECIO Y GARANTÍA, ASENTADA CON ADHESIVO PARA PISO Y JUNTAS A TOPE CON BOQUILLA COLOR CLARO INC : CORTE, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	2.40
5.06	BOQUILLA DE MEZCLA EN PUERTAS Y VENTANAS A PLOMO Y REGLA, HECHO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, DE 1.50 CM DE ESPESOR Y 15 CM DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	37.99
5.07	BOQUILLA DE MEZCLA EN LOSAS Y TRABES A PLOMO Y NIVEL, HECHO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:6 HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M, DE 2.50 CM DE ESPESOR Y HASTA 30 CM DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	34.03
6	<b>BARRA DE COCINA</b>		
6.01	CADENA DE DESPLANTE CON UN CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X20 CM DE SECCION, ARMADO CON ARMEX 10X15-4 ACABADO COMUN. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO EN OBRA, VACIADO, PICADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	82.94
6.02	CASTILLO DE 15X15 CMS. DE SECCION CON UN CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. ACABADO COMUN. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	37.20
6.03	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM EN 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	71.71
6.04	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR, HECHA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REFINA DE 28 DIAS T.M.A. 3/4", ARMADA CON ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS TERMINADA EN REFINA. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
	APLANADO REPELLADO DE 1.50 CM DE ESPESOR, HASTA 3.50 M DE ALTURA, EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 ACABADO RUSTICO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00

\* Este programa es público, libre de acceso y disponible en los establecimientos en el Programa \*

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa \*

**OPERADO POR AMOS 2025**

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

**"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"**

7	<b>PÓRTICO EN ACCESO</b>		
7.01	CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO HIDRÁULICO, HASTA 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: CALAFATEO DE LA JUNTA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	0.00
7.02	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" SECO DE 0.00 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALCO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0.29
7.03	DADO DE 30 X 30 CM ARMADO CON 4 VARS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO 200 KG/CM2. HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4" A 28 DIAS. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	2.60
7.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DE 15X15 CM CON DOS ANCLAS HECHAS DE REDONDO DE 3/8" Ø DE 15 CM DE LARGO. INCLUYE: PRIMER, PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, MATERIALES, ACARREOS, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	10.00
7.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE POLICARBONATO DE 6 MM DE ESPESOR EN COLOR GRIS. INCLUYE: SUJECION A ESTRUCTURA, SELLADO DE JUNTAS CON SILICON, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	14.97
7.06	SUMINISTRO, COLOCACION Y FABRICACION DE VIGAS PARA PERGOLADO A BASE DE PTR SEGUN DISEÑO, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PRIMER, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, SOLDADURA, CORTES, FLETES, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	KG	137.61
7.07	SUMINISTRO, COLOCACION Y FABRICACION DE POSTE PARA APOYO DE ESTRUCTURA DE FALDON A BASE DE PTR SEGUN DISEÑO. CON PERFILES RECTOS. INCLUYE: PRIMER, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, SOLDADURA, CORTES, FLETES, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	KG	70.08
7.08	PISO PARA RAMPA DE ACCESO DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 20 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, REFORZADO CON DOBLE CAMA DE VARILLA DEL No. 3 (3/8") A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
7.09	FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, COLADO SOBRE TEPETATE COMPACTADO Y CONFORMANDO. HUELLA DE 35 CM Y PERALTE DE 18 CM. PERALTE DE ESCALON FORMADO CON TABIQUE FRHM, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5. ACABADO PULIDO Y COLADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ACABADO MARTELINADO Y NARIZ BOLEADA COMO PAPEF. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	5.05
8	<b>VOZ Y DATOS</b>		
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO CORRUGADO (PAD) DE 3/4" Ø RD-17 DE COLOR AZUL. INCLUYE: ACARREO, INSTALACION, SELLADO TEMPORAL PARA EVITAR CONTAMINACION INTERNA DEL DUCTO Y/O FILTRACION DE AGUA, MATERIALES (SEGUN NORMA CFE-P3A), EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	0.00
8.02	TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIALES, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	0.00
8.03	COPELE TIPO AMERICANO DE 3/4" DE DIAMETRO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIALES, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
8.04	SALIDA DE NODO DE VOZ Y DATOS EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON POLIDUCTO DE 3/4" Ø. INCLUYE: TUBERIA, SALIDAS A 0.40 M DE NIVEL DE PISO, CONECTORES, CAJA, RANURADO, CORTES DE TUBO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	SAL	11.00
8.05	CAJA DE CONEXIONES DE 12 X 12 X 5.5 CM. CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA CON TAPA CUADRADA 5" x 5" DE LAMINA GALVANIZADA Y 4 PIJAS DE 6 X 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	4.00
9	<b>SENAIZACION VERTICAL</b>		
9.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP DE 61 X 61 CM CON POSTE, SEGUN NORMATIVIDAD DE LA SCT. INCLUYE: SUMINISTROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
10	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>		
10.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO A 0.40 M DE FONDO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN OBRA.	PZA	1.00
	<b>PRECIOS FUERA DE CATALOGO</b>		
AT-01	SALIDA DE CONTACTO Y/O APAGADOR EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON POLIDUCTO DE 3/4" Ø. INCLUYE: TUBERIA, RANURADO, RESANE RESANE CON MORTERO 1:5 ACABADO CON ESTUCCO, CON CORTES DE TUBO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
AT-02	BASE PARA MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4" Y MUFA 1 1/4", DE BAJADA ELECTRICA, VARILLA COOPERWELD DE 3/8", CONECTOR PERICO MURRO CON ABRAZADERAS TIPO OMEGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00

**OPERADO POR COMISIÓN FEDERAL DE TRANSPARENCIA**  
2025

Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en la Ley.

Esta obra, programa o acción con fines de lucro y otros distintos a los establecidos, programa o uso indebido de los recursos de esta obra, programa o acción, debe ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. **NO NEGOCIABLE**

EL ACERCA DE ESTE PROGRAMA O ACCIÓN DEBE SER DENUNCIADO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES

2025


MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

AT-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PLUS DE 25 MM (1" Ø) DE DIAMETRO. INCLUYE: COPLE, CODOS, TEE, RANURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	30.56
AT-05	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	70.47
AT-06	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALCO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	55.44
AT-07	CARGA CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION (MEDIDO COMPACTO) PARA ACARREO POR VOLUMEN EN ARROYO DE CALLES Y BANQUETAS.	M3	55.44
AT-08	ACARREO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO.	M3	55.44
AT-09	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO)	M3/KM	110.90
AT-10	RELLENO Y COMPACTADO CON PLACA AL 90% DE SU P V S M FORMADO CON TEPETATE, EN CEPAS DE CIMENTACIONES, BANQUETAS, GUARNICIONES, ANCLAJE DE SEÑALIZACIONES Y EQUIPAMIENTO. INCLUYE: APLICACION DE AGUA, DISGREGADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	40.29
AT-11	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA Y SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	12.73
AT-12	CADENA DE CERRAMIENTO 15X20 CMS. DE SECCION CON UN CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM. ACABADO COMUN. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	3.87
AT-13	ANCLAJE DE CASTILLOS HASTA 60 CM DE PROFUNDIDAD EN MAMPOSTEO CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 AREA DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.60 Y DOS CARAS DE CIMBRA DE 0.30X0.60, 4 VARILLAS DEL NO. 3 ANILLOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	13.00
AT-14	FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C = 150 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. HECHO EN OBRA TMA 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO REGLEADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, BOMBEO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	57.18



**"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"**

Esta obra, programa o acción es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". NO NEGOCIABLE

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
ING. JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA
RESIDENTE
ING. JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. LUIS UGALDE RIOS
SUPERVISOR
ARQ. JONATHAN FEREGRINO JARDINES

AUTORIDAD LOCAL
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

Esta obra, programa o acción es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". NO NEGOCIABLE

**"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"**

