

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

AMEALCO DE BONFIL
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **FAISMUN 2025 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO.** ✓

LOCALIDAD: **LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO.** ✓

BENEFICIARIOS DIRECTOS: **8 VIVIENDAS** FONDO: **FAISMUN 2025** ✓ MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO** ✓

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V.** ✓ N° DE CONTRATO: **MAQ.FAISMUN25.209.AD.2025** ✓

INVERSIÓN APROBADA: \$ **420,000.00** INVERSIÓN CONTRATADA: \$ **416,518.28** ✓ INVERSIÓN EJERCIDA: \$ **416,518.28** ✓

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025** ✓ FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: **17 DE NOVIEMBRE DEL 2025** ✓ FECHA DE TÉRMINO REAL: **03 DE OCTUBRE DE 2025** ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PARTIDA RED DE DISTRIBUCIÓN		
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12-750. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B", PARADO, PLOMEO, ANCLAJE, FIJACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE METÁLICA SENCILLA DE 12 MTS. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B", PARADO, PLOMEO, ANCLAJE, FIJACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 7-600. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B", PARADO, PLOMEO, ANCLAJE, FIJACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P U O T	PZA	5.00
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MÁQUINA 16X76 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	11.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H1. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 13 PD. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALÍNEA LARGO CAL 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	2.50
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO D.R. 16X305 mm. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10.00
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS DE 14 KV. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA RAL N. 6. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1AG. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 3AG. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO P ACSR-1/0. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERICO GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE UNIVERSAL DE 2 AMP. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV-1. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

OPERADO



Amealco

AMEALCO DE BONFIL
MUNICIPIO DE BONFIL, QRO.

1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQUINA 16X63 MM, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	2.00
1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA 1PC, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	7.00
1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 15 KVA MONOFASICO 13,200 V 240 V/120 V, NORMA K, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	1.00
1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 1/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	8.00
1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 0BSMA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	1.00
1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 0BS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	5.00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BSMA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	2.00
1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	9.00
1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	6.00
1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	18.00
1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE CAL. 2 ACSR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2.00
1.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 3.05 M, CON PROTOCOLO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	5.00
1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA CADWELL INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	5.00
1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	KG	30.00
1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC 508, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	35.00
1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8" INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	46.00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 4R, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	3.00
1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	3.00
1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	3.00
1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PREFORMADO PRA CAL 3/8" AWG (RECTO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	5.00
1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PREFORMADO P CAL 3/8" AWG (CURVO) , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	18.00
1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 3BS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.48	CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	ML	118.92
1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0, MEDIDO DE ESTRUCTURA A ESTRUCTURA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	KG	109.73
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	142.19
2	ALUMBRADO PÚBLICO		
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 6 AWG. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	118.92
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LED DE 90 WATTS MARCA COOPER LIGHTING MODELO VERDEON, FLUJO LUMINICO 11015 LUMENES CATALOGO VERD-C02-D-U-T2-4N7-MD-10K-AP, INTEGRADA POR DOS MODULOS DE LEDS DE CHIP EN LA PLACA, CON OPTICAS INDIVIDUALES DE ACRILICO DE ALTO IMPACTO, REFLECTOR DE LAMINA EN COLOR GRIS PARAMETROS DE OPERACION 277-120 VCA, CORRIENTE 0.6 A MAXIMA FRECUENCIA 60 HZ, EQUIPADA CON DRIVER XITANIUM XI076C180V042CNS1, O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: BRAZO DE 1.50 MTS. DE LONGITUD, CARTA DE GARANTIA ANTE PROVEEDOR POR UN LAPSO DE 10 AÑOS QUE CONSIDERA SUSTITUCION DE LA LUMINARIA EN CASO DE FALLA, FOTOCELDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	3.00
2.03	CONTROL DE ALUMBRADO COMPLETO DE 2 X 30 A, INCLUYE: 2 M DE FLEJE DE 3/4", 3 HEBILLAS DE 3/4", FOTOSENSOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
3	COMPLEMENTARIOS		
3.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 1.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.58 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA	PZA	1.00

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

Unidos Mejor Amecalco
2014 - 2017AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
		
CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V.	ING. LUIS UGALDE RIOS	
RESIDENTE	SUPERVISOR	
		
ARQ. JUAN ALONSO GARRÓN ZUÑIGA	ING. JUAN MANUEL COLÍN MORALES	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

