

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por Amecalco



AMEALCO DE BONFIL

FECHA: 4 de octubre de 2025

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA	FAISMUN 2025 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD	MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS	4 VIVIENDAS	FONDO FAISMUN 2025	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO, S.A. DE C.V.		N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.210. AD.2025	
INVERSIÓN APROBADA		\$ 415,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:		\$ 412,679.77
FECHA DE INICIO DE CONTRATO		04-sep-25	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:		17-nov-25
			FECHA DE TERMINO REAL:		03-oct-25

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PARTIDA RED DE DISTRIBUCIÓN		
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12-750. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C" CON MAQUINARIA, PARADO, PLOMEO, ANCLAJE, FIJACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 13-600. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C" CON MAQUINARIA, PARADO, PLOMEO, ANCLAJE, FIJACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PR-200, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 13 PD, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA LINEA P/ACSR 1/0, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KGS	1.80
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO D.R. 16X305 mm, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PR-200, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO D.R. 16X457 MM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	24.00
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	16.00
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS 14 KV, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	16.00
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA RAL N. 6, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	24.00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1AG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 3AG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO P/ACSR 1/0. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PERICO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, 100 AMP, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE UNIVERSAL DE 2 A 15 AMP, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV-1, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQUINA 16X63 MM, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA 1PC, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	7.00

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por Amecalco
2004 - 2025



AMECALCO DE BONFIL
Ayuntamiento Municipal

1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 15 KVA MONOFASICO 13,200 V 240 V/120 V, NORMA K, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 1/0 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	MTS	10.00
1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BSMA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	4.00
1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2.00
1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	10.00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 3.05 M, CON PROTOCOLO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA CADWEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	4.00
1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	26.00
1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR AC508, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	27.00
1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG- 3/8" INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	60.00
1.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 4R INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10.00
1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	14.00
1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PREFORMADO PRA CAL 3/8" AWG (RECTO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	10.00
1.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PREFORMADO P CAL 3/8" AWG (CURVO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	30.00
1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 3BS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10.00
1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 51 MM, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA BASE RB, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE VIALIDAD RAYHUNTERS MODELO T33B-1-36-4000-100; VOLTAJE DE ENTADA 100-277 V; CHIP LUMILEDS LUXEON 5050; POTENCIA 100 WATTS; FLUJO LUMINOSO: 15,300 LUMENES; EFICACIA : 153 LM/WATT; TEMPERATURA DE COLOR: 4000 °K; SUPRESOR DE PICOS 10 KV; PROTECCION DE MODULO IP68 (SUMERGIBLE), RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS IK-10 (ANTIVANDALISMO) O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACION, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	3.00
1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ALUMBRADO,, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	LTE	1.00
1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6 AWG, MEDIDO DE ESTRUCTURA A ESTRUCTURA INCLUYE: DESPERDICIOS, COCA, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	41.43
1.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0, MEDIDO DE ESTRUCTURA A ESTRUCTURA INCLUYE: DESPERDICIOS, COCA, CATENARIA, CONEXIONES, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KGS	167.96
1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 6 AWG, MEDIDO DE ESTRUCTURA A ESTRUCTURA, INCLUYE: CONEXIONES, DESPERDICIOS, CATENARIA, COCA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	MTS	55.00
COMPLEMENTARIOS			
2			
2.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 1.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	LTE	1.00

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA	ING. LUIS UGALDE RIOS	
RESIDENTE	SUPERVISOR	
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA	ING. JUAN MANUEL COLIN MORALES	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

