

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



FECHA: 4 de octubre de 2025

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA	FAISMUN 2025 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. /		
LOCALIDAD	SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. /		
BENEFICIARIOS DIRECTOS	14 VIVIENDAS	FONDO FAISMUN 2025 /	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO /

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO, S.A. DE C.V. /		N° DE CONTRATO:	MAQ.FAISMUN25.211. AD.2025 /
INVERSIÓN APROBADA	\$ 1,145,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA: \$	1,136,276.19	INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,136,276.19 /
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	04-sep-25 /	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	17-nov-25 /	FECHA DE TERMINO REAL: 03-oct-25 /

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
<b>RED DE DISTRIBUCIÓN</b>			
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	65.00
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10.00
1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10.00
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UL , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 0AG , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2AG , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1R, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	118.00
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 13DP, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	26.00
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS DE 15 KV, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	16.00
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	16.30
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	36.00
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2. INCLUYE: DESPEDIOS, CATENARIA, COCA, SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	69.50
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0, INCLUYE: DESPEDIOS, CATENARIA, COCA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	387.35
1.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE RETENIDA DE 3/8" Ø, INCLUYE: DESPEDIOS, CATENARIA, COCA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	74.00
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRAL (2+1) CAL. 1/0 AWG, INCLUYE: DESPEDIOS, CATENARIA, COCA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	875.00
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL 1/0, INCLUYE: DESPEDIOS, CATENARIA, COCA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	20.00
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA CADWELL 90, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	14.00

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC 508, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	174.00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC 504, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PERICO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR VCSE-44. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 14.4 KV, 100 AMP, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PR-200, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PT-200, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE UNIVERSAL 1.20, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA PARALELA OPI, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE RAL6, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	23.00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALINEA LARGA ACSR 1/0. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	24.00
1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	11.00
1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	20.00
1.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO D.E. 1/2" 457MM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PDI INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	14.00
1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12-750. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C" CON MAQUINARIA, PARADO, PLOMEO, ANCLAJE, FIJACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	15.00
1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PREFORMADO CAL 1/0 AWG , INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	0.00
1.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PREFORMADO ACSR-2., INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	8.00
1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV-1, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE METALICA SENCILLA DE 12 MTS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B", PARADO, PLOMEO, ANCLAJE, FIJACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQUINA 15X63., INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	4.00
1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO CON CAPACIDAD DE 15KVA TENSION PRIMARIA DE 13-200KV TENSION SECUNDARIA DE 220/240 V, DOS FASES, NORMA K: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.00

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO, TIPO POSTE, 25 KVA, 13200-120/240 V, AUTOPROTEGIDO NORMA K, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 3.05 M, CON PROTOCOLO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	14.00
<b>2 ALUMBRADO PÚBLICO</b>			
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 6 AWG. INCLUYE: DESPEDICIOS, CATENARIA, COCA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	875.00
2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTO CONTROL 2024S, DE MEDIA VUELTA INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION U50BS79 DE 50W DE POTENCIA, TENSION 120-227 V, LUZ FRIA IP-65 CARCASA DE ALUMINIO RECUBIERTA DE PINTURA DE POLIESTER MARCA SOLA BASIC, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1/2 ANILLO 2BSMA , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	15.00
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1/2 ANILLO 0BSMA , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
<b>3 ACOMETIDAS</b>			
3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL 1+1.5. INCLUYE: DESPEDICIOS, CATENARIA, COCA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	0.00
<b>4 OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>			
4.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 1.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00
<b>ATÍPICOS</b>			
5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SEMIASILADO , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	474.00
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA OBS , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	18.00
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 3AG , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 3BS , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	15.00
5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1 , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	11.00
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV 200 , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	18.00
5.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA 16X305 , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE 3/8 CURVO , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	29.00
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE 3/8 RECTO , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H1 , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2 , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	16.00
5.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQ. 16X76 , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	20.00

OPERADO

2025

RAMO 33  
FAISMUN

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
 Gilberto Garcia Valdez	 ING. LUIS UGALDE RIOS	  SUBDELEGADA AUXILIAR LA TORRE RITA ÁLVAREZ CRUZ
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA		NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO
RESIDENTE	SUPERVISOR	
 Ing. Rodrigo Sanchez Jimenez	 ING. JUAN MANUEL COLÍN MORALES	
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA		

