

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

OPERADO

Amealco



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2025

2025

RAMO 33
FAISMUN

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2025 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DEL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

8 VIVIENDAS

FONDO: FAISMUN 2025

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V.

N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.214.AD.2025

INVERSIÓN APROBADA: \$ 630,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 623,066.72

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 623,066.72

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL: 03 DE OCTUBRE DE 2025

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PARTIDA RED DE DISTRIBUCIÓN		
1.01	POSTE DE CONCRETO 12-750. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C" CON MAQUINARIA, PARADO, PLOMEO, ANCLAJE, FIJACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.02	TORRE METALICA SENCILLA DE 12 MTS, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C", MATERIALES, HERRAMIENTA, CONCRETOS, GRUA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
1.03	TORRE METALICA DOBLE DE 12 MTS, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C", MATERIALES, HERRAMIENTA, CONCRETOS, GRUA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2.00
1.04	ABRAZADERA UC, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.05	CRUCETA PT-200, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.06	AISLADOR 13 PD, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.07	GUARDA LINEA CORTO 1/0, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2.00
1.08	ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No 4, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	6.50
1.09	ABRAZADERA 1BS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
1.1	CRUCETA PR-200, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	9.00
1.11	PERNO D.R. 16X457 MM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	20.00
1.12	OJO RE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
1.13	AISLADOR ASUS DE 15 KV, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
1.14	GRAPA RAL N. 6, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	17.00
1.15	ABRAZADERA 2AG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.16	CONECTOR ESTRIBO 1/0 AWG INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.17	PERICO GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.18	CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, 100 AMP, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.19	FUSIBLE UNIVERSAL DE 2 A 15 AMP, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.2	ABRAZADERA UL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.21	SOPORTE CV-1, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.22	TORNILLO MAQUINA 16X63 MM, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.23	PLACA 1PC, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	7.00
1.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA MONOFASICO 13,200 V 240 V/120 V, NORMA K, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	1.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

OPERADO


 Unión 2025
 AMEALCO DE BONFIL
 2024 2027
RAMO 33
FAISMUN

 AMEALCO DE BONFIL
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2021

1.25	CABLE THW CAL 1/0 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	8.00
1.26	ABRAZADERA OBSMA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	1.00
1.27	ABRAZADERA OBS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	14.00
1.28	ABRAZADERA 2BSMA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	5.00
1.29	ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	21.00
1.3	BASTIDOR B1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
1.31	BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	16.00
1.32	AISLADOR 1C, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	48.00
1.33	REMATE PREFORMADO CAL 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	7.00
1.34	VARILLA DE TIERRA DE 1.50 M DE LONGITUD Y 5/8" DE DIAMETRO, COLOCADA DENTRO DE REGISTRO. INCLUYE: CONECTOR DE 5/8", MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	6.00
1.35	CARGA SOLDABLE 90, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	KG	6.00
1.36	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	KGS	31.10
1.37	CONECTOR COMPRESIÓN AC 508, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	60.00
1.38	CABLE DE RETENIDA 3/8" TEMPLE SUAVE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	KG	29.00
1.39	AISLADOR 4R, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.4	GUARDACABO G3, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	15.00
1.41	PERNO ANCLA 1PA. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	4.00
1.42	MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	4.00
1.43	PROTECTOR PARA RETENIDA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.44	REMATE PREFORMADO PRA CAL 3/8" AWG (RECTO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	5.00
1.45	REMATE PREFORMADO P CAL 3/8" AWG (CURVO) , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	15.00
1.46	ABRAZADERA 3BS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
2	ALUMBRADO		
1.47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LED DE 100 WATTS MARCA COOPER LIGHTING MODELO VERDEON, FLUJO LUMINICO 11015 LUMENES CATALOGO VERD-C02-D-U-T2-4N7-MD-10K-AP, INTEGRADA POR DOS MODULOS DE LEDS DE CHIP EN LA PLACA, CON OPTICAS INDIVIDUALES DE ACRILICO DE ALTO IMPACTO, REFLECTOR DE LAMINA EN COLOR GRIS PARAMETROS DE OPERACION 277-120 VCA, CORRIENTE 0.6 A MAXIMA FRECUENCIA 60 HZ, SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: BRAZO DE 1.50 MTS. DE LONGITUD. CARTA DE GARANTIA ANTE PROVEEDOR POR UN LAPSO	PZA	5.00
1.48	COMBINACION DE ALUMBRADO, INCLUYE: BASE DE MEDICION 4X100 CON QUINTA TERMINAL, MUFA DE 1 1/4", TUBO CONDUIT DE 1 1/4", VARILLA DE TIERRA, FLEJE PAR SOPORTE TUBO LICUATITE CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	LTE	1.00
3	CONDUCTORES		
3.01	CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6 AWG, MEDIDO DE ESTRUCTURA A ESTRUCTURA INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, COCA, CATENARIA, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	MTS	122.10
3.02	CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 8 AWG. MEDIDO DE ESTRUCTURA A ESTRUCTURA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, COCA, CATENARIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	MTS	245.43
3.03	CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0 AWG, MEDIDO DE ESTRUCTURA A ESTRUCTURA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, COCA, CATENARIA, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	MTS	245.43
3.04	CABLE ACSR 1/0, MEDIDO DE ESTRUCTURA A ESTRUCTURA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, COCA, CATENARIA, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KGS	125.41
4	RETIRO DE ESTRUCTURAS		
4.01	RETIRO DE ESTRUCTURAS (POSTES Y CABLEADO DE EXISTENTE QUÉDAN A DISPOSICIÓN A CFE) INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
5	COMPLEMENTARIOS		
5.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22, PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 4.00, FIJANDO ANCLAJE DE 0.66 M. MINIMO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40 PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	LTE	1.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
MUNICIPIO DE BONFIL, QUERÉTARO

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	 AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL SUBDELEGADO MUNICIPAL EL BOTHE SENOBIO GARCIA GARCIA  NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO
 CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V.	 ING. LUIS UGALDE RIOS	
RESIDENTE	SUPERVISOR	
 ARQ. JUAN ALFONSO COBOS ZUNIGA	 ING. JUAN MANUEL COLIN MORALES	

OPERADO
2025
**RAMO 33
FAISMUN**