

2025

## MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO

2025

RAMO 33

FECHA: 4 de octubre de 2025

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA	FAISMUN 2025 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD	SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS	3 VIVIENDAS	FONDO	FAISMUN 2025
			MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO, S.A. DE C.V.		N° DE CONTRATO:	MAQ.FAISMUN25.216. AD.2025	
INVERSIÓN APROBADA	\$ 190,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 188,519.80	INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 188,519.80
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	04-sep-25	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	17-nov-25	FECHA DE TERMINO REAL:	03-oct-25

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	RED DE DISTRIBUCIÓN		
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12-750. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C" CON MAQUINARIA, PARADO, PLOMEO, ANCLAJE, FIJACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KGS	3.00
1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BSMA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	30.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE CAL. 2 ACSR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 3.05 M, CON PROTOCOLO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA SOLDABLE 90, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR AC508, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	35.00
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG-3/8. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KGS	10.00
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 4R, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PREFORMADO PRA CAL 3/8" AWG (RECTO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PRÉFORMADO P CAL 3/8" AWG (CURVO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 3BS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE VIALIDAD RAYHUNTERS MODELO T33B-1-36-4000-100; VOLTAJE DE ENTADA 100-277 V; CHIP LUMILEDS LUXEON 5050; POTENCIA 100 WATTS; FLUJO LUMINOSO: 15,300 LUMENES; EFICACIA : 153 LM/WATT; TEMPERATURA DE COLOR: 4000 °K; SUPRESOR DE PICOS 10 KV; PROTECCION DE MODULO IP68 (SUMERGIBLE), RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS IK-10 (ANTIVANDALISMO) O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACION, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	3.00
1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	MTS	125.00
1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 6 AWG. MEDIDO DE ESTRUCTURA A ESTRUCTURA, INCLUYE: CONEXIONES, DESPERDICIOS, CATENARIA, COCA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	MTS	140.00
1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0 AWG, MEDIDO DE ESTRUCTURA A ESTRUCTURA, INCLUYE: CONEXIONES, DESPERDICIOS, CATENARIA, COCA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	MTS	140.00
2	COMPLEMENTARIOS		
2.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 1.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
<i>Gilberto Garcia Valdez</i>
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA
RESIDENTE
<i>Ing Rodrigo Sanchez Jimenez</i>
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
<i>[Signature]</i>
ING. LUIS UGALDE RIOS
SUPERVISOR
<i>[Signature]</i>
ING. JUAN MANUEL COLIN MORALES

AUTORIDAD LOCAL
<i>[Signature]</i>
<i>Domingo Eduardo Ruperfo</i>
AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDELEGADO AUXILIAR BARRIO 6° STGO MEXQUITLAN
DOMINGO EDUARDO RUPERTO
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

OPERADO  
2025  
RAMO 33  
FAISMUN