

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO**



FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2025

DATOS DE LA OBRA		FECHA: 03/05/2024
NÚMERO DE LA OBRA	FAISMUN 2025 - AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.	
LOCALIDAD:	EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. /	
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	10 VIVIENDAS	FONDO: FAISMUN 2025 /
		MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA:	CESAR MARTÍNEZ VÁZQUEZ			Nº DE CONTRATO:	MAQ.FAISMUN25.218.AD.2025
INVERSIÓN APROBADA	\$	675,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$	672,939.68
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO:	17 DE NOVIEMBRE DEL 2025	
			FECHA DE TÉRMINO REAL:	03 DE OCTUBRE DEL 2025	

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS			
N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	240.24
1.02	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE LADO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	351.32
1.03	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er KM (MEDIO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	M3	351.32
1.04	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA 1.50 M PROMEDIO, INCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	8.00
2	TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO		
2.01	ELABORACION DE CANA DE ARENA DE 10 CM PARA TENDIDO DE TUBERIA INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	221.85
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON JUNTA HERMETICA Y CAMPANA INTEGRADA DE 30 CMS. DE DIAMETRO (12"Ø), PEAD TDR ULTRA MARCA TODODREN O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 Y FABRICADO CON RESINA VIRGEN DM0221 INCLUYE: NIVELADO, LIMPIEZA DEL LUGAR, LIMPIEZA DE TUBOS, JUNTEADO, PRUEBA DE ESCURRIMIENTO, MATERIAL NECESARIO Y MANO DE OBRA	ML	299.95
2.03	RELLENO ACOSTILLADO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	111.53
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE POLIETILENO CALIBRE 200 CON LOGO Y TEXTO PERSONALIZADO: "PRECAUCION LINEA DE DRENAJE SANITARIO", DE 9.5 CMS. DE ANCHO COLOR QUE DESIGNE LA SUPERVISION, INCLUYE: SUMINISTRO DE CINTA, GRABADO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	0.00
2.05	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION MEDIANTE CAMION DE VOLTEO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	131.57
2.06	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) AL 80% PROCTOR DE SU P V 3. M. INCLUYE: SUMINISTROS ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	77.34
2.07	CONEXION A POZOS EXISTENTES INCLUYE: EXCAVACION, RUPTURA DE POZO, CONEXION, FORJADO DE MEDIA CAÑA, REPARACION Y RELLENO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00
3	DESCARGAS DOMICILIARIAS		
3.01	DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, INCLUYE: EXCAVACION, 6.00 M PROMEDIO DE TUBO DE POLIETILENO DE 6" DE Ø DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA MARCA TODODREN O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, TEE EN "Y" DE POLIPROPILENO DE 12" X 6", CODO DE 6" X 45" DE POLIPROPILENO. CORTE, RELLENOS, PLANTILLA, PRUEBA ACARREOS, INSTALACION MATERIAL, HERRAMIENTA	PZA	8.00
4	ALBANILERIA		
4.01	POZO DE VISITA CONICO TIPO COMUN DE 0.80 A 1.20 M DE DIAMETRO DE 1.26 HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, MURO CIRCULAR DE TABIQUE B.R.R. DE 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, LOSA DE FONDO DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA NO. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROP. 1:2:8 DE 1.50 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, MEBETA PARA MEDIA CAÑA DE CONCRETO SIMPLE FC= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ESCALONES DE FOFO DE 25 KG @ 40 CM, DOS ANILLOS DE HULE PARA JUNTA HERMETICA Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA SELLAR Y EMBOQUILLAR TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	6.00
4.02	POZO DE VISITA CONICO TIPO COMUN DE 0.80 A 1.20 M DE DIAMETRO DE 1.26 HASTA 1.26 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, MURO CIRCULAR DE TABIQUE B.R.R. DE 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, LOSA DE FONDO DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA NO. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROP. 1:2:8 DE 1.50 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, MEBETA PARA MEDIA CAÑA DE CONCRETO SIMPLE FC= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ESCALONES DE FOFO DE 25 KG @ 40 CM, DOS ANILLOS DE HULE PARA JUNTA HERMETICA Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA SELLAR Y EMBOQUILLAR TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00
4.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA TIPO PERADO, CIEGA O CON VENTILACION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 80 CM DE DIAMETRO PARA TRAFICO INTENSO INCLUYE: CADENA PERIMETRAL 30X20 CM DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA T.M.A. 3/4" REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIOS DE ALAMBON A CADA 20 CM, CMBRA CONOMO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	7.00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	ANUNJO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 DE 1.50 M DE ANCHO, TURA TOTAL DE 4.00 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 60 KG DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40 PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN OBRA	PZA	1.00



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIOUnidos por el Bienestar
AMEALCO

AMEALCO DE BONFIL

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
 CESAR MARTÍNEZ VÁZQUEZ	 LUIS UGALDE RÍOS	
RESIDENTE	SUPERVISOR	
 HSI CESAR MARTÍNEZ VÁZQUEZ	 ARQ. JAIRO TOVAR ARELLANO	  Juan Fuertes Bolaños NOMBRE(6), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

