

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

OPERADO

2025

RAMO 33
FAISMUN

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025



DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE DE LA OBRA:	FAISMUN 2026 - REHABILITACION DE DRENAGE SANITARIO EN LA LOCALIDAD JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD:	JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	12 VIVIENDAS	FONDO:	FAISMUN 2026
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO			
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA:	ING. CESAR MARTINEZ VAZQUEZ		
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 350,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 348,955.85
INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 348,955.85		
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	14 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO REAL: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS			
Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	119.33
1.02	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO HUMEDO, INCLUYE: APILADO DE PIEDRA PRODUCTO DE LA REMOCIÓN, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0.00
1.03	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRÁSPALEO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFIN DE FONDO, AFIN DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	200.99
1.04	DEMOLICION A MAQUINA DE TUBERIA DE ALBAÑAL DE 12" Ø EXISTENTE Y 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	81.87
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO) INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M3	103.15
1.06	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 13HP DE 100 MM (4") A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	HR	64.00
2	DRENAGE SANITARIO		
2.01	ELABORACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM PARA TENDIDO DE TUBERIA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	116.63
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO, SERIE 16.5 DE 315 MM (12") DE DIÁMETRO PARA PARA ALCANTARILLADO, ACOPLAMIENTO CAMPANA-ESPIGA, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMATIVA VIGENTE INCLUYE: NIVELADO, LIMPIEZA DEL LUGAR, LIMPIEZA DE TUBOS, JUNTEADO, PRUEBA DE ESCURRIMIENTO, MATERIAL NECESARIO Y MANO DE OBRA.	ML	155.50
2.03	RELENO ACOSTILLADO DE TEPEATE DE BANCO EN ZANJAS COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	58.62
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE POLIETILENO CALIBRE 200 CON LOGO Y TEXTO PERSONALIZADO: "PRECAUCIÓN LÍNEA DE DRENAGE SANITARIO DE 9.5 CMS. DE ANCHO COLOR QUE DESIGNE LA SUPERVISION, INCLUYE: SUMINISTRO DE CINTA, GRABADO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	ML	155.50
2.05	RELENO DE TEPEATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) AL 90% PROCTOR DE SU P.V.S. M. INCLUYE: SUMINISTROS ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	26.18
2.06	RELENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION MEDIANTE CAMION DE VOLTEO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	97.84
2.07	CONEXION A POZOS EXISTENTES INCLUYE: EXCAVACION, RUPERTURA DE POZO, CONEXIÓN, FORJADO DE MEDIA CANA, RFFPARACIÓN Y REFI I FNO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	3.00
2.08	DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO, SERIE 16.5 DE 315 MM (12") DE DIÁMETRO PARA PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, 8.00 M PROMEDIO, SILLETA DE 12" X 6", CODO DE 6" X 45° DE POLIPROPILENO, CORTE, RELLENOS, PLANTILLA, PRUEBA, ACARREOS, INSTALACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	3.00
2.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA TIPO PESADO, CIEGA O CON VENTILACION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 60 CM DE DIÁMETRO PARA TRAFICO INTENSO. INCLUYE: CADENA PERIMETRAL 30X20 CM DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA T.M.A. 3/4" REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CM., CIMBRA COMUN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	3.00
2.1	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO FC=150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0.00
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
3.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.00 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN OBRA	PZA	1.00


2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

AMEALCO DE BONFIL
MUNICIPIO MÁS LINDO Y BIEN

4	ATÍPICOS		
4.01	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 X 1.20 MTS DE DIÁMETRO INTERIOR, DE 1.50 A 1.80 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR., FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERIA, MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE PROLIPROPILENO @ 40 CM; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. (INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS).	PZA	2.00
4.02	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 X 1.20 MTS DE DIÁMETRO INTERIOR DE 2.00 A 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR., FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERIA, MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE PROLIPROPILENO @ 40 CM; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. (INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS)	PZA	1.00

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	 AMEALCO DE BONFIL <small>Gobierno Municipal</small> SUBDELEGADO MUNICIPAL LA PIEDAD RENE GARDUÑO SÁNCHEZ
 ING. CESAR MARTINEZ VAZQUEZ	 ING. LUIS UGALDE RIOS	 René Garduño Sánchez <small>NOMBRES, APELLIDOS, FIRMA Y SELLO</small>
RESIDENTE	SUPERVISOR	
 ARQ. ANTHELMA ARIAS AGUILAR	 ING. ANA KAREN OSORNIO DURAN	

