

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



OPERADO



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL

RAMO 33
FAISMUN

FECHA: 22 DE AGOSTO DEL 2025

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2025 - REHABILITACIÓN DE DRENAGE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 14 VIVIENDAS FONDO: FAISMUN 2025

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. ISAI ALCÁREZ REAL N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.220.AD.2025

INVERSIÓN APROBADA: \$ 926,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 919,526.82 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 919,525.82

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2025 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE AGOSTO DE 2026 FECHA DE TERMINO REAL: 22 DE AGOSTO DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	356.20
1.02	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0.00
1.03	DEMOLICION A MAQUINA DE ENCOFRADO DE MAMPSTERIA DE PIEDRA ASENTADA CON MORTERO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	29.16
1.04	DEMOLICION A MAQUINA DE TUBERIA DE ALBANAL DE 8" Ø EXISTENTE Y 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	190.10
1.05	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALEO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	99.42
1.06	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALEO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	149.12
1.07	CARGA CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICION Y/O EXISTENTE (MEDIDO COMPACTO) PARA ACARREO. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.00
1.08	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	0.00
1.09	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO).	M3/KM	0.00
2	TUBERIA		
2.01	ELABORACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM PARA TENDIDO DE TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON JUNTA HERMETICA Y CAMPANA INTEGRADA DE 30 CMS. DE DIAMETRO (12"Ø), PEAD TDR ULTRA MARCA TODODREN O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 Y FABRICADO CON RESINA VIRGEN DM0221. INCLUYE: NIVELADO, LIMPIEZA DEL LUGAR, LIMPIEZA DE TUBOS, JUNTEADO, PRUEBA DE ESCURRIMIENTO, MATERIAL NECESARIO Y MANO DE OBRA.	ML	467.20
2.03	RELLENO ACOSTILLADO DE TEPEATE DE BANCO EN ZANJAS COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	62.31
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE POLIETILENO CALIBRE 200 CON LOGO Y TEXTO PERSONALIZADO: "PRECAUCIÓN LINEA DE DRENAGE SANITARIO JAPAM TEL. 1290056 EXT. 2304", DE 9.5 CMS. DE ANCHO COLOR QUE DESIGNE LA SUPERVISION, INCLUYE: SUMINISTRO DE CINTA, GRABADO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	0.00
2.05	RELLENO DE TEPEATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) AL 90% PROCTOR DE SU P.V.S. M. INCLUYE: SUMINISTROS ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	29.26
2.06	CONEXION A POZOS EXISTENTES. INCLUYE: EXCAVACION, RUPTURA DE POZO, CONEXION, FORJADO DE MEDIA CAÑA, REPARACION Y RELLENO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2.00
3	ALBANILERIA		
3.01	ENCOFRADO DE MAMPSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION LIMPIA Y SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0.00
3.02	POZO DE VISITA CONICO TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO DE 0.76 HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, MURO CIRCULAR DE TABIQUE B.R.R. DE 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, LOSA DE FONDO DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA NO. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROP. 1:2:8 DE 1.50 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, MESETA PARA MEDIA CAÑA DE CONCRETO SIMPLE FC= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ESCALONES DE FOFO DE 2.5 KG @ 40 CM., DOS ANILLOS DE HULE PARA JUNTA HERMETICA Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA SELLAR Y EMOQUILLAR TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	8.00
3.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA TIPO PESADO, CIEGA O CON VENTILACION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 60 CM DE DIAMETRO PARA TRAFICO INTENSO. INCLUYE: CADENA PERIMETRAL 30X20 CM DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA T.M.A. 3/4" REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CM., CIMBRA COMUN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	8.00

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

AMEALCO DE BONFIL
Calle Paseo 100, 76200, QRO.

4 OBRAS COMPLEMENTARIAS			
4.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 6 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FUJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN ORRA.	PZA	1.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 50 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA, COLOR PLATEADA, DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
5 ATÍPICOS			
5.01	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN INCLUYE: ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	17.60
5.02	ENCOFRADO DE TUBERIA DE 12" DE 0.50X0.50 M CON CONCRETO CICLOPEO FC=150 KG/CM2 Y PIEDRA DE LA REGION(EXISTENTE EN EL LUGAR), INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,ACARREOS EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	244.10

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL SUBDELEGADA MUNICIPAL LA MURALLA MARÍA TERESITA LUJAN ORDOÑEZ
C. ISAI ALVAREZ REAL	ING. LUIS UGALDE RIOS	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO
RESIDENTE	SUPERVISOR	
ARQ. GABRIELA SANCHEZ GUZMAN	ING. ANA KAREN OSCORNI DURAN	

