

2025

**MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**EJECUTOR-MUNICIPIO**



Unidos por el Bienestar  
 AMEALCO DE BONFIL  
 2024 - 2027



AMEALCO DE BONFIL  
 ASISTENTE TÉCNICO 2024 - 2027

FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2025

**DATOS DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA:	FAISMUN 2025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME), AMEALCO DE BONFIL, EL ASERRÍN, EL BATÁN, EL BOTHÉ, EL CUISILLO, EL PINO, EL RAYO, EL RINCÓN, EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, EL SAUCITO, EL TEPOZAN, LA ALAMEDA DEL RINCÓN, LA BEATA, LA LADERA, LA MANZANA, LA MURALLA, LA PINI, LA SOLEDAD, LAGUNA DE SERVIN, QUIOTILLOS, SAN ILDEFONSO TULTEPEC, SAN JUAN DEHEDO, SAN MARTÍN, SAN MIGUEL DEHETÍ, SAN PEDRO TENANGO, YOSPÍ, GALINDILLO, CHITEJE DE GARABATO, CHITEJE DE LA CRUZ, DONICÁ, EJIDO SAN JUAN DEHEDO, EL CAPULÍN, EL COYOTE, EL PICACHO, EL TERRERO, EL VARAL, LA JOYA, LA PRESA, LA TORRE, LAS SALVAS, LOMA LINDA, RINCÓN DE LA FLORIDA, LOS ARBOLES, MESILLAS, SAN JOSÉ ITHÓ, SAN PABLO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6, TENASDÁ, XAJAY, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD:	AMEALCO DE BONFIL, EL ASERRÍN, EL BATÁN, EL BOTHÉ, EL CUISILLO, EL PINO, EL RAYO, EL RINCÓN, EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, EL SAUCITO, EL TEPOZAN, LA ALAMEDA DEL RINCÓN, LA BEATA, LA LADERA, LA MANZANA, LA MURALLA, LA PINI, LA SOLEDAD, LAGUNA DE SERVIN, QUIOTILLOS, SAN ILDEFONSO TULTEPEC, SAN JUAN DEHEDO, SAN MARTÍN, SAN MIGUEL DEHETÍ, SAN PEDRO TENANGO, YOSPÍ, GALINDILLO, CHITEJE DE GARABATO, CHITEJE DE LA CRUZ, DONICÁ, EJIDO SAN JUAN DEHEDO, EL CAPULÍN, EL COYOTE, EL PICACHO, EL TERRERO, EL VARAL, LA JOYA, LA PRESA, LA TORRE, LAS SALVAS, LOMA LINDA, RINCÓN DE LA FLORIDA, LOS ARBOLES, MESILLAS, SAN JOSÉ ITHÓ, SAN PABLO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6, TENASDÁ, XAJAY, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	1688 HABITANTES	FONDO: FAISMUN 2025	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A. DE C.V.		N° DE CONTRATO:	MAQ.FAISMUN25.224.IR.2025	
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 4,000,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 3,984,796.40	INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 3,984,796.40
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	18 DE JULIO DE 2025	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO:	14 DE NOVIEMBRE DE 2025	FECHA DE TÉRMINO REAL:	15 DE OCTUBRE DEL 2025

**DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS**

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	<b>PRELIMINARES</b>		
1.01	ANCLAJE DE CASTILLO K-1 DE 14 X 14 CM, A 50 CM PROMEDIO DE PROFUNDIDAD EN HUECO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, COLADO CON CONCRETO f'c=150kg/cm2, REFORZADO CON ARMEX DE 10X10-4, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	128.00
1.02	CADENA DE DESPLANTE DE 14 X 20 CM, ARMADA CON ARMEX DE 10X15-4, ACABADO COMÚN, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE f'c= 200 kg/cm2 AGREGADO DE 3/4" INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES, CURADO DE CONCRETO ASI COMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	531.20
2	<b>OBRA CIVIL</b>		
2.1	MURO ACABADO COMÚN DE 14 CM DE ESPESOR HASTA 2.20 M DE ALTURA DE BLOCK SÓLIDO 14X20X40 ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CON ESPESOR PROMEDIO EN JUNTA DE 0.02m, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	925.19
2.2	CASTILLO DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2 DE 14X14 CM DE SECCIÓN, ARMADO CON ARMEX DE 10X10-4, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	256.00
2.3	CADENA DE CERRAMIENTO HASTA UNA ALTURA DE 2.5 M CON UN CONCRETO F'c=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, T M.A. 3/4", DE SECCIÓN 14 X 20 CMS, REFORZADA CON ARMEX 10X15-4 CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONCRETO, COLADO, PICADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	531.20
3	<b>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>		
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 22 CM DE LARGO POR 14 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA, COLOR PLATEADA DE ALUMINIO COMPUESTO DE 3 MM DE ESPESOR (ALUCOSUN) SUBLIMADA A COLOR, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.	PZA	0.00
3.2	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LÁMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4 M., PANCAJETA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MÍNIMO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 EN EXCAVACIÓN DE 40X40. PANCAJETA DE VINIL AUTOADHESIVO DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	0.00

**OPERADO**

2025

**RAMO 33  
FAISMUN**

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	  AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL SUBDELEGADO MUNICIPAL SAN JOSE ITHO JOEL HERNANDEZ MONDRAGON
 NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA	 ING. LUIS UGALDE RIOS	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO
RESIDENTE	SUPERVISOR	
 NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA	 ING. ANA KAREN OSORNIO DURAN	

