

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por Amecalco

OPERADO

2025

RAMO 33

FECHA: 15-jun-25

FAISMUN

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA

OBRA: FAISMUN 2025 -CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD:

LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO

BENEFICIARIOS

DIRECTOS:

900

FONDO: FAISMUN 2025

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

ISMAEL PIÑA MIRANDA

N° DE CONTRATO:

MAQ.FAISMUN25.234.AD.2025 ✓

INVERSIÓN

APROBADA:

\$ 800,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$

789,264.14 ✓

INVERSIÓN EJERCIDA: \$

789,264.14 ✓

FECHA DE INICIO DE
CONTRATO:

17-jun-25

FECHA DE TERMINO DE
CONTRATO:

15-ago-25 ✓

FECHA DE TERMINO REAL:

15-jul-25 ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	950.07
1.02	EXCAVACIÓN A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	142.51
1.03	CARGA CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICION Y/O EXISTENTE (MEDIDO COMPACTO) PARA ACARREO. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	0.00
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M2	229.13
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION KM SUBSECUENTES SEGÚN PROYECTO (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M2	229.13
1.06	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	86.62
2	TERRACERIAS		
2.01	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN DE AGUA DISGREGADO ESCARIFICADO EQUIPO HERRAMIENTA PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA NECESARIA FORJADO DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL DE HASTA 1.5 MTS DE DESARROLLO, POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL "B". INCLUYE PODA DE MALEZA, EXCAVACIÓN, COMPENSACIÓN, AFINADO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	190.01
2.02		M2	158.00
3	REVESTIMIENTO		
3.01	PAVIMENTO DE EMPEDRADO HUMEDO CON PIEDRA DE PEPENA DE 15 CM. DE ESPESOR. ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA	M2	950.07
4	ALBAÑILERIA Y ALCANTARILLA		
4.01	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	0.00
4.02	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO) HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M3	0.00
4.03	LOSA DE 20 CM DE ESPESOR, HECHA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA A 28 DIAS T.M.A. 3/4", ARMADA CON ACERO DE 1/2" DE DIÁMETRO A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS TERMINADO COMUN. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO	M2	0.00
4.04	DENTELLON DE 20 x 40 CMS DE SECCION CON CONCRETO F'C= 250 kg/cm2, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 (4 VRS DEL #4 + 2 VRS DEL #3) Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, ACABADO APARENTE. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO	ML	0.00
4.05	DENTELLON DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T.M.A DE 3/4", DE 15 X 15 CMS. DE SECCION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	24.04
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 8 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.58 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA	PZA	1.00
5.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 50 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA, COLOR PLATEADA, DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS	PZA	0.00

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos Mejor Amealco



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
RESIDENTE

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. LUIS UGALDE RIOS
SUPERVISOR
ING. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ PEREZ

AUTORIDAD LOCAL
AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDELEGADO MUNICIPAL
ALAMEDA DEL RINCON
JORGE LUIS LICEA JURADO
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

OPERADO
2025
RAMO 33 FAISMUN