

2025

## MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

## EJECUTOR-MUNICIPIO



FECHA: 02 DE JULIO DEL 2025

## DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra:	FAISMUN 2025 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL BARCO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
Localidad:	BARRIO DEL BARCO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
Señalizaciones Directos:	234 HABITANTES	FONDO: FAISMUN 2025	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	ISRAEL MARTÍNEZ COLÍN			Nº DE CONTRATO:	MAQ.FAISMUN25.240.AD.2025
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 800,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 782,060.57	INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 792,060.57
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	03 DE JUNIO DEL 2025	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	01 DE AGOSTO DEL 2025	FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE JULIO DEL 2025

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1517.52
1.02	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON TEPEATEPE, INCLUYE: APILADO DE PIEDRA DEMOLIDO, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN MANOSBRAZOS LOCALES, CON RHO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0.00
1.03	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" CONSOLIDADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINÉ DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	76.97
1.04	CARGA CON EQUIPO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION (MEDIDO COMPACTO) PARA ACARREO POR VOLUMEN EN ARROYO DE CALLES Y BANQUETAS	M3	0.00
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL KM. (MEDIDO SUELTO) INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	78.97
1.06	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS. SUB SUBSECUENTES, INCLUYE: EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/KM	0.00
2	TERRACERIAS		
2.01	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUBRASANTE AL 05% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPEATEPE DE BANCO, EN PLATAFORMA PARA PISO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACION DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	227.93
2.02	CONFORMACION DE CUNETA EN TERRENO NATURAL EN MATERIAL TIPO "B", POR MEDIOS MANUALES, REALIZANDANDO EXCAVACION (0.25 MM/L) CON RELLENO PARA CONFORMACION DE LA CUNETA (0.30 MM/L), INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION EN MATERIAL "B", RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA DE ACUERDO AL SITIO QUE INDIQUE LA SUPERVISION, CONFORMACION DE CUNETA CON TEPEATEPE DE BANCO EN UN	ML	0.00
2.03	ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL DE BANCO (TEPEATEPE), CON ANCHO MINIMO DE 50 CM DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRE DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO, CON TRASPALEO A UNA ESTACION DE HASTA 10 M, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	20.66
3	REVESTIMIENTO		
3.01	PAVIMENTO DE EMPEDRADO HUMEDO CON PIEDRA DE PEPEÑA DE 15 CMS. DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	390.83
3.02	PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA DE 15 CMS. DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPEATEPE DE BANCO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR DE 1.00 TON. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	985.89
3.03	DENTELLÓN DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T.M.A DE 3/4", DE 15 X 30 CMS DE SECCION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADE, DEGRIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	34.80
4	OBRA COMPLEMENTARIAS		
4.01	RENIENALACION DE CAJA DE VALVULAS, INCLUYE: TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90 X 90 MEDIDAS EXTERIORES, ENRASE DE 20 CM DE MURO DE TABICÓN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, APLANADO PULIDO FINO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 15x20 CMS F'C=150 KG/CM2, LOJA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR Y VARILLA DE 3/8", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
4.02	ANCLAJE DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" X 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 6 M , PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.58, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40 PANCARTA DE VINYL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN OBRA.	PZA	1.00
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 50 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA, COLOR PLATEADA, DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 20, ROTULADO EN VINYL EN IMPRESION DIGITAL, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECEBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
		<b>SUBDELEGADO</b> <b>AUXILIAR</b> <b>SAN MIGUEL</b> <b>TLAZCALTEPEC</b> 
RESIDENTE	SUPERVISOR	
		Nombre(s), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO David Francisco Montoya
ING ELISEO MARTÍNEZ COLÍN	ARQ. JAIRO TOVAR ARELLANO	

