

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



FECHA: 18 DE JULIO DEL 2025

DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE DE LA OBRA:	FAISMUN 2025 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD:	EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	346 HABITANTES	FONDO: FAISMUN 2025	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA:	LIDIA ANGELES PEREZ		N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.243.AD.2025
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 400,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 396,547.30
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	19 DE JUNIO DEL 2025	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	18 DE JULIO DEL 2025
		FECHA DE TERMINO REAL:	18 DE JULIO DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS			
N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	748.20
1.02	DESMONTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS HASTA 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: AFINE DE FONDO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	0.00
1.03	REUBICACIÓN DE MATERIAL EXISTENTE SOBRE VIALIDAD POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: APILE DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	0.00
1.04	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE: TRASPALEO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO Y TALUD, MAQUINARIA, HERRAMIENTA,	M3	37.41
1.05	CARGA CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O EXISTENTE (MEDIDO COMPACTO) PARA ACARREO. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00
1.06	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1er KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M3	98.71
1.07	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN KM SUBSECUENTES SEGÚN PROYECTO (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M3/KM	98.71
1.08	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00
1.09	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA CON MORTERO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	0.00
2	TERRACERÍAS		
2.01	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN DE AGUA, DISREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	112.23
2.02	FORJADO DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL DE HASTA 1.5 MTS DE DESARROLLO, POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL "B". INCLUYE: PODA DE MALEZA, EXCAVACIÓN, COMPENSACIÓN, AFINADO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	0.00
3	REVESTIMIENTO		
3.01	PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PÉPENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR DE 10 A 12 TON. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	376.15
3.02	PAVIMENTO DE EMPEDRADO HUMEDO CON PIEDRA DE PÉPENA DE 15 CM. DE ESPESOR. ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	248.53
3.03	ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON ANCHO MÍNIMO DE 60 CM DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO, CON TRASPALEO A UNA ESTACIÓN DE HASTA 10 M. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	0.36
3.04	DENTELLÓN DE 15 X 30 CMS. DE SECCIÓN CON INCRUSTACIONES DE PIEDRA EN LA PARTE SUPERIOR CON UN CONCRETO RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA A 28 DÍAS, T.M.A DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	ML	5.00
4	ALBAÑILERÍA Y ALCANTARILLA		
4.01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALEO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	61.30
4.02	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRANCA PARA SU CURAR. HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M3	1.56
4.03	LOSA DE CONCRETO 20 CMS DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO 3/4" PREMEZCLADO BOMBREADO, REFORZADA CON ACERO F.Y=4200 KG/CM2 DE #4 (1/2"), EN AMBOS SENTIDOS CON UNA CANTIDAD DE 18 KG X M2, CIMBRA APARENTE. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	1.50
4.04	DENTELLÓN DE 20 X 40 CMS DE SECCIÓN CON CONCRETO F'C=250 kg/cm2, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO F.Y=4200 KG/CM2 (4 VRS DEL #4 + 2 VRS DEL #5 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, ACABADO APARENTE. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, HABILITACIÓN Y ARMADO DEL ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN (NO DUPLICAR CONCRETO DE LOSA, VER DETALLE)	ML	2.00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 6 M.	PZA	1.00

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por Mayor Amecalco
1984 - 2025



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	 AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
		SUBDELEGADA MUNICIPAL EL COYOTE
LIDIA ANGELES PEREZ	DTO. LUIS UGALDE RIOS	ADRIANA LUCAS HERNANDEZ
RESIDENTE	SUPERVISOR	
		Adriana Lucas Hernandez
CESAR MARTINEZ VAZQUEZ	ARQ. JAIRO TOVAR ARELLANO	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

