

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2025 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL CACAHUATE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO). AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: EL CACAHUATE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

450 HABITANTES

FONDO: FAISMUN 2025

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: IT LOGIC MEXICANA, S.A. DE C.V.

N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.251.AD.2025

INVERSIÓN APROBADA: \$ 700,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 695,975.48

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 695,975.48

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 13 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1080.00
1.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	38.40
1.03	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	38.40
1.04	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA 2.00 M PROMEDIO, INCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
2	TERRACERIAS		
2.01	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	192.29
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	900.00
4	ALBAÑILERIAS		
4.01	DENTELLÓN DE 15 X 30 CMS. DE SECCION CON INCRUSTACIONES DE PIEDRA EN LA PARTE SUPERIOR CON UN CONCRETO RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA A 28 DIAS, T.M.A DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	5.00
4.02	ENCOFRE DE CONCRETO Fc=150kg/cm2 DE 50X40 PARA TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO DE 12" DE DIAMETRO. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, CIMBRA COMÚN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	ML	0.00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

Unidos Mejor Amecalco



AMEALCO DE BONFIL

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA



IT LOGIC MEXICANA, S.A. DE C.V.
RESIDENTE

ING. JUAN JOSE GARDUÑO CARAPIA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. LUIS UGALDE RIOS
SUPERVISOR

ING. ANA KAREN OSORNO DURAN

AUTORIDAD LOCAL


AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDELEGADO AUXILIAR BARRIO 6° STGO. MEXQUITITLAN
DOMINGO EDUARDO RUPERTO
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

