

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por Amecameca



AMEALCO DE BONFIL

FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2025

DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE DE LA OBRA:	FAISMUN 2025 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO ACAPULCO DE LA LOCALIDAD DEL CARMEN (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD:	EL CARMEN (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
GENERALIDADES DIRECTOS:	679 HABITANTES	FONDO: FAISMUN 2025	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA:	C. EMMANUEL SANCHEZ LUJAN		N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.253.AD.2025
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 700,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 696,695.88	INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 696,695.88
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025	FECHA DE TERMINO REAL: 03 DE OCTUBRE DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS			
N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	871.27
1.02	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	74.40
1.03	ACARREO EN CAMION SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO.	M3	74.40
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO).	M3	0.00
2	TERRACERIAS		
2.01	RASTREO DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA INCLUYE, FORMACION DE CUNETAS, COMPENSADO DE CAMINO Y BACHEO CON MATERIAL PRODUCTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	695.50
2.02	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	126.19
2.03	ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON ANCHO MINIMO DE 50 CM. DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO, CON TRASPALO A UNA ESTACION DE HASTA 10 M., INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	7.62
3	REVESTIMIENTO		
3.01	PAVIMENTO DE EMPEDRADO HUMEDO CON PIEDRA DE PEPENA DE 15 CM. DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.		
3.02	DENTELLON DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T.M.A DE 3/4", DE 15 X 30 CMS. DE SECCION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	6.50
3.03	GUARNICION TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 15X20X30 CMS, DE SECCION; CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA ELABORADO CON REVOLVEDORA AGREDADO MAXIMO DE 3/4 INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, JUNTAS DE CELOTEX PARA JUNTAS FRIAS CADA 6.00 MTS., EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	108.65
4	REPARACIONES		
4.01	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA 2.00 M PROMEDIO, INCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	0.00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN OBRA	PZA	1.00
6	ATÍPICOS		
AT-01	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION). INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	30.42
AT-02	RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 20 CM DE ALTURA. INCLUYE: DEMOLICIONES, CAMBIO DE TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 60 CMS. DE DIAMETRO TIPO PESADO, RECONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, CADENA PERIMETRAL DE 30X15 CM HECHA CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON ACCELERANTE SIKASET L PARA RESISTENCIA A 3 DIAS ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5. COLOCACION Y NIVELACION DE BROCAL Y TAPA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
AT-03	GUARNICION TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 15x20x30 CMS. DE SECCION; CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, CORTE CON DISCO A CADA 3.00 MTS MAX. EN JUNTAS FRIAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	22.05

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

Unidos Mejor Amecalco
2014-2024AMEALCO DE BONFIL
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	 AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL SUBDELEGADO AUXILIAR BARRIO 6° STGO MEXQUITITLAN DOMINGO EDUARDO RUPERTO
		
C. EMMANUEL SANCHEZ LUJAN	ING. LUIS UGALDE RIOS	
RESIDENTE	SUPERVISOR	<i>Domingo Eduardo Ruperto</i>
		
ARQ. DANIEL FLORES VAZQUEZ	ING. ANA KAREN OSORNIÓ DURAN	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

