

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 04-jul-25

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

FAISMUN 2025 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: SANTA CLARA

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 149

FONDO: FAISMUN 2025

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: MARTIN ROCHA VAZQUEZ

Nº DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.260.AD.2025

INVERSIÓN APROBADA:

\$ 800,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$

793,720.65

INVERSIÓN EJERCIDA: \$

793,720.65

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 06-jun-25

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 04-agosto-25

FECHA DE TERMINO REAL: 04-jul-25

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1 TRABAJOS PRELIMINARES			
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	1300.50
1.02	EXCAVACION A MACINA A CIELO ABIERTO MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	261.70
1.03	CARGA CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION (MEDIDO COMPACTO) PARA ACARREO POR VOLUMEN EN ARROYO DE CALLES Y BANQUETAS.	M3	0.00
1.04	ACARREO EN CAMION SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO.	M3	0.00
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO).	M3/KM	0.00
2 TERRACERIAS			
2.01	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA SUBRASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACION DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA	M3	310.00
3 REVESTIMIENTO			
3.01	ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL DE BANCO TEPEATE), CON ANCHO MINIMO DE 50 CM DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO, CON TRASPALOE A UNA ESTACION DE HASTA 10 M.	M3	19.33
3.02	DENTELLON DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T.M.A DE 3/4", DE 15 X 30 CMS. DE SECCION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	10.00
3.03	PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR DE 10 A 12 TON. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	790.42
4 ALCANTARILLA			
4.01	LOSA DE CONCRETO 20 CMS DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2 R.N AGREGADO MAXIMO 3/4" PREMEZCLADO BOMBEADO, REFORZADA CON ACERO FY=4200 KG/CM2 DEL N. 3 (3/8") CON UNA CANTIDAD DE 16 KG X M2, CIMBRA APARENTE, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO.	M2	19.2
4.02	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA Y SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.00 A 3.00 MT. DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	11.72
4.03	EXCAVACION A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" SECO DE 0.00 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALOE A 1.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	16.28
4.04	DENTELLON DE 20 x 40 CMS DE SECCION CON CONCRETO FC= 250 kg/cm2, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 (4 VRS DEL # 4 + 2 VRS DEL #3) Y ESTRIPOS DEL #2 @ 20 CM, ACABADO APARENTE INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, ACARREOS, HABILITADO Y	ML	6.40
5 OBRAS COMPLEMENTARIAS			
5.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL PZA Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 6 M., PAN CARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40 PAN CARTA DE VINYL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA	PZA	1.00
5.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 50 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA, COLOR PLATEADA, DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 ROTULADO EN VINYL EN IMPRESION DIGITAL CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS	PZA	0
6 ATÍPICOS			
6.01	PAVIMENTO DE EMPEDRADO HUMEDO CON PIEDRA DE PEPENA DE 15 CM. DE ESPESOR. ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA	M2	323.14

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
MARTIN ROCHA VAZQUEZ	ING. LUIS UGALDE RIOS	SUBDELEGADO MUNICIPAL EL APARTADERO
RESIDENTE	SUPERVISOR	LUCIO CARMONA VALDÉZ
ING. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ PEREZ	ING. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ PEREZ	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

