

2025

## MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



FECHA: 21 de julio de 2025

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE DE LA OBRA	FAISMUN 2025 -CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.
LOCALIDAD	EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.
BENEFICIARIOS DIRECTOS	1221 HABITANTES FONDO FAISMUN 2025 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	J. ANTOLÍN GARCÍA ZEPEDA N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.262. AD.2025
INVERSIÓN APROBADA	\$ 630,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 624,330.38 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 624,330.38
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	20-jun-25 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 18-ago-25 FECHA DE TERMINO REAL: 19-jul-25

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
<b>1 PRELIMINARES</b>			
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	702.37
1.02	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" CONSOLIDADO DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALCO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	191.67
1.03	CARGA CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICION Y/O EXISTENTE (MEDIDO COMPACTO) PARA ACARREO. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	191.67
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION KM SUBSECUENTES SEGÚN PROYECTO (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/KM	95.835
<b>2 TERRACERIAS</b>			
2.01	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	105.43
<b>3 REVESTIMIENTO</b>			
3.01	PAVIMENTO DE EMPEDRADO HUMEDO CON PIEDRA DE PEPENA DE 15 CM. DE ESPESOR. ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	702.78
3.02	PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR DE 10 A 12 TON. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0
<b>4 ALBAÑILERIA</b>			
4.01	DENTELLÓN DE CONCRETO RESISTENCIA F' C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T.M.A DE 3/4", DE 15 X 30 CMS. DE SECCION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	6.25
<b>5 OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>			
5.01	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA 2.00 M PROMEDIO, INCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1
5.02	REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 4". INCLUYE: CORTES, ROSCADO, COPLES, EXCAVACIONES, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	12
5.03	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 6 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40 PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1
5.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 50 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA, COLOR PLATEADA, DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0
<b>6 ATÍPICOS</b>			
AT-01	GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO RESISTENCIA F' C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T.M.A DE 3/4", DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCION. INCLUYE: EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M	143.95

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.



ENTREGA	
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	
J. Antonio García Zerón	
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA	
RESIDENTE	
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA	

RECIBE POR EL MUNICIPIO	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
ING. LUIS UGALDE RÍOS	
SUPERVISOR	
ING. JUAN MANUEL COLÍN MORALES	

AUTORIDAD LOCAL	
EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO	
VICENTE MARTÍNEZ BERNABÉ	
vicente martinez Bernabé	
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO	

