

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



FECHA: 20/10/2026

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	FAISMUN 2026 - REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD:	LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL, QRO		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	270	FONDO: FAISMUN 2025	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR RICARDOS, S.A. DE C.V.	Nº DE CONTRATO:	MAQ.FAISMUN26.270.AD.2025
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 400,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA	\$ 397,102.32
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	22-sep-25	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	20-nov-25
		FECHA DE TERMINO REAL:	20-oct-25

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES			
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	507.45
1.02	DEMOLICION A MAQUINA DE EMPEDRADO, ASENTADO EN TEPEATE CON RECUPERACION DE LA PIEDRA, INCLUYE: APILADO DE LA PIEDRA PRODUCTO DE LA REMOCIÓN, PEPENA DE LA PIEDRA, TRASPALEOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	502.50
1.03	ACARREO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO.	M3	0.00
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO).	M3/KM	0.00
TERRACERIAS			
2.01	RELLENO DE GRAVA DE 3/4" POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00
2.02	RELLENO DE GRAVA DE 3/4" POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0.00
REVESTIMIENTO			
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACION DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO FC = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO	M2	355.43
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO FC = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO	M2	152.33
3.03	CUNETA DE 1.10 M DE DESARROLLO EN 8 CMS DE ESPESOR, DE 0.0875 M3 DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, CON JUNTAS A CADA 2.50 MTS (SEGUN DISEÑO). INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO DE TEPEATE, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA	ML	37.87
ALBAÑILERIA			
4.01	DENTELLON DE CONCRETO RESISTENCIA F C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T.M A DE 3/4", DE 15 X 30 CMS DE SECCION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO.	ML	17.48
4.02	GUARNICION TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 15x20x30 CMS DE SECCION; CONCRETO FC=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA JUNTAS DE CELOTEX	ML	37.10
4.03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, DE 8 CMS DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO 3/4" ESCOBILLADO (RAYADO RECTO) JUNTAS DE CONSTRUCCION A CADA 2.50 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO EQUIPO.	M2	39.74
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO PYRAMIDAL DE 40 CM X 60 CM X 70 CM, MARCA GALE O SIMILAR CON ESPACIO ENTRE CENTROS DE LAS ANCLAS DE 19 CM, PARA POSTES DE 3 A 7 METROS DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, FIETES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
4.05	REGISTRO DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 40 X 40 X 40 CON TAPA, MARCA TIMSA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, CAMA DE GRAVA DE 15 CMS DE ESPESOR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2.00
4.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO (PAD) DE 1 1/4" Ø RD-13.5 DE COLOR ROJO O ANARANJADO, INCLUYE: ACARREO, INSTALACION, SELLLADO TEMPORAL PARA EVITAR CONTAMINACION INTERNA DEL DUCTO Y/O FILTRACION DE AGUA. MATERIALES (SEGUN NORMA CFE-P3A1), EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	35.00
OBRA COMPLEMENTARIAS			
5.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 8 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.58 M. MINIMO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40 PANCARTA DE VINYL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA.	PZA	1.00

OPERADO

2025

RAMO 33
FAISMUN

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
GRUPO CONSTRUCTOR RICARDOS, S.A. DE C.V.
RESIDENTE
ING. JHONNY ALVAREZ ALVAREZ

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. LUIS UGALDE RIOS
SUPERVISOR
ING. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ PEREZ

AUTORIDAD LOCAL
Santiago Fonseca
AMEALCO DE BONFIL
Gobierno Municipal
Maya
SUBDELEGADO
MUNICIPAL
LA BEATA
SANTIAGO
FONSECA MAYA
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

