

2025

## MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIOAMEALCO DE BONFIL  
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

FECHA: 18 DE JULIO DEL 2025

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2025 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 280 FONDO: FAISMUN 2025 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: ISRAEL MARTÍNEZ COLÍN N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.278.AD.2025

INVERSIÓN APROBADA: \$ 300,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 297,268.15 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 297,268.15

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 19 DE JUNIO DEL 2025 FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 18 DE AGOSTO DEL 2025 FECHA DE TÉRMINO REAL: 18 DE JULIO DEL 2025

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	883.25
1.02	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	102.75
1.03	CARGA CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN (MEDIDO COMPACTO) PARA ACARREO POR VOLUMEN EN ARROYO DE CALLES Y BANQUETAS.	M3	0.00
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M3	102.75
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES. INCLUYE: EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/KM	98.25
<b>2</b>	<b>TERRACERIAS</b>		
2.01	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPETATE DE BANCO, EN PLATAFORMA PARA PISO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	102.75
<b>3</b>	<b>REVESTIMIENTO</b>		
3.01	PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR DE 1.00 TON. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	587.24
3.02	DENTELLON DE CONCRETO RESISTENCIA F'c=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T.M.A DE 3/4", DE 10 X 20 CMS. DE SECCION INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	0.00
3.03	ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CM DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO, CON TRASPALO A UNA ESTACIÓN DE HASTA 10 MTS. INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	14.02
<b>4</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIA</b>		
4.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 6 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA	PZA	1.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 50 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA, COLOR PLATEADA, DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00

OPERADO

2025

RAMO 33  
FAISMUN



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL


UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA

ISRAEL MARTÍNEZ COLÍN
RESIDENTE

ING. ELISEO MARTÍNEZ COLÍN

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. LUIS UGALDE RÍOS
SUPERVISOR

ARQ. JAIRÓ TOVAR ARELLANO

AUTORIDAD LOCAL

Juan MARTÍNEZ TINCÓ
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

<b>OPERADO</b>
2025
<b>RAMO 33 FAISMUN</b>