

2025

## MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

## EJECUTOR-MUNICIPIO

RAMO 33  
FAISMUN

FECHA: 26/09/2025

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	FAISMUN 2025 - PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE MORTERO DE CALLE DE LA LOCALIDAD DEL RAYO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD:	EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	328	FONDO: FAISMUN 2025 /	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA:	ISRAEL MARTÍNEZ COLÍN /		
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 1,400,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 1,392,896.11	INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,392,896.11
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	29-agosto-25	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	06-noviembre-26
		FECHA DE TERMINO REAL:	26-sept-25
DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS			
Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	<b>PRELIMINARES</b>		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	2566.50
1.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	289.95
1.03	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M3	289.95
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION KM SUBSECUENTES SEGÚN PROYECTO (MEDIDO SUELTO) INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M3/KM	289.95
1.05	DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00
1.06	DEMOLICION A MAQUINA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA CON MORTERO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	1.44
2	<b>TERRACERIAS</b>		
2.01	RASTREO DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA INCLUYE, FORMACION DE CUNETAS, COMPENSADO DE CAMINO Y BACHEO CON MATERIAL PRODUCTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	1737.50
2.02	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE AL 95% DE SU P.V S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPEATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN DE AGUA, DESGRAGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA	M3	451.73
2.03	FORJADO DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL DE HASTA 1.5 MTS DE DESARROLLO, POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL "B". INCLUYE PODA DE MALEZA, EXCAVACIÓN, COMPENSACIÓN, AFINADO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	0.00
3	<b>REVESTIMIENTO</b>		
3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 12" Ø DE PVC DOBLE PARED, ESTRUCTURADA ANULARMENTE EXTERIOR Y LISA INTERIOR CON UNA RIGIDEZ MINIMA DE 46 PSI SEGÚN NORMA ASTM F 949 ULTRA R46 O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANIOPRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	ML	7.00
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPEATE DE BANCO A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.083 M3 DE PIEDRA POR 0.067 M3 DE TEPEATE; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y	M2	1300.00
3.03	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3. FORJADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES.	M2	685.00
3.04	ARROPE DE HOMBROS CON TEPEATE DE BANCO, CON ANCHO MINIMO DE 50 CM DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO, CON TRASPALEO A UNA ESTACION DE HASTA 10 M. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M3	48.60
4	<b>ALCANTARILLAS</b>		
4.01	EXCAVACION A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" SECO DE 0.00 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE: TRASPALEO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	3.86
4.02	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5.70
4.03	LOSA DE 20 CM DE ESPESOR, HECHA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA A 28 DIAS T.M.A 3/4", ARMADA CON ACERO DE 1/2" DE DIÁMETRO A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS TERMINADO COMUN. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO.	M2	3.00
4.04	DENTELLÓN DE 20 x 40 CMS DE SECCIÓN CON CONCRETO F'C= 250 kg/cm2, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2 (4 VRS DEL # 4 + 2 VRS DEL #3) Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, ACABADO APARENTE. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA VACIADO Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO. PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS.	ML	2.00
4.05	DENTELLÓN DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T.M.A DE 3/4", DE 15 X 30 CMS DE SECCIÓN INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRIJERAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	11.99
5	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>		
5.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 6 M , PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 1.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.66 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN OBRA	PZA	1.00

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



UN VES REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDO EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, AUTORIDAD LOCAL, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y COMITÉ DE LAS CONTRALORIA SOCIAL QUE INTERVIENEN, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL A LA COMUNIDAD BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA   ISRAEL MARTÍNEZ COLÍN	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO   ING. LUIS UGALDE RÍOS	 AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL SUBDELEGADO MUNICIPAL EL RAYO EFRAÍN GARCÍA GONZALEZ EFRAÍN García González NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO
RESIDENTE   ING. ELISEO MARTÍNEZ COLÍN	SUPERVISOR   ING. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ PEREZ	

