

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL

FECHA: 08/10/2025

DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE DE LA OBRA:	FAISMUN 2025 - PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE MORTERO DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE LA MESA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD:	LA MESA, AMEALCO DE BONFIL, QRO		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	263	FONDO: FAISMUN 2025	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA:	ISMAEL PIÑA MIRANDA	Nº DE CONTRATO:	MAQ.FAISMUN25.305.AD.2025
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 650,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 648,060.20
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	09-sep-25	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	07-nov-25
		FECHA DE TERMINO REAL:	08-oct-25

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES			
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	700.83
1.02	DEMOLICION A MAQUINA DE EMPEDRADO, ASENTADO EN TEPETATE CON RECUPERACION DE LA PIEDRA, INCLUYE: APILADO DE LA PIEDRA PRODUCTO DE LA REMOCION, PEPEÑA DE LA PIEDRA, TRASPALCOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	620.40
1.03	DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	3.38
1.04	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	105.12
1.05	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	70.08
1.06	ACARREO EN CAMION SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA, INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO.	M3	201.57
1.07	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO)	M3/KM	201.57
TERRACERIAS			
2.01	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE TERRAPLENES AL 90% DE SU P V S M FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACION DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	113.70
REVESTIMIENTO			
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACION DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORJADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA FUENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	0.00
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO HUMEDO CON PIEDRA DE PEPEÑA DE 15 CM. DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION: 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	592.79
3.03	DENTELLON DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T.M.A DE 3/4", DE 15 X 30 CMS. DE SECCION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	5.04
AGUA POTABLE			
4.01	SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2" Ø DE FIERRO GALVANIZADO POR INMERSION CED-40, ASTM A-53, GRADO A, 182 KG/CM2, PARED DE 0.154", ROSCADO INCLUYE: DESPERDICIOS, COPLA, FLETE, MANIOBRAS LOCALES, PUESTA EN OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	121.50
4.02	INSTALACION DE TUBERIA DE 2" Ø DE FO.GA. CÉDULA 40, INCLUYE: CORTES, CUERDAS, APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN CUERDAS PARA SELLADO, TENDIDO DE LA TUBERIA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CONEXION A TUBERIA EXISTENTE DONDE SE NECESARIO, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	121.50
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FO. GA. CED. 40 DE 2" X 2" Ø. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, PUESTA EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
4.04	SILLETA DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO.2 @ 11 CM. DE 0.30X0.30X0.30 M, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, ABRAZADERA TIPO OMEGA A BASE DE SOLERA DE 2"X1/4", ANCLA A BASE DE ARMELLA DE 3/8"X4 3/4"(2 PZAS) MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACION DE FORMAS, MOLDADO Y PUNTEO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	9.00
4.05	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CON ABRAZADERA DE 2" CON LLAVE DE INSERCIÓN DE 1/2" (1PZ), SIN MEDIDOR, HASTA 7.00 M DE LARGO PROMEDIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL, INSTALACION DEL CUADRO CON MEDIDOR RECONSTRUIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	13.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS			
5.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40, PANCARTA DE VINIL AUTOADHESIVO DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 L.C.A. MATERIALS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	PZA	1.00
ATÍPICOS			
AT-01	REGISTRO DE 80X80 CM MÉRIDAS INTERIORES (1 10X1 10EXTERIOR), HASTA 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, DE TABIQUE ROJO DE 13 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:3, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150KG/CM2, DE 8 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TAPA TIPO PESADO CIEGA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 80 X 80 CM (1 UNIDAD) PARA TRAFICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00
AT-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FO.GA. CED. 40 DE 90°X2" Ø. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, PUESTA EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	5.00
AT-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE C.C. DE FO. GA. CED. 40 DE 2" Ø, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, PUESTA EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	3.00
AT-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE FO. GA. CED. 40 DE 2" Ø, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS, PUESTA EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	3.00
AT-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE FO. GA. CED. 40 DE 4" X2" INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, PUESTA EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	3.00
AT-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLA DE RANGO AMPLIO DE 4" Ø DE 118-135 DE RANGO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, PUESTA EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	3.00

OPERADO
2025
RAMO 33
FAISMUN

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por Amealco
2004 2006



AMEALCO DE BONFIL
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECÍFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
SAMUEL PINA MIRANDA
RESIDENTE
ALDO FLORES FLORES CORREA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. LUIS UGALDE RÍOS
SUPERVISOR
ING. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ PEREZ

AUTORIDAD LOCAL
AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDELEGADA MUNICIPAL LA MEZA
NANCY BANDA OSORNIO
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

OPERADO
2025
RAMO 33
FAISMUN