

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2025

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2025 - PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE MORTERO DE CALLE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL, QRO. ✓

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 290 FONDO: FAISMUN 2025 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: GREGORIO FLORES FLORES N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.310.AD.3025 ✓

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,125,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 1,116,840.75 ✓ INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,116,840.75 ✓

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 FECHA DE TERMINO REAL: 05 DE OCTUBRE DEL 2025 ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1607 15
1.02	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO HUMEDO, INCLUYE: APIADO DE PIEDRA PRODUCTO DE LA REMOCIÓN, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0 00
1.03	EXCAVACIÓN A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	156 87
1.04	ACARREO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO	M3	156.87
1.05	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO FLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO)	M3/KM	156 87
1.06	RASTREO DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA INCLUYE, FORMACIÓN DE CUNETAS, COMPENSADO DE CAMINO Y BACHEO CON MATERIAL PRODUCTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0 00
2	TERRACERIAS		
2.01	MEZCLADO, TEPEATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN DE AGUA, DISGRAGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	288 92
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO FC = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1370 88
3.02	ARROJO DE HOMBROS CON MATERIAL DE BANCO (TEPEATE), CON ANCHO MINIMO DE 50 CM DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRE DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO, CON TRASPALEO A UNA ESTACION DE HASTA 10 M. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	41.00
4	REPARACIONES		
4.01	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 13 MM (1/2"), HASTA 2.75 M. DE LARGO. INCLUYE: 2 COPILES DE COBRE DE 1/2" Ø, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	5 00
4.02	CONEXION DE DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE REGISTRO DE 0.05X0.89 HASTA 0.70 M DE PROFUNDIDAD, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO DE 6 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 3/16" X 2", EXCAVACIÓN A MANO, 4.00 M PROMEDIO DE TUBO CORREGIDO 6" Ø, BOTA DE (6) DE DIÁMETRO, CODO PVC DE 45° X 6" Ø, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, EXCAVACION, RELLENOS, CONSTRUCCION DE REGISTRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
4.03	REINVILACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS HASTA 30 CM DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICIONES, RECUPERACION DE LA TAPA, RECONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, CADENA PERIMETRAL DE 30X15 CM HECHA CON CONCRETO FC = 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON ACCELERANTE SIKASET 1 PAHA RESISTENCIA A 3 DIAS ARMADA CON 4 VARILLAS DEL N° 3 Y ESTRIOS DEL N° 2 A CADA 20 CM, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5. COLOCACION Y NIVELACION DE BROCAL Y TAPA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	0.00
4.04	REINVILACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 CM DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICIONES, CAMBIO DE TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 60 CMS. DE DIAMETRO TIPO PESADO, RECONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE ROJO ARMADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, CADENA PERIMETRAL DE 30X15 CM HECHA CON CONCRETO FC = 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON ACCELERANTE SIKASET 1 PAHA RESISTENCIA A 3 DIAS ARMADA CON 4 VARILLAS DEL N° 3 Y ESTRIOS DEL N° 2 A CADA 20 CM, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5. COLOCACION Y NIVELACION DE BROCAL Y TAPA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	5.00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	DENTELLÓN DE CONCRETO RESISTENCIA FC=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVETIMIENTO DE 1.5 CM DE 30 CMS DE SECCIÓN INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMENTACIÓN, FORMA Y RECHIQUETE DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	8.00
5.02	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTA DE 2" CAL 14 Y LÁMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4 M, PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 1.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.59 M. MINIMO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40 PANCARTA DE VINYL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 2025 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN OBRA	PZA	1.00



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTA Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	 AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL SUBDELEGADO AUXILIAR LA PRESA MACARIO RUEDA HERNÁNDEZ
 GREGORIO FLORES FLORES	 Luis Ugalde Ríos	 Macario Rueda Hernández
RESIDENTE	SUPERVISOR	<small>NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO</small>
 ING. JHONNY ÁLVAREZ ÁLVAREZ	 ARQ. JAIRO TOVAR ARELLANO	

