2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

INVERSIÓN CONTRATADA: \$

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, ORP. ERADO

2025



RAMO 33 FAISMUN

FECHA: 11 DE JULIO DEL 2025

NOMBRE DE LA OBRA:	DATOS DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.			
LOCALIDAD: BENEFICIANIOS DIRECTOS:	LA MANZANA, AMEALCO DE BONFÍL, QRO.			
	331 HABITANTES	FONDO: FAISMUN 2025	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO	
		DATOS DEL CONTRA	ro	
CONTRATISTA:	IT LOGIC ME	XICANA S.A. DE C.V.	N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25,311.AD.2025	

INVERSIÓN APROBADA: \$

400,000.00

392,847.92 INVERSIÓN EJERCIDA: \$

392,847.92

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

12 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 11 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINO REAL: 11 DE JULIO DEL 2025

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD			
1.01	PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA		501,50			
1.02	EJECUCION. EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.		175.53			
1,03	CARGA CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN (MEDIDO COMPACTO) PARA ACARREO POR VOLUMEN EN ARROYO DE CALLES Y BANQUETAS.	М3	0,00			
1.04	ACARREO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE REGALÍA DE TIRO.		175.53			
1.05	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO).	M3/KM	175.53			
2	TERRACERIAS					
2.01	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE 95% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARÍA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN		94,52			
3	REVESTIMIENTO	M2				
3,01	PAVIMENTO DE EMPEDRADO HUMEDO CON PIEDRA DE PEPENA DE 15 CM. DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTER CEMENTO ARENA PROPORCION 1-4. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.		472.00			
3.02	PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR DE 10 A 12 TON. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00			
3.03	DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO FC= 200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.		0.00			
4	GUARNICIONES Y BANQUETAS	ML				
4.01	GUARNICION TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 15x20x30 CMS. DE SECCION; CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, CORTE CON DISCO A CADA 3,00 MTS MAX. EN JUNTAS FRIAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.		49.50			
4.02	GIJARNICION TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 15x20x20 CMS. DE SECCION; CONCRETO FC=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, CORTE CON DISCO A CADA 3.00 MTS MAX. EN JUNTAS FRIAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.		9.50			
4,03	REILENO Y COMPACTADO CON PLACA AL 90% DE P.V.S.M FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPETATE DE BANCO, EN CEPAS DE CIMENTACIONES, BANQUETAS, GUARNICIONES, ANCLAJE DE SEÑALIZACIONES Y EQUIPAMIENTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACRREOS, APLICACION DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECEGARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN		15.74			
4,04	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, 8 CMS, DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO 3/4" ESCOBILLADO (RAYADO RECTO) JUNTAS DE CONSTRUCCION A CADA 2,50 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO		0,00			
4.05	DE OBRA NECESARIA PARA COMPLETA EJECUCION. BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, 8 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 10/10, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO 3/4" ESCOBILLADO (RAYADO RECTO) JUNTAS DE CONSTRUCCION A CADA 2.50 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA COMPLETA EJECUCION.		0.0			
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDAS DE 1.22X2.44 MTS EN PTR CAL. 9 Y DOS PATAS A BASE DE PTR 3"X3", CON MEDIDA DE 1.40 MTS LIBRES MAS 1.0 MTS PARA ANCLAR (BASES COLADAS DE 0.50X0.50X1.2 MTS CON CONCRETO F'C=150KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL Y ANTIGRAFITI, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA DE BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION		0.0			
5,02	SÚMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 50 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA, COLOR PLATEADA, DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FUACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.		0,0			



MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN





EJECUTOR-MUNICIPIO

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA
POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECÍFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C, REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL,
EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DÉCLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL
BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.







