

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



FECHA: 20 de octubre de 2025 ✓

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA	FAISMUN 2025 – PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD	MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS	1327 HABITANTES	FONDO FAISMUN 2025 ✓	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ✓

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y TERRACERÍAS ALF, S.A. DE C.V. ✓			N° DE CONTRATO:	MAQ.FAISMUN25.316.A D.2025 ✓
INVERSIÓN APROBADA	\$ 1,075,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 1,069,596.72 ✓	INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 1,069,596.72 ✓
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	19-sep-25 ✓	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO:	18-nov-25 ✓	FECHA DE TÉRMINO REAL:	18-oct-25 ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	BARRIDO Y SOPLETEADO CON MANGUERA Y COMPRESOR DE EMPEDRADO, DEJANDO DESCUBIERTA LA PIEDRA 2CM EN LA PARTE SUPERIOR, QUEDANDO LIBRE DE POLVO, TRABAJOS DE DESHIERBE REALIZADOS EN DIVERSOS TRAMOS UTILIZANDO MATA HIERBA. INCLUYE: SUMINISTRO DE HERBICIDA MATA HIERBA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO EN CARRETILLA A LA PRIMERA ESTACIÓN, CARGA Y ACARREO AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	2113.60
2	PAVIMENTACIÓN		
2.01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 1.00 LTS/M2. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES Y FORÁNEOS, BOMBEO, APLICACIÓN DEL RIEGO CON EQUIPO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2113.60
2.02	RENIVELACIÓN SOBRE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 2.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: ACARREOS DE LA MEZCLA DE LA PLANTA AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO A MÁQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	2113.60
2.03	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2. INCLUYE: ACARREO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	2113.60
2.04	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR, DE MEZCLA ELABORADA CON AGREGADOS DE 1/2" A FINOS Y ASFALTO PEMEX EKBÉ SUPERPAVE PG 64-22, TENDIDO CON MAQUINA FINISHER Y COMPACTACIÓN AL 95 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO. INCLUYE: ACARREO DE LA MEZCLA DE LA PLANTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, TENDIDO, COMPACTADO, RECORTES DE LA CARPETA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. MEDIR COMPACTO, PRUEBA MARSHALL, PRUEBA DE COMPACTACIÓN Y PERMEABILIDAD POR ESCRITO.	M2	2113.60
3	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL		
3.01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL SOBRE ASFALTO PARA RAYA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO (BLANCA Y/O AMARILLA) CON MICROESFERA EN EL CENTRO Y LATERALES DE LA VIALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	910.22
4	SEÑALAMIENTO VERERTICAL		
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INDICADOR DE OBSTACULO OD-5 DE 30 X 122 CM CON POSTE, SEGUN NORMATIVIDAD DE LA SCT. INCLUYE: SUMINISTROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 1.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	0.00



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

Unidos por Amecalco

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
 Alfonso Flores Lemus	 ING. LUIS UGALDE RIOS	 SUBDELEGADO AUXILIAR MESILLAS ÓSCAR DE JESUS REAL
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA		
RESIDENTE	SUPERVISOR	
 Oswaldo Daniel Bravo	 ING. JUAN MANUEL COMÍN MORALES	 Oscar de Jesus Real
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA		NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

OPERADO

2025

RAMO 33
FAISMUN