

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2025

DATOS DE LA OBRA				
NOMBRE DE LA OBRA:	FAISMUN 2025 - PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL A LA PRESA DEL TECOLOTE EN LA LOCALIDAD DEL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.			
LOCALIDAD BENEFICIARIOS DIRECTOS:	EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. / 928 FONDO: FAISMUN 2025 / MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO			
DATOS DEL CONTRATO				
CONTRATISTA:	TRITURADOS ASFALTICOS DE QUERÉTARO S.A DE C.V. N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.323.AD.2025			
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 2,700,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 2,689,265.26	INVERSIÓN EJERCIDA:
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	01-jul-25	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	29-sep-25	FECHA DE TERMINO REAL: 29 DE AGOSTO DEL 2025
DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS				
Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD	
P 01	BACHEO MEDIANTE MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE HECHO CON MATERIAL PRODUCTO TRITURACION DE 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 TENDIDO EN FORMA MANUAL, INCLUYE: LIMPIEZA A MANO DEL AREA A TRATAR DEJANDOLA LIBRE DE POLVO O MATERIAL SUELTO; RIEGO DE LIGA EN PROPORCION DE 1.00 LT/M2 MEDIANTE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60; SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE LA PLANTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DISPOSICION EN TIEMPO DEL CAMION VOLTEO PARA EL TENDIDO DE LA TOTALIDAD DE LA CARGA; ACARREO EN CARRETILLA ENTRE BACHES DE HASTA 30 MTS.; DETALLADO DE LA CARPETA; COMPACTACION CON RODILLO DE UNA TON.; LIMPIEZA Y BARRIDO DE MATERIAL SUELTO SOBRANTE; EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA; Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO	M3	4 33	
P 02	DESHIERBE DE LINDEROS DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. INCLUYE: MATA HIERBA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	565.60	
P 03	RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 30 CM DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICIONES, CAMBIO DE TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 60 CMS DE DIAMETRO TIPO PESADO, RECONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, CADENA PERIMETRAL DE 30X15 CM HECHA CON CONCRETO FC = 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON ACCELERANTE SIKASET L PARA RESISTENCIA A 3 DIAS ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIOS DEL No. 2 A CADA 20 CM, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, COLOCACION Y NIVELACION DE BROCAL Y TAPA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	11.00	
P 04	SONDEO POR MEDIOS MANUALES PARA IDENTIFICACION DE REDES DE AGUA POTABLE EXISTENTE HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	4.00	
E	CUNETAS			
E 01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	105.24	
E 02	CUNETA DE 1.24 M DE DESARROLLO EN 8 CMS DE ESPESOR, DE 0.0984 M3 DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, CON JUNTAS A CADA 2.50 MTS (SEGUN DISEÑO). INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO DE TEPEATE, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	69.87	
E 03	CARGA CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION (MEDIDO COMPACTO) PARA ACARREO POR VOLUMEN EN ARROYO DE CALLES Y BANQUETAS	M3	0.00	
E 04	ACARREO EN CAMION SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO	M3	18.87	
E 05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO)	M3/KM	0.00	
R	REVESTIMIENTO			
R 01	BARRIDO Y SOPLETEADO CON MANGUERA Y COMPRESOR DE EMPEDRADO DE 1.50 M DE ANCHO, A 1.00 M DE ALTO Y 1.00 M EN LA PARTE SUPERIOR, QUEDANDO LIBRE DE POLVO, TRABAJOS DE DESHIERBE EN EL LUGAR DE SU COLOCACION, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO EN CARRETILLA A LA PRIMERA ESTACION, CARGA Y ACARREO AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	4843.99	
R 02	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 0.50 LT/M2. INCLUYE: PNEUMATIZACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES Y FORANIOS, BOMBEO, APLICACION DEL RIEGO CON EQUIPO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	4843.99	
R 03	RENIVELACION SOBRE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON CARPETA DE CONCRETO EXPANSIVO DE 2.00 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: ACARREOS DE LA MEZCLA EN LA LANA AL LUGAR DE SU COLOCACION, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO A MÁQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	4843.99	
R 04	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 0.50 LT/M2. INCLUYE: ACARREO, CALENTEAMIENTO, BOMBEO, APLICACION, EQUIPO, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	4843.99	
R 05	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4 CM DE ESPESOR, DE MEZCLA ELABORADA CON AGREGADOS DE 3/4" A FINOS Y ASFALTO PEMEX EKBÉ SUPERPAVE PG 64-22, TENDIDO CON MAQUINA FINISHER Y COMPACTACION AL 95 % DE SU PESO VOLUMETRICO. INCLUYE: ACARREO DE LA MEZCLA DE LA PLANTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, TENDIDO, COMPACTADO, RECORTES DE LA CARPETA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDIO COMPACTO, PRUEBA MARSHALL, PRUEBA DE COMPACTACION Y PERMEABILIDAD POR ESCRITO	M2	4843.99	
R 06	TOPE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN 1.50 M DE ANCHO, DE 8 CMS DE ESPESOR, TENDIDO POR MEDIOS MANUALES, AGREGADO DE 3/4" Y AC-20 PG 64-22. INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 1.20 LTS/M2., ACARREO DE LA MEZCLA, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO AL 95% DE SU P V S M , EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIO COMPACTO	ML	20.76	
SH	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL			
SH 01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL SOBRE ASFALTO PARA RAYA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO (BLANCA Y/O AMARILLA) CON MICROESFERA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	2121.00	
SH 02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL SOBRE TOPE PARA PASO PEATONAL EN RAYA CONTINUA DE 40 CM DE ANCHO, (BLANCA Y/O AMARILLA) CON MICROESFERA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	31.15	
SV	SEÑALAMIENTO VERTICAL			
SV 01	SUMINISTRO Y CONFECCION DE SEÑAL PREVENTIVA SP DE 1.5 X 1.5 CM CON PUNTO. SEGUN MARMATIUDAD DE I & SOT			

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



SV 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR DE 61 X 61 CM CON POSTE, SEGUN NORMATIVIDAD DE LA SCT INCLUYE: SUMINISTROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00
TC 01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAI, 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.90 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FUJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN OBRA	PZA	1.00
TC 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 50 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA, COLOR PLATEADA, DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	0.00



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
TRITURADOS ASFÁLTICOS DE QUERÉTARO S.A. DE C.V.
RESIDENTE
ING LIBORIO FRIES ESTRADA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. LUIS UGALDE RÍOS
SUPERVISOR
ARQ. JAIRO TOVAR ARELLANO

AUTORIDAD LOCAL
AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDELEGADO AUXILIAR EL LINDERO
JUAN FUERTES BODAÑOS
Juan Fuentes Bodanos NOMBRE(S), APPELLIDOS, FIRMA Y SELLO

