

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

AMEALCO DE BONFIL
MUNICIPIO

FECHA: 25/07/2025

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

FAISMUN 2025 - PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD:

BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL, QRO

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

900

FONDO: FAISMUN 2025

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

TRITURADOS ASFALTICOS DE QUERÉTARO S.A. DE C

N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.326.AD.2025

INVERSIÓN APROBADA:

\$ 2,525,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 2,514,987.46

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 2,514,987.46

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

27-Jun-25

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:

24-sep-25

FECHA DE TERMINO REAL:

25-jul-25

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	DESHIERBE DE LINDEROS DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. INCLUYE: MATA HIERBA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	281.80
1.02	BARRIDO Y SOPLETEADO CON MANGUERA Y COMPRESOR DE EMPEDRADO, DEJANDO DESCUBIERTA LA PIEDRA 2CM EN LA PARTE SUPERIOR, QUEDANDO LIBRE DE POLVO, TRABAJOS DE DESHIERBE REALIZADOS EN DIVERSOS TRAMOS UTILIZANDO MATA HIERBA. INCLUYE: SUMINISTRO DE HERRICIDA MATA HIERBA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BACHEO MEDIANTE MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE HECHO CON MATERIAL PRODUCTO TRITURACION DE 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 TENDIDO EN FORMA MANUAL, INCLUYE: LIMPIEZA A MANO DEL AREA A TRATAR DE UNDA LIBRE DE POLVO O MATERIAL QUE TOCA RIESGO DE SER LEVANTADO POR VIENTO DE 1.50 LITROS MEDIANTE	M2	4967.50
1.03	RENIVELACION SOBRE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 2.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: ACARREOS DE LA PLANTA AL LUGAR DE SU COLOCACION, RESORTE DE LA CARPETA, COMPACTADO, LIGANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	1.04
2	PAVIMENTACIÓN		
2.01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CÁTIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-80 A RAZÓN DE 1.00 LTS/M2. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES Y FORÁNEOS, BOMBEO, APLICACIÓN DEL RIEGO CON EQUIPO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	4967.50
2.02	RENIVELACION SOBRE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 2.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: ACARREOS DE LA PLANTA AL LUGAR DE SU COLOCACION, RESORTE DE LA CARPETA, COMPACTADO, LIGANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	4967.50
2.03	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-80 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2. INCLUYE: ACARREO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	4967.50
2.04	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4 CM DE ESPESOR, DE MEZCLA ELABORADA CON AGREGADOS DE 3/4" A FINOS Y ASFALTO PEMEX EKBÉ SUPERPAVE PG 64-22, TENDIDO CON MAQUINA FINISHER Y COMPACTACIÓN AL 95 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO. INCLUYE: ACARREO DE LA MEZCLA DE LA PLANTA AL LUGAR DE SU COLOCACION, TENDIDO	M2	4967.50
3	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL		
3.01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL SOBRE ASFALTO PARA RAYA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO (BLANCA Y/O AMARILLA) CON MICROESFERA EN EL CENTRO Y LATERALES DE LA VIALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	2112.00
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
4.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 6 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL ALTOADHERIBLE DE AGUERO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA	PZA	1.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 50 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE	PZA	0.00

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

ENTREGA
EJECUTOR O CONTRATISTA
TRITURADOS ASFALTICOS DE QUERÉTARO S.A. DE C.V.
RESIDENTE
ING. LIBORIO FRIAS ESTRADA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. LUIS UGALDE RIOS
SUPERVISOR
ING. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ PEREZ

AUTORIDAD LOCAL
AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDELEGADA MUNICIPAL BORDOS CUATES
ADRIANA NOLASCO GARCIA
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

OPERADO
2025
RAMO 33
FAISMUN