

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

Unidos por Amecalco

AMEALCO DE BONFIL
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL

FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2025

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	FAISMUN 2025 – CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD:	CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	1701 HABITANTES	FONDO: FAISMUN 2025	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	GREGORIO FLORES FLORES		Nº DE CONTRATO:	MAQ.FAISMUN25.334.AD.2025	
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 1,762,888.51	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 1,752,589.40	INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 1,752,689.40
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	18 DE NOVIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO REAL:	04 DE OCTUBRE DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	2887.52
1.02	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	548.65
1.03	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0.00
1.04	ACARREO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO	M3	548.65
1.05	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO)	KM/M3	548.65
2	TERRACERIAS		
2.01	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE AL 95% DE SU P V S M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	548.65
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.083 M3 DE PIEDRA POR 0.067 M3 DE TEPETATE; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2700.01
3.02	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	36.11
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
4.01	RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 30 CM DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICIONES, CON RECUPERACION DE TAPA Y BROCAL DE 60 CMS DE DIAMETRO TIPO PESADO, RECONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, CADENA PERIMETRAL DE 30X15 CM HECHA CON CONCRETO F'c = 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON ACCELERANTE SIKASET L PARA RESISTENCIA A 3 DIAS ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, COLOCACION Y NIVELACION DE BROCAL Y TAPA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	7.00
4.02	RENIVELACION DE REGISTRO EXISTENTE HASTA 30 CM DE ALTURA, DIMENSIONES: 0.40 M X 0.60 M MEDIDAS EXTERIORES, RECUPERACION DE TAPA. INCLUYE: CADENA PERIMETRAL DE 15 X 15 CM ELABORADA CON CONCRETO F'c = 200 KG/CM2 R.N. A 28 DIAS T.M.A. 3/4" Y ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CM, DEMOLICIONES, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS A TAPA, RECONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE ROJO 6 X 13 X 26, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
4.03	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA 1.00 M PROMEDIO, INCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
4.04	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBO RD-26 DE 2" Ø HASTA 2.00 M DE LONGITUD. INCLUYE: 2 COPLES DE REPARACION DE 2" Ø, ANILLOS ANGER, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
5	GUARNICIONES		

OPERADO

2025

RAMO 33
FAISMUN

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
Municipio de Amecalco de Bonfil

5.01	GUARNICION TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 15x20x30 CMS. DE SECCION: CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, CORTE CON DISCO A CADA 3.00 MTS MAX. EN JUNTAS FRIAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	853.62
5.02	GUARNICION TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 15x20x20 CMS. DE SECCION: CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, CORTE CON DISCO A CADA 3.00 MTS MAX. EN JUNTAS FRIAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	233.10
6	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
6.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 6 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 1.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA	PZA	1.00



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por Amealco



AMEALCO DE BONFIL

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
 GREGORIO FLORES FLORES
RESIDENTE
 ING. JHONNY ALVAREZ ALVAREZ

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 ING. LUIS UGALDE RIOS
SUPERVISOR
 ARQ. JAIRO TOVAR ARELLANO

AUTORIDAD LOCAL
 BENITO ANTONIO CAMARGO SUBDELEGADO MUNICIPAL CITEJE DE GARAFATO NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO BENITO ANTONIO CAMARGO E. • INGO

